

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "212 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В." По договору
 "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		161.246	38.404	4681.40			4681.40
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.650	6.600	847.77			847.77
	212 квартал - 10		1.650	6.600	847.77	0		847.77
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.558	6.651	854.29			854.29
	212 квартал - 10		2.558	6.651	854.29	0		854.29
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.998	1.118	143.58			143.58
	212 квартал - 10		0.998	1.118	143.58	0		143.58
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	150.000	6.600	847.77			847.77
	212 квартал - 10		150.000	6.600	847.77	0		847.77
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	5.544	17.242	1963.15			1963.15
	212 квартал - 10		5.544	17.242	1963.15	0		1963.15
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	0.496	0.193	24.84			24.84
	212 квартал - 10		0.496	0.193	24.84	0		24.84
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон		2.800	3.388	365.90		1072.45	1438.35
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	2.800	3.388	365.90			1438.35
	212 квартал - 10		2.800	3.388	365.90	14.3444	1072.45	1438.35
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0084	0.42	
	Стекло 4мм	м2				2.912	1026.33	
	Штапик оконный	м				11.424	45.70	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		984.500	9.845	1120.95			1120.95
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	984.500	9.845	1120.95			1120.95
	212 квартал - 10		984.500	9.845	1120.95	0		1120.95
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		320.15	4839.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	212 квартал - 10		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 10		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	212 квартал - 10		8.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.279	5.372	611.63			611.63
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	1.279	5.372	611.63			611.63
	212 квартал - 10		1.279	5.372	611.63	0		611.63
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		3406.200	38.062	3997.18		901.34	4898.52
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3400.000	34.000	3574.08			3574.08
	212 квартал - 10		3400.000	34.000	3574.08	0		3574.08
	Заполнение песочницы песком	м3	1.200	0.132	13.75		738.70	752.45
	212 квартал - 10		1.200	0.132	13.75	1.746	738.70	752.45
	Песок раств.	т				1.746	738.70	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	258.32		122.71	381.03
	212 квартал - 10		4.000	2.480	258.32	1.32	122.71	381.03
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.2	116.40	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	151.03		39.93	190.96
	212 квартал - 10		1.000	1.450	151.03	0.49	39.93	190.96
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	35.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		54.558	15.002	1708.08			1708.08
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	52.000	14.976	1705.17			1705.17
	212 квартал - 10		52.000	14.976	1705.17	0		1705.17
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	2.558	0.026	2.91			2.91
	212 квартал - 10		2.558	0.026	2.91	0		2.91

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		4.760	23.848	3706.63			3706.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.760	23.848	3706.63			3706.63
	212 квартал - 10		4.760	23.848	3706.63	0		3706.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		185.374	201.208	25413.12		17350.75	42763.87
	Запуск системы отопления	1000 м	13.660	19.944	2561.75			2561.75
	212 квартал - 10		13.660	19.944	2561.75	0		2561.75
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.500	7.585	988.86		2634.70	3623.56
	212 квартал - 10		0.500	7.585	988.86	8.97	2634.70	3623.56
	Скотч 50мм/66 м	шт				8.35	409.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.62	2225.55	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	212 квартал - 10		0.300	4.551	593.31	5.382	1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.600	9.102	1186.63		3161.64	4348.27
	212 квартал - 10		0.600	9.102	1186.63	10.764	3161.64	4348.27
	Скотч 50мм/66 м	шт				10.02	490.98	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.744	2670.66	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	11.814	47.256	6070.03			6070.03
	212 квартал - 10		11.814	47.256	6070.03			6070.03
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	52.000	19.240	2098.31	0		2098.31
	212 квартал - 10		52.000	19.240	2098.31	0		2098.31
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	14.000	13.020	1672.42		1351.27	3023.69
	212 квартал - 10		14.000	13.020	1672.42	14.098	1351.27	3023.69
	Лен сантехнический	кг				0.098	21.27	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				14	1330.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	18.000	16.740	2150.25		2178.23	4328.48
	212 квартал - 10		18.000	16.740	2150.25	18.084	2178.23	4328.48
	Лен сантехнический	кг				0.084	18.23	
	Шаровый кран ду 20	шт				18	2160.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1433.50		1158.23	2591.73
	212 квартал - 10		12.000	11.160	1433.50	12.084	1158.23	2591.73
	Лен сантехнический	кг				0.084	18.23	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1140.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	М	1.500	1.635	210.02		145.24	355.26
	212 квартал - 10		1.500	1.635	210.02	1.5043	145.24	355.26
	Лен сантехнический	КГ				0.0007	0.16	
	Резьба Ду25	ШТ				1.5	22.50	
	Труба 25	Т				0.0036	122.58	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	М	2.500	2.225	285.80		132.91	418.71
	212 квартал - 10		2.500	2.225	285.80	2.5044	132.91	418.71
	Лен сантехнический	КГ				0.0012	0.27	
	Резьба Д15	ШТ				2.5	22.50	
	Труба ду 15	Т				0.0032	110.14	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	М	2.000	1.980	254.33		140.58	394.91
	212 квартал - 10		2.000	1.980	254.33	2.0043	140.58	394.91
	Лен сантехнический	КГ				0.001	0.22	
	Резьба Ду20	ШТ				2	30.00	
	Труба 20	Т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	М	1.500	1.980	254.33		184.82	439.15
	212 квартал - 10		1.500	1.980	254.33	1.5053	184.82	439.15
	Лен сантехнический	КГ				0.0007	0.16	
	Резьба Д32	ШТ				1.5	30.09	
	Труба ду 32	Т				0.0046	154.57	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	М	2.500	2.225	253.34		132.91	386.25
	212 квартал - 10		2.500	2.225	253.34	2.5044	132.91	386.25
	Лен сантехнический	КГ				0.0012	0.27	
	Резьба Д15	ШТ				2.5	22.50	
	Труба ду 15	Т				0.0032	110.14	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	М	2.000	1.980	254.33		140.58	394.91
	212 квартал - 10		2.000	1.980	254.33	2.0043	140.58	394.91
	Лен сантехнический	КГ				0.001	0.22	
	Резьба Ду20	ШТ				2	30.00	
	Труба 20	Т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	М	2.500	2.475	281.80		175.72	457.52
	212 квартал - 10		2.500	2.475	281.80	2.5053	175.72	457.52
	Лен сантехнический	КГ				0.0012	0.27	
	Резьба Ду20	ШТ				2.5	37.50	
	Труба 20	Т				0.0041	137.95	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 15 мм	шт	16.000	16.000	2032.16		454.94	2487.10
	212 квартал - 10		16.000	16.000	2032.16	48.032	454.94	2487.10
	Контрогайка ф15	шт				16	96.00	
	Лен сантехнический	кг				0.032	6.94	
	Муфта ду 15	шт				16	224.00	
	Сгон д-15	шт				16	128.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 20 мм	шт	17.000	5.610	712.53		1010.38	1722.91
	212 квартал - 10		17.000	5.610	712.53	51.034	1010.38	1722.91
	Контрогайка Ду 20	шт				17	136.00	
	Лен сантехнический	кг				0.034	7.38	
	Муфта Ду20	шт				17	374.00	
	Сгон д 20	шт				17	493.00	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	15.000	16.500	2119.42		2767.78	4887.20
	212 квартал - 10		15.000	16.500	2119.42	30.105	2767.78	4887.20
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Сгон д-15	шт				15	120.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				15	2625.00	
	Итого:		4841.72	371.469	46124.28	241.09	19644.69	65768.97

Сдал:

подпись

МП

А.А. Мамкина

Александр Мамкин

Вероника ММ

ММ

Принял:

подпись

МП

212-10-31 Кусенёва Г.В. Куд