

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "212 квартал - 11" По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору
 "Договор-подряд №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем


Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		129.627	32.410	3939.30			3939.30
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.320	5.280	678.22			678.22
	212 квартал - 11		1.320	5.280	678.22	0		678.22
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.078	5.403	693.99			693.99
	212 квартал - 11		2.078	5.403	693.99	0		693.99
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.826	0.925	118.83			118.83
	212 квартал - 11		0.826	0.925	118.83	0		118.83
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	678.22			678.22
	212 квартал - 11		120.000	5.280	678.22	0		678.22
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.932	15.338	1746.44			1746.44
	212 квартал - 11		4.932	15.338	1746.44	0		1746.44
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.471	0.184	23.60			23.60
	212 квартал - 11		0.471	0.184	23.60	0		23.60
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запора помещен общ пользов		2.700	3.267	352.84		1034.15	1386.99
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	2.700	3.267	352.84		1034.15	1386.99
	212 квартал - 11		2.700	3.267	352.84	13.8321	1034.15	1386.99
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0081	0.41	
	Стекло 4мм	м2				2.808	989.68	
	Штапик оконный	м				11.016	44.06	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		806.600	8.066	918.39			918.39
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	806.600	8.066	918.39			918.39
	212 квартал - 11		806.600	8.066	918.39	0		918.39
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		320.15	4839.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	212 квартал - 11		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 11		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	212 квартал - 11		8.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.039	4.364	496.86			496.86
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	1.039	4.364	496.86			496.86
	212 квартал - 11		1.039	4.364	496.86	0		496.86
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств. зеленых насажд		2810.000	29.320	3080.93		61.36	3142.29
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2808.000	28.080	2951.77			2951.77
	212 квартал - 11		2808.000	28.080	2951.77	0		2951.77
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	212 квартал - 11		2.000	1.240	129.16	0.66	61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		34.078	9.237	1051.70			1051.70
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	32.000	9.216	1049.33			1049.33
	212 квартал - 11		32.000	9.216	1049.33	0		1049.33
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	2.078	0.021	2.37			2.37
	212 квартал - 11		2.078	0.021	2.37	0		2.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		4.550	22.795	3543.10			3543.10
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.550	22.795	3543.10			3543.10
	212 квартал - 11		4.550	22.795	3543.10	0		3543.10
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		154.277	161.681	20366.43		12714.68	33081.11

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Запуск системы отопления	1000 м	10.898	15.911	2043.78			2043.78
	212 квартал - 11		10.898	15.911	2043.78	0		2043.78
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.500	7.585	988.86	8.97	2634.70	3623.56
	212 квартал - 11		0.500	7.585	988.86	8.35	2634.70	3623.56
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.62	409.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3					2225.55	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	593.31	5.382	1580.82	2174.13
	212 квартал - 11		0.300	4.551	593.31	5.01	1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.372	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3					1335.33	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.400	6.068	791.08	7.176	2107.76	2898.84
	212 квартал - 11		0.400	6.068	791.08	6.68	2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.496	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3					1780.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.679	38.716	4973.07			4973.07
	212 квартал - 11		9.679	38.716	4973.07	0		4973.07
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	48.000	17.760	1936.91	0		1936.91
	212 квартал - 11		48.000	17.760	1936.91	0		1936.91
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1433.50	12.084	1158.23	2591.73
	212 квартал - 11		12.000	11.160	1433.50	0.084	1158.23	2591.73
	Лен сантехнический	кг					18.23	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1140.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	15.000	13.950	1791.88	15.056	1812.15	3604.03
	212 квартал - 11		15.000	13.950	1791.88	0.056	1812.15	3604.03
	Лен сантехнический	кг					12.15	
	Шаровый кран ду 20	шт				15	1800.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1433.50	12.084	1158.23	2591.73
	212 квартал - 11		12.000	11.160	1433.50	0.084	1158.23	2591.73
	Лен сантехнический	кг					18.23	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1140.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1.500	1.980	262.13		184.82	446.95
	212 квартал - 11		1.500	1.980	262.13	1.5053	184.82	446.95
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	
	Резьба Д32	шт				1.5	30.09	
	Труба ду 32	т				0.0046	154.57	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	210.02		145.24	355.26
	212 квартал - 11		1.500	1.635	210.02	1.5043	145.24	355.26

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	
	Резьба Ду25	шт				1.5	22.50	
	Труба 25	т				0.0036	122.58	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	253.34		132.91	386.25
	212 квартал - 11		2.500	2.225	253.34	2.5044	132.91	386.25
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Д15	шт				2.5	22.50	
	Труба Ду 15	т				0.0032	110.14	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	317.91		175.72	493.63
	212 квартал - 11		2.500	2.475	317.91	2.5053	175.72	493.63
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Ду20	шт				2.5	37.50	
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	253.34		132.91	386.25
	212 квартал - 11		2.500	2.225	253.34	2.5044	132.91	386.25
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Д15	шт				2.5	22.50	
	Труба Ду 15	т				0.0032	110.14	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм	шт	19.000	19.000	2413.19		540.25	2953.44
	212 квартал - 11		19.000	19.000	2413.19	57.038	540.25	2953.44
	Контрогайка ф15	шт				19	114.00	
	Лен сантехнический	кг				0.038	8.25	
	Муфта Ду 15	шт				19	266.00	
	Сгон Д-15	шт				19	152.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	16.000	5.280	670.61		950.94	1621.55
	212 квартал - 11		16.000	5.280	670.61	48.032	950.94	1621.55
	Контрогайка Ду 20	шт				16	128.00	
	Лен сантехнический	кг				0.032	6.94	
	Муфта Ду20	шт				16	352.00	
	Сгон Д 20	шт				16	464.00	
	Итого:		3983.87	307.480	38268.94	200.94	14130.34	52399.28

Акт выполненных работ
 21.08.13
 Деревенко В.И.

Сдал:  МП
 подпись
 21.08.13 - 1 Столярская Н.С. Штунг