

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "212 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору
 "Договор-подрядка №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		284.509	50.853	6238.82			6238.82
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.980	7.920	1017.32			1017.32
	212 квартал - 14		1.980	7.920	1017.32	0		1017.32
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.255	8.463	1087.07			1087.07
	212 квартал - 14		3.255	8.463	1087.07	0		1087.07
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.903	2.131	273.78			273.78
	212 квартал - 14		1.903	2.131	273.78	0		273.78
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	270.000	11.880	1525.99			1525.99
	212 квартал - 14		270.000	11.880	1525.99	0		1525.99
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.465	20.106	2289.28			2289.28
	212 квартал - 14		6.465	20.106	2289.28	0		2289.28
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.906	0.353	45.38			45.38
	212 квартал - 14		0.906	0.353	45.38	0		45.38
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонт дверей и окон запол помещен общ пользов		46.200	49.638	5603.72		37424.00	43027.72
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.600	1.404	146.24			146.24
	212 квартал - 14		3.600	1.404	146.24	0		146.24
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	2.000	0.160	16.40		476.60	493.00
	212 квартал - 14		2.000	0.160	16.40	2	476.60	493.00
	Замок навесной	шт				2	476.60	
	Смена дверных приборов: петли	шт	12.000	13.800	1571.27		455.78	2027.05
	212 квартал - 14		12.000	13.800	1571.27	13.92	455.78	2027.05
	Петля 130 мм (навес)	шт				12	378.00	
	Шуруп 30*3	кг				1.92	77.78	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	4.000	1.504	171.24		208.76	380.00
	212 квартал - 14		4.000	1.504	171.24	16	208.76	380.00
	Проушина д/замка	шт				4	207.20	
	Саморез 3,5*16	шт				12	1.56	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	4.000	1.520	173.07		150.09	323.16
	212 квартал - 14		4.000	1.520	173.07	4.16	150.09	323.16
	Ручка-скоба	шт				4	144.00	
	Шуруп 25*2.5	кг				0.16	6.09	
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	12.000	20.364	2318.64		34370.88	36689.52

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 14		12.000	20.364	2318.64	240	34370.88	36689.52
	Саморез 3,5*30	кг				192	33626.88	
	Шпингалет	шт				48	744.00	
	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замке при площ стекла до 1 м2	м2	4.600	5.566	601.13		1761.89	2363.02
	212 квартал - 14		4.600	5.566	601.13	23.5658	1761.89	2363.02
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0138	0.70	
	Стекло 4мм	м2				4.784	1686.12	
	Штапик оконный	м				18.768	75.07	
	Укрепление дверных коробок: с конопаткой	1 коро	4.000	5.320	605.73			605.73
	212 квартал - 14		4.000	5.320	605.73	0		605.73
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		84.000	74.680	9295.68		325.28	9620.96
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	212 квартал - 14		64.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	4928.38		325.28	5253.66
	212 квартал - 14		2.000	40.680	4928.38	10.15	325.28	5253.66
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	18.000	18.000	2312.10			2312.10
	212 квартал - 14		18.000	18.000	2312.10	0		2312.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.627	6.833	778.05			778.05
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	1.627	6.833	778.05			778.05
	212 квартал - 14		1.627	6.833	778.05	0		778.05
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст. зеленых насажд		14161.000	150.090	15769.15		1003.41	16772.56
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	14144.000	141.440	14868.17			14868.17
	212 квартал - 14		14144.000	141.440	14868.17	0		14868.17
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	212 квартал - 14		1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств	т				1.455	615.58	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количества о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	387.47		184.07	571.54
	212 квартал - 14		6.000	3.720	387.47	1.98	184.07	571.54
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	
	Окраска качели-балансира	качели	2.000	2.900	302.06		79.87	381.93
	212 квартал - 14		2.000	2.900	302.06	0.98	79.87	381.93
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	8.000	1.920	199.99		123.89	323.88
	212 квартал - 14		8.000	1.920	199.99	1.44	123.89	323.88
	Олифа	кг				0.08	4.21	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.36	119.68	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		2402.000	423.620	48646.71		19437.68	68084.39
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скапывание сосулек.	м2	1200.000	345.600	39350.02			39350.02
	212 квартал - 14		1200.000	345.600	39350.02	0		39350.02
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1100.000	11.000	1252.46			1252.46
	212 квартал - 14		1100.000	11.000	1252.46	0		1252.46
	Смена дверных приборов люков чердачных, выхода на кровлю: петли	шт	8.000	9.200	1047.51		1329.14	2376.65
	212 квартал - 14		8.000	9.200	1047.51	17.6	1329.14	2376.65
	Петля накладная 110мм	шт				16	1264.32	
	Шуруп 30*3	кг				1.6	64.82	
	Смена оконных приборов слуховых окон: ручки	шт	4.000	1.120	127.52		147.24	274.76
	212 квартал - 14		4.000	1.120	127.52	4.08	147.24	274.76
	Ручка-скоба	шт				4	144.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.08	3.24	
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя	м2	90.000	56.700	6869.20		17961.30	24830.50
	212 квартал - 14		90.000	56.700	6869.20	108.81	17961.30	24830.50
	Пропан	кг				6.21	221.76	
	Унифлекс	м2				102.6	17739.54	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		9.700	48.597	7553.43			7553.43
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	9.700	48.597	7553.43			7553.43
	212 квартал - 14		9.700	48.597	7553.43	0		7553.43

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		412.635	454.860	54639.74		24723.10	79362.84
	Запуск системы отопления	1000 м	42.497	62.046	7969.76			7969.76
	212 квартал - 14		42.497	62.046	7969.76	0		7969.76
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31	5.382	1580.82	2174.13
	212 квартал - 14		0.300	4.551	593.31	5.01	245.49	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				0.372	1335.33	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	М3						
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.200	3.034	395.54	3.588	1053.88	1449.42
	212 квартал - 14		0.200	3.034	395.54	3.34	1053.88	1449.42
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	М3				0.248	890.22	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.200	3.034	395.54	3.588	1053.88	1449.42
	212 квартал - 14		0.200	3.034	395.54	3.34	1053.88	1449.42
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	М3				0.248	890.22	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	М2	4.000	2.880	336.21		14.72	350.93
	212 квартал - 14		4.000	2.880	336.21	0.62	14.72	350.93
	Лак БТ (кузбаслак)	КГ				0.62	14.72	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	19.258	77.032	9894.76			9894.76
	212 квартал - 14		19.258	77.032	9894.76	0		9894.76
	Очистка канализационной сети: внутренней	М	98.000	36.260	3954.52			3954.52
	212 квартал - 14		98.000	36.260	3954.52	0		3954.52
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	15.000	8.700	1151.79		21.87	1173.66
	212 квартал - 14		15.000	8.700	1151.79	4.05	21.87	1173.66
	Цемент	КГ				4.05	21.87	
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	76.180	111.223	11318.03			11318.03
	212 квартал - 14		76.180	111.223	11318.03	0		11318.03
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	16.000	14.880	1911.34		1544.30	3455.64
	212 квартал - 14		16.000	14.880	1911.34	16.112	1544.30	3455.64
	Лен сантехнический	КГ				0.112	24.30	
	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				16	1520.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	18.000	16.740	2150.25		2187.34	4337.59
	212 квартал - 14		18.000	16.740	2150.25	18.126	2187.34	4337.59
	Лен сантехнический	КГ				0.126	27.34	
	Шаровый кран ду 20	ШТ				18	2160.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	14.000	13.020	1672.42		1351.27	3023.69
	212 квартал - 14		14.000	13.020	1672.42	14.098	1351.27	3023.69
	Лен сантехнический	кг				0.098	21.27	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				14	1330.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	4.000	4.360	560.05		508.06	1068.11
	212 квартал - 14		4.000	4.360	560.05	6.5602	508.06	1068.11
	Лен сантехнический	кг				0.0019	0.43	
	Олифа	кг				0.0012	0.07	
	Отвод 25	шт				2.5	87.50	
	Резьба ду25	шт				4	90.00	
	Труба 25	т				0.0096	327.00	
	Электроды МР-3 ду4	кг				0.0475	3.06	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	6.000	5.340	685.92		514.38	1200.30
	212 квартал - 14		6.000	5.340	685.92	9.5123	514.38	1200.30
	Лен сантехнический	кг				0.0029	0.65	
	Олифа	кг				0.0017	0.09	
	Отвод ду 15	шт				3.5	163.80	
	Резьба Д15	шт				6	85.50	
	Труба ду 15	т				0.0077	264.34	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	381.50		246.36	627.86
	212 квартал - 14		3.000	2.970	381.50	4.5356	246.36	627.86
	Лен сантехнический	кг				0.0014	0.32	
	Олифа	кг				0.0007	0.04	
	Отвод 20	шт				1.5	33.63	
	Резьба Ду20	шт				3	45.00	
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Электроды МР-3 ду4	кг				0.0285	1.83	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	202.67		106.33	309.00
	212 квартал - 14		2.000	1.780	202.67	2.0036	106.33	309.00
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Резьба Д15	шт				2	18.00	
	Труба ду 15	т				0.0026	88.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	317.91		175.72	493.63
	212 квартал - 14		2.500	2.475	317.91	2.5053	175.72	493.63
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Ду20	шт				2.5	37.50	
	Труба 20	т				0.0041	137.95	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	М	2.500	2.725	310.27		242.19	552.46
	212 квартал - 14		2.500	2.725	310.27	2.5072	242.19	552.46
	Лен сантехнический	КГ				0.0012	0.27	
	Резьба Ду25	ШТ				2.5	37.50	
	Труба 25	Т				0.006	204.42	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	М	3.000	2.670	304.01		159.50	463.51
	212 квартал - 14		3.000	2.670	304.01	3.0053	159.50	463.51
	Лен сантехнический	КГ				0.0015	0.33	
	Резьба Д15	ШТ				3	27.00	
	Труба Ду 15	Т				0.0038	132.17	
	Смена стонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления	ШТ	16.000	16.000	2032.16		454.94	2487.10
	212 квартал - 14		16.000	16.000	2032.16	48.032	454.94	2487.10
	Контрогайка Ф15	ШТ				16	96.00	
	Лен сантехнический	КГ				0.032	6.94	
	Муфта Ду 15	ШТ				16	224.00	
	Сгон Д-15	ШТ				16	128.00	
	Смена стонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления	ШТ	18.000	5.940	754.44		950.94	1705.38
	диаметром :20 мм		18.000	5.940	754.44	48.032	950.94	1705.38
	212 квартал - 14		18.000	5.940	754.44	16	128.00	
	Контрогайка Ду 20	ШТ				0.032	6.94	
	Лен сантехнический	КГ				16	352.00	
	Муфта Ду20	ШТ				16	464.00	
	Сгон Д 20	ШТ						
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	ШТ	32.000	35.200	4521.44		8896.60	13418.04
	212 квартал - 14		32.000	35.200	4521.44	96.224	8896.60	13418.04
	Лен сантехнический	КГ				0.224	48.60	
	Сгон Д 20	ШТ				16	544.00	
	Сгон Д-15	ШТ				32	464.00	
	Шаров. кран-ручка Ду15	ШТ				32	4720.00	
	Шаровый кран Ду 20	ШТ				16	3120.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	ШТ	20.000	22.000	2825.90		3660.00	6485.90
	212 квартал - 14		20.000	22.000	2825.90	40	3660.00	6485.90
	Сгон Д-15	ШТ				20	160.00	
	Шаров. кран-ручка Ду15	ШТ				20	3500.00	
	Итого:		17401.67	1259.171	148525.30	774.62	82913.47	231438.77

212-14-11. Вручение 88
 на сумму 231438.77
 Переменова И.И.
 Управляющий: Дудманова С.В.