

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15


По Строению "212 квартал - 15" По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В." По Договору "Договор-подряд №139-П/2005 от 01.09.05г." По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количества о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		233.677	60.474	7271.24			7271.24
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.980	7.920	1017.32	0		1017.32
	212 квартал - 15		1.980	7.920	1017.32	0		1017.32
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.734	7.108	913.07	0		913.07
	212 квартал - 15		2.734	7.108	913.07	0		913.07
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.512	1.693	217.52	0		217.52
	212 квартал - 15		1.512	1.693	217.52	0		217.52
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	216.000	9.504	1220.79	0		1220.79
	212 квартал - 15		216.000	9.504	1220.79	0		1220.79
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	10.950	34.054	3877.44	0		3877.44
	212 квартал - 15		10.950	34.054	3877.44	0		3877.44
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	0.501	0.195	25.10	0		25.10
	212 квартал - 15		0.501	0.195	25.10	0		25.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт, индивидуальных тепловых узлов		123.000	109.020	13558.17		330.41	13888.58
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3082.80	0		3082.80
	212 квартал - 15		96.000	24.000	3082.80	0		3082.80
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	61.020	7392.57	10.2	330.41	7722.98
	212 квартал - 15		3.000	61.020	7392.57	10.2	330.41	7722.98
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	24.000	24.000	3082.80	0		3082.80
	212 квартал - 15		24.000	24.000	3082.80	0		3082.80
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.367	5.741	653.72			653.72
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2 раза в год)	1000 м	1.367	5.741	653.72	0		653.72
	212 квартал - 15		1.367	5.741	653.72	0		653.72

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		4541.000	45.410	4773.50			4773.50
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4541.000	45.410	4773.50	0		4773.50
	212 квартал - 15							
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		2140.600	457.260	52476.94		17961.30	70438.24
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	1367.100	393.725	44829.51			44829.51
	212 квартал - 15		1367.100	393.725	44829.51	0		44829.51
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	683.500	6.835	778.23			778.23
	212 квартал - 15		683.500	6.835	778.23	0		778.23
	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавленных материалов: в два слоя	м2	90.000	56.700	6869.20		17961.30	24830.50
	212 квартал - 15		90.000	56.700	6869.20	108.81	17961.30	24830.50
	Пропан	кг				6.21	221.76	
	Унифлекс	м2				102.6	17739.54	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		7.760	38.878	6042.74			6042.74
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	7.760	38.878	6042.74			6042.74
	212 квартал - 15		7.760	38.878	6042.74	0		6042.74
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		163.529	182.622	22998.62		5225.94	28224.56
	Запуск системы отопления	1000 м	33.730	49.246	6325.62			6325.62
	212 квартал - 15		33.730	49.246	6325.62	0		6325.62
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.799	63.196	8117.53			8117.53
	212 квартал - 15		15.799	63.196	8117.53	0		8117.53
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	64.000	23.680	2582.54			2582.54
	212 квартал - 15		64.000	23.680	2582.54	0		2582.54
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	18.000	16.740	2150.25		1737.34	3887.59
	212 квартал - 15		18.000	16.740	2150.25	18.126	1737.34	3887.59
	Лен сантехнический	кг				0.126	27.34	
	Шаров. кран-ручка Ду15	шт				18	1710.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	16.000	14.880	1911.34		1944.30	3855.64
	212 квартал - 15		16.000	14.880	1911.34	16.112	1944.30	3855.64
	Лен сантехнический	кг				0.112	24.30	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Шаровый кран ДУ 20	шт				16	1920.00	3455.64
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	16,000	14,880	1911.34		1544.30	3455.64
	212 квартал - 15	шт	16,000	14,880	1911.34	16,112	1544.30	3455.64
	Лен сантехнический	кг				0,112	24,30	
	Шаров. кран-ручка ДУ15	шт				16	1520.00	
Итого:			7210.93	899.405	10774.93	169.36	23517.65	131292.58

Машенька 21.03
Веремко ба сс 15

Сдал:  МП

Принял: _____ МП

212-15-104 УРАНСКОЕ П. ДО 

