

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строению "219 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18пн/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		197.790	38.709	4655.02			4655.02
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.920	7.680	986.50			986.50
	219 квартал - 2		1.920	7.680	986.50	0		986.50
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.224	1.371	176.09			176.09
	219 квартал - 2		1.224	1.371	176.09	0		176.09
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1017.32			1017.32
	219 квартал - 2		180.000	7.920	1017.32	0		1017.32
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.892	18.324	2086.38			2086.38
	219 квартал - 2		5.892	18.324	2086.38	0		2086.38
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	8.754	3.414	388.73			388.73
	219 квартал - 2		8.754	3.414	388.73	0		388.73
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.000	3.630	392.04		34.75	426.79
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	3.000	3.630	392.04		34.75	426.79
	219 квартал - 2		3.000	3.630	392.04	0.4698	34.75	426.79
	Гвозди 1,6*25	кг				0.009	0.45	
	Стекло 4мм	м2				0.0936	32.83	
	Штапик оконный	м				0.3672	1.47	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1158.000	11.580	1318.50			1318.50
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1158.000	11.580	1318.50			1318.50
	219 квартал - 2		1158.000	11.580	1318.50	0		1318.50
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		82.000	72.680	9335.75		262.89	9598.64
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	219 квартал - 2		64.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		262.89	5488.24
	219 квартал - 2		2.000	40.680	5225.35	8.2	262.89	5488.24
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Стоимость материалов	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				15.39	0.15		
	Прокладки паранитовые 80	шт				113.44	4		
	Прокладки паранитовые д-50	шт				65.61	3		
	Резина листовая	кг				10.28	0.15		
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	16.000	16.000	2055.20				2055.20
	219 квартал - 2		16.000	16.000	2055.20		0		2055.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутри отделки помещ общ пользования		105.500	28.590	3312.62	1203.87		1203.87	4516.49
	Окраска клевыми составами: простая	м2	48.000	7.680	844.95	170.76			1015.71
	219 квартал - 2		48.000	7.680	844.95	170.76	11.088		1015.71
	Шпаклевка	кг				170.76	11.088		
	Окраска масляным составами :плинтусов	м2	3.000	1.320	152.20	41.83			194.03
	219 квартал - 2		3.000	1.320	152.20	41.83	0.507		194.03
	Олифа	кг				5.05	0.096		
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				36.78	0.411		
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	1.500	0.480	55.34	4.84			60.18
	219 квартал - 2		1.500	0.480	55.34	4.84	0.4329		60.18
	Цемент	кг				0.80	0.1479		
	Штукатурка гипсовая	кг				4.04	0.285		
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	32.000	6.720	794.77	400.42			1195.19
	219 квартал - 2		32.000	6.720	794.77	400.42	5.312		1195.19
	Олифа	кг				33.67	0.64		
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				366.75	4.672		
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:за 2р с расчисткой старой краски до 35%	м2	21.000	12.390	1465.36	586.02			2051.38
	219 квартал - 2		21.000	12.390	1465.36	586.02	14.91		2051.38
	Олифа	кг				110.48	2.1		
	Шпаклевка	кг				129.36	8.4		
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				346.18	4.41		
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		34.447	6.143	699.48				699.48
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	1.447	6.077	691.97				691.97
	219 квартал - 2		1.447	6.077	691.97		0		691.97
	Прочистка вентиляционных каналов	м	33.000	0.066	7.51				7.51
	219 квартал - 2		33.000	0.066	7.51		0		7.51

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений		3027.000	39.860	4180.61		1137.04	5317.65
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3000.000	30.000	3153.60			3153.60
	219 квартал - 2		3000.000	30.000	3153.60	0		3153.60
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	219 квартал - 2		1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	7.000	4.340	452.05		202.16	654.21
	219 квартал - 2		7.000	4.340	452.05	2.43	202.16	654.21
	Олифа	кг				0.33	17.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.1	184.80	
	Окраска качелей - мянников	качели	1.000	1.450	151.03		39.93	190.96
	219 квартал - 2		1.000	1.450	151.03	0.49	39.93	190.96
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	35.20	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	18.000	3.960	412.47		279.37	691.84
	219 квартал - 2		18.000	3.960	412.47	3.31	279.37	691.84
	Олифа	кг				0.25	13.15	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.06	266.22	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		63.000	20.354	2377.54		150.14	2527.68
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 квр	4.000	0.080	9.22		145.60	154.82
	219 квартал - 2		4.000	0.080	9.22	1.04	145.60	154.82
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.04	145.60	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	28.000	2.240	255.05			255.05
	219 квартал - 2		28.000	2.240	255.05	0		255.05
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	18.000	5.184	590.25			590.25
	219 квартал - 2		18.000	5.184	590.25	0		590.25
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	5.000	3.450	397.78		2.27	400.05
	219 квартал - 2		5.000	3.450	397.78	0.05	2.27	400.05
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Переновка водосточных труб: с люлек	м	5.000	6.250	720.62		2.27	722.89
	219 квартал - 2		5.000	6.250	720.62	0.05	2.27	722.89
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3.000	3.150	404.62			404.62
	219 квартал - 2		3.000	3.150	404.62	0		404.62

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		6.540	32.765	5092.73			5092.73
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.540	32.765	5092.73			5092.73
	219 квартал - 2		6.540	32.765	5092.73	0		5092.73
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		173.230	187.707	23506.05		8899.01	32405.06
	Запуск системы отопления	1000 м	15.820	23.097	2966.83			2966.83
	219 квартал - 2		15.820	23.097	2966.83	0		2966.83
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.030	0.455	59.33		137.92	197.25
	219 квартал - 2		0.030	0.455	59.33	0.5382	137.92	197.25
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	20.19	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	117.73	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.200	3.034	395.54		1053.88	1449.42
	219 квартал - 2		0.200	3.034	395.54	3.588	1053.88	1449.42
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	890.22	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	219 квартал - 2		0.300	4.551	593.31	5.382	1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.880	55.520	7131.54			7131.54
	219 квартал - 2		13.880	55.520	7131.54	0		7131.54
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	45.000	16.650	1815.85			1815.85
	219 квартал - 2		45.000	16.650	1815.85	0		1815.85
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	219 квартал - 2		12.000	14.880	1622.81	0		1622.81
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметр 100 мм	1 раст	15.000	8.700	1151.79			1151.79
	219 квартал - 2		15.000	8.700	1151.79	0		1151.79
	Смена вентилей ГВС диаметр : 20мм	шт	9.000	8.370	1075.13		1098.23	2173.36
	219 квартал - 2		9.000	8.370	1075.13	9.084	1098.23	2173.36
	Лен сантехнический	кг				0.084	18.23	
	Шаровый кран ду 20	шт				9	1080.00	
	Смена вентилей отопления диаметр : 20 мм	шт	15.000	13.950	1791.88		1833.42	3625.30
	219 квартал - 2		15.000	13.950	1791.88	15.154	1833.42	3625.30
	Лен сантехнический	кг				0.154	33.42	
	Шаровый кран ду 20	шт				15	1800.00	

