

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15


По Строению "219 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18л/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		213.896	61.476	7510.74			7510.74
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.236	16.944	2176.46			2176.46
	219 квартал - 3		4.236	16.944	2176.46	0		2176.46
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.856	7.426	953.82			953.82
	219 квартал - 3		2.856	7.426	953.82	0		953.82
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.448	2.742	352.18			352.18
	219 квартал - 3		2.448	2.742	352.18	0		352.18
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1017.32			1017.32
	219 квартал - 3		180.000	7.920	1017.32	0		1017.32
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.230	19.375	2206.07			2206.07
	219 квартал - 3		6.230	19.375	2206.07	0		2206.07
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	18.126	7.069	804.89			804.89
	219 квартал - 3		18.126	7.069	804.89	0		804.89
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		585.000	5.850	666.08			666.08
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	585.000	5.850	666.08			666.08
	219 квартал - 3		585.000	5.850	666.08	0		666.08
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		99.000	94.020	12076.87		319.61	12396.48
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	84.000	21.000	2697.45			2697.45
	219 квартал - 3		84.000	21.000	2697.45	0		2697.45
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	61.020	7838.02		319.61	8157.63
	219 квартал - 3		3.000	61.020	7838.02	10.2	319.61	8157.63
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период		12.000	12.000	1541.40			1541.40
	219 квартал - 3		12.000	12.000	1541.40	0		1541.40

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		151.100	28.264	3207.68		1014.35	4222.03
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	96.000	15.360	1689.91		341.51	2031.42
	219 квартал - 3		96.000	15.360	1689.91	22.176	341.51	2031.42
	Шлаклевка	кг				22.176	341.51	
	Окраска масляным составами :плинтусов	м2	4.600	2.024	233.37		64.14	297.51
	219 квартал - 3		4.600	2.024	233.37	0.7774	64.14	297.51
	Олифа	кг				0.1472	7.74	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.6302	56.40	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	2.500	0.800	92.24		8.06	100.30
	219 квартал - 3		2.500	0.800	92.24	0.7215	8.06	100.30
	Цемент	кг				0.2465	1.33	
	Штукатурка гипсовая	кг				0.475	6.73	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	48.000	10.080	1192.16		600.64	1792.80
	219 квартал - 3		48.000	10.080	1192.16	7.968	600.64	1792.80
	Олифа	кг				0.96	50.51	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				7.008	550.13	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.450	6.090	693.41			693.41
	Проверка исправности канализационных выпяжек (2раза в год)	1000 м	1.450	6.090	693.41			693.41
	219 квартал - 3		1.450	6.090	693.41	0		693.41
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2500.000	25.000	2628.00		964.15	3592.15
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2500.000	25.000	2628.00		964.15	3592.15
	219 квартал - 3		2500.000	25.000	2628.00	5	964.15	3592.15
	Леска 3,0	м				2.5	14.15	
	Масло SHTIL	л				2.5	950.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		9.000	0.180	20.75		327.60	348.35
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кры	9.000	0.180	20.75		327.60	348.35
	219 квартал - 3		9.000	0.180	20.75	2.34	327.60	348.35
	Мастика "ТЭПСАИ"	кг				2.34	327.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		6.540	32.765	5092.73			5092.73
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.540	32.765	5092.73			5092.73

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 3		6.540	32.765	5092.73	0		5092.73
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		103.180	152.311	19548.46		9293.25	28841.71
	Запуск системы отопления	1000 м	15.990	23.345	2998.72			2998.72
	219 квартал - 3		15.990	23.345	2998.72	0		2998.72
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	219 квартал - 3		0.300	4.551	593.31	5.382	1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.890	55.560	7136.68			7136.68
	219 квартал - 3		13.890	55.560	7136.68	0		7136.68
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	ШТ	20.000	18.600	2389.17		2430.38	4819.55
	219 квартал - 3		20.000	18.600	2389.17	20.14	2430.38	4819.55
	Лен сантехнический	кг				0.14	30.38	
	Шаровый кран ду 20	ШТ				20	2400.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	ШТ	30.000	27.900	3583.75		3645.57	7229.32
	219 квартал - 3		30.000	27.900	3583.75	30.21	3645.57	7229.32
	Лен сантехнический	кг				0.21	45.57	
	Шаровый кран ду 20	ШТ				30	3600.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	ШТ	11.000	10.230	1314.04		940.71	2254.75
	219 квартал - 3		11.000	10.230	1314.04	11.077	940.71	2254.75
	Лен сантехнический	кг				0.077	16.71	
	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				11	924.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1.500	1.980	262.13		166.23	428.36
	219 квартал - 3		1.500	1.980	262.13	0.0053	166.23	428.36
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	
	Труба Ду 32	т				0.0046	166.07	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	6.000	5.940	762.99		318.81	1081.80
	219 квартал - 3		6.000	5.940	762.99	0.013	318.81	1081.80
	Лен сантехнический	кг				0.003	0.65	
	Труба 20	т				0.01	318.16	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	254.33		106.27	360.60
	219 квартал - 3		2.000	1.980	254.33	0.0043	106.27	360.60
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба 20	т				0.0033	106.05	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	253.34		104.46	357.80
	219 квартал - 3		2.500	2.225	253.34	0.0044	104.46	357.80
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Труба ду 15	т				0.0032	104.19	
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	66784.00			66784.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	66784.00			66784.00
	219 квартал - 3		2.000	2.000	66784.00	0		66784.00
	Итого:		3671.17	407.956	118228.72	116.02	11918.96	130147.68

Сдал:  А.А. Резьмина А.А.
подпись МП

номер заявки 3
В ремонт ба са 15

Принял: _____
подпись МП

квартира 54 Анжумов А.В.

