

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "32мк-н - 8" По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		169.436	61.226	7446.97			7446.97
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.100	8.400	1078.98			1078.98
	32мк-н - 8		2.100	8.400	1078.98	0		1078.98
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.336	16.474	2116.03			2116.03
	32мк-н - 8		6.336	16.474	2116.03	0		2116.03
	Осмотр покрытый полов	1000 м	0.600	0.672	86.32			86.32
	32мк-н - 8		0.600	0.672	86.32	0		86.32
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	150.000	6.600	847.77			847.77
	32мк-н - 8		150.000	6.600	847.77	0		847.77
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.200	28.612	3257.76			3257.76
	32мк-н - 8		9.200	28.612	3257.76	0		3257.76
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	60.11			60.11
	32мк-н - 8		1.200	0.468	60.11	0		60.11
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1039.000	10.390	1183.00			1183.00
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1039.000	10.390	1183.00			1183.00
	32мк-н - 8		1039.000	10.390	1183.00	0		1183.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		39.000	34.340	4262.49		135.25	4397.74
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	32мк-н - 8		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		135.25	2599.44
	32мк-н - 8		1.000	20.340	2464.19	3.34	135.25	2599.44
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	6.000	6.000	770.70			770.70
	32мк-н - 8		6.000	6.000	770.70	0		770.70

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		89.400	40.354	4369.75		3440.87	7810.62
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2.400	0.024	2.52			2.52
	32мк-н - 8		2.400	0.024	2.52	0		2.52
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	193.74		92.03	285.77
	32мк-н - 8		3.000	1.860	193.74	0.99	92.03	285.77
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	87.30	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	70.000	16.800	1749.89		1191.13	2941.02
	32мк-н - 8		70.000	16.800	1749.89	12.6	1191.13	2941.02
	Олифа	кг				0.7	36.83	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				11.9	1154.30	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	12.000	17.160	1953.84		901.85	2855.69
	32мк-н - 8		12.000	17.160	1953.84	1.572	901.85	2855.69
	Брусок 50*50*6000	м3				0.06	383.10	
	Гвозди 2,5*50	кг				1.44	68.46	
	Доска обрз. 25*4000	м3				0.072	450.29	
	Ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой поврежденных досок с последующей окраской	1 кач.	1.000	2.200	229.15		86.28	315.43
	32мк-н - 8		1.000	2.200	229.15	0.852	86.28	315.43
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.002	11.09	
	Олифа	кг				0.1	5.26	
	Шуруп 30*3	кг				0.05	2.03	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.7	67.90	
	Ремонт песочницы с последующей окраской	песочн	1.000	2.310	240.61		1169.58	1410.19
	32мк-н - 8		1.000	2.310	240.61	0.85	1169.58	1410.19
	Гвозди 40*2	кг				0.05	2.18	
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.2	1109.20	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	58.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		3288.200	66.242	7542.31			7542.31
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	3935.00			3935.00
	32мк-н - 8		120.000	34.560	3935.00	0		3935.00
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	3168.200	31.682	3607.31			3607.31
	32мк-н - 8		3168.200	31.682	3607.31	0		3607.31

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		33.000	36.280	4963.91			4963.91
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.000	20.040	3114.82			3114.82
	32мк-н - 8		4.000	20.040	3114.82	0		3114.82
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	29.000	16.240	1849.09			1849.09
	32мк-н - 8		29.000	16.240	1849.09	0		1849.09
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		125.195	124.621	15145.10			15145.10
	Запуск системы отопления	1000 м	20.724	30.257	3886.51			3886.51
	32мк-н - 8		20.724	30.257	3886.51	0		3886.51
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	12.471	49.884	6407.60			6407.60
	32мк-н - 8		12.471	49.884	6407.60	0		6407.60
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3228.18			3228.18
	32мк-н - 8		80.000	29.600	3228.18	0		3228.18
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	32мк-н - 8		12.000	14.880	1622.81	0		1622.81
	Итого:		4783.23	373.453	44913.53	20.20	3576.12	48489.65

Сдал:  подпись МП

Принял:  подпись МП

32.8-2 32мк-н

Директор ООО ИЭО-2  Манжук Валерий Александрович
 Инженер ИЭО-2  Гуменова О.В.