

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "А квартал - 1" По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
 "дог-подряда №240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		30.418	49.681	6098.24			6098.24
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.530	14.120	1813.71			1813.71
	А квартал - 1		3.530	14.120	1813.71	0		1813.71
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	3.376	8.778	1127.48			1127.48
	А квартал - 1		3.376	8.778	1127.48	0		1127.48
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.870	0.974	125.16			125.16
	А квартал - 1		0.870	0.974	125.16	0		125.16
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.242	19.413	2210.32			2210.32
	А квартал - 1		6.242	19.413	2210.32	0		2210.32
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	16.400	6.396	821.57			821.57
	А квартал - 1		16.400	6.396	821.57	0		821.57
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		20.000	29.200	3453.48		6700.00	10153.48
	Ремонт бетонной отмостки	м2	20.000	29.200	3453.48		6700.00	10153.48
	А квартал - 1		20.000	29.200	3453.48	2	6700.00	10153.48
	Бетон М-100	м3				2	6700.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		320.15	4839.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	А квартал - 1		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	А квартал - 1		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	А квартал - 1		8.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1218.000	12.180	1280.36			1280.36

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало В	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1218.000	12.180	1280.36			1280.36
	А квартал - 1		1218.000	12.180	1280.36	0		1280.36
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		30.000	8.640	983.75			983.75
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	30.000	8.640	983.75			983.75
	А квартал - 1		30.000	8.640	983.75	0		983.75
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		5.495	27.530	4278.97			4278.97
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.495	27.530	4278.97			4278.97
	А квартал - 1		5.495	27.530	4278.97	0		4278.97
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		105.389	194.666	24646.16			24646.16
	Запуск системы отопления	1000 м	17.870	26.090	3351.29			3351.29
	А квартал - 1		17.870	26.090	3351.29	0		3351.29
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	37.519	150.076	19277.26			19277.26
	А квартал - 1		37.519	150.076	19277.26	0		19277.26
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2017.61			2017.61
	А квартал - 1		50.000	18.500	2017.61	0		2017.61
	Итого:		1450.30	358.237	45260.35	12.10	7020.15	52280.50

Управляющая Бюджетменко М.Б. Труф МП

Одновременно статья по гавт. Светлова А.И. Директ.

инженер МРБ-3
Веремисова СВ

Принял: _____ МП
подпись