

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.01.15
 По Строению "А квартал - 7", По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
 "дог-подряда №240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.403	24.610	2981.30			2981.30
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	5.120	657.66			657.66
	А квартал - 7		1.280	5.120	657.66	0		657.66
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.973	5.130	658.92			658.92
	А квартал - 7		1.973	5.130	658.92	0		658.92
	Осмотр покрытый полов	1000 м	0.551	0.617	79.27			79.27
	А квартал - 7		0.551	0.617	79.27	0		79.27
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	3.963	12.325	1403.31			1403.31
	А квартал - 7		3.963	12.325	1403.31	0		1403.31
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	3.636	1.418	182.14			182.14
	А квартал - 7		3.636	1.418	182.14	0		182.14
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		50.000	28.550	3891.94		70.20	3962.14
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	50.000	28.550	3891.94		70.20	3962.14
	А квартал - 7		50.000	28.550	3891.94	13	70.20	3962.14
	Цемент	кг				13	70.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		320.15	4839.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	А квартал - 7		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	А квартал - 7		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	А квартал - 7		8.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		142.500	29.600	3295.57		5485.59	8781.16

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и песов	м2	140.000	23.800	2618.48		5425.00	8043.48
	А квартал - 7		140.000	23.800	2618.48	70	5425.00	8043.48
	Краска фасадная белая	кг				70	5425.00	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	2.500	5.800	677.09		60.59	737.68
	А квартал - 7		2.500	5.800	677.09	11.22	60.59	737.68
	Цемент	кг				11.22	60.59	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1088.000	10.880	1143.71			1143.71
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1088.000	10.880	1143.71			1143.71
	А квартал - 7		1088.000	10.880	1143.71	0		1143.71
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		30.000	8.640	983.75			983.75
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	30.000	8.640	983.75			983.75
	А квартал - 7		30.000	8.640	983.75	0		983.75
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водоснабжение)		4.120	20.641	3208.26			3208.26
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.120	20.641	3208.26			3208.26
	А квартал - 7		4.120	20.641	3208.26	0		3208.26
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		50.049	122.784	15802.76		12423.01	28225.77
	Запуск системы отопления	1000 м	10.430	15.228	1956.01			1956.01
	А квартал - 7		10.430	15.228	1956.01	0		1956.01
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.619	86.476	11107.84			11107.84
	А квартал - 7		21.619	86.476	11107.84	0		11107.84
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	5.000	5.900	757.85		7045.42	7803.27
	А квартал - 7		5.000	5.900	757.85	5.06	7045.42	7803.27
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				5	7032.40	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	454.71		4227.25	4681.96
	А квартал - 7		3.000	3.540	454.71	3.036	4227.25	4681.96
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				3	4219.44	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	4.000	3.720	477.83		486.08	963.91
	А квартал - 7		4.000	3.720	477.83	4.028	486.08	963.91
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	480.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	3.000	3.960	524.26		332.13	856.39
	А квартал - 7		3.000	3.960	524.26	0.0093	332.13	856.39
	Труба ду 32	т				0.0093	332.13	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	3.000	3.960	524.26		332.13	856.39
	А квартал - 7		3.000	3.960	524.26	0.0093	332.13	856.39
	Труба ду 32	т				0.0093	332.13	
	Итого:		1417.07	282.045	35826.68	116.46	18298.95	54125.63

Сдал: Душмангоко М.Б. Тру инженер МЭЭ
 подпись _____ МП Веретнова ЯА

Принял: А.И.И Козлов Колосов А.В.
 подпись _____ МП _____