

Ведомость по планируемым работам

С. 01.01.15 по 31.12.15

По Строение "Б квартал - 14". По Подрядчику "ИП Камалугдинова Т.Н.". По договору "Дог подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.533	29.047	3514.61			3514.61
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.920	7.680	986.50			986.50
	Б квартал - 14		1.920	7.680	986.50	0		986.50
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.382	6.193	795.52			795.52
	Б квартал - 14		2.382	6.193	795.52	0		795.52
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	29.93			29.93
	Б квартал - 14		0.208	0.233	29.93	0		29.93
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.773	14.844	1690.14			1690.14
	Б квартал - 14		4.773	14.844	1690.14	0		1690.14
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.250	0.097	12.52			12.52
	Б квартал - 14		0.250	0.097	12.52	0		12.52
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		1.000	1.550	176.48		435.50	611.98
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.000	1.550	176.48		435.50	611.98
	Б квартал - 14		1.000	1.550	176.48	19.405		611.98
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				1.03	361.30	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		42.000	30.920	3970.53		1365.35	5335.88
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	Б квартал - 14		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		122.33	2735.00
	Б квартал - 14		1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Установка манометров	компл	2.000	0.500	66.19		793.02	859.21
	Б квартал - 14		2.000	0.500	66.19	2.06	793.02	859.21
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				2	780.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Установка термометров	компл	3.000	1.080	135.62	3	450.00	585.62
	Б квартал - 14	шт	3.000	1.080	135.62	3	450.00	585.62
	Термометр ТТЖ-М							6503.25
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд	м2	6186.500	61.865	6503.25	0		6503.25
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	6186.500	61.865	6503.25	0		6503.25
	Б квартал - 14							3244.05
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш	м2	220.770	28.487	3243.48	0	0.57	3244.05
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	169.520	13.562	1544.12	0		1544.12
	Б квартал - 14							1639.58
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	169.520	13.562	1544.12	0		1544.12
	Б квартал - 14							1639.58
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	50.000	14.400	1639.58	0	0.57	1639.58
	Б квартал - 14							60.35
	Проволока вязальная	кг	1.250	0.525	59.78	0.0125	0.57	60.35
	Б квартал - 14							2647.74
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)	100 м	3.400	17.034	2647.59	0.15	0.15	2647.74
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.400	17.034	2647.59	0.15	0.15	2647.74
	Б квартал - 14	кг						0.15
	Лен санитарный							2647.74
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед	1000 м	35.172	109.049	14010.28	0		14409.45
	Запуск системы отопления	1000 м	12.896	18.828	2418.48	0		2418.48
	Б квартал - 14	1 м3	12.896	18.828	2418.48	0		2418.48
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Б квартал - 14	шт	0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	6.73
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1.08)	м3				0.124	392.44	392.44
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	22.176	88.704	11394.03	0		11394.03
	Б квартал - 14							11394.03
	Итого:		6498.37	277.952	34066.22	29.77	2200.74	36266.96

311 - Шешушва Веф Унистадан каттачурушду Вирякктер джур 3
Веремкбе сирь ШД