

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15  
 По Строению "Б квартал - 18" По Подрядчику "ИП Камалугдинова Т.Н.". По договору  
 "дог подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.438</b>	<b>28.790</b>	<b>3484.82</b>			<b>3484.82</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.920	7.680	986.50			986.50
	Б квартал - 18		1.920	7.680	986.50	0		986.50
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.372	6.167	792.18			792.18
	Б квартал - 18		2.372	6.167	792.18	0		792.18
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	29.93			29.93
	Б квартал - 18		0.208	0.233	29.93	0		29.93
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.700	14.617	1664.29			1664.29
	Б квартал - 18		4.700	14.617	1664.29	0		1664.29
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.238	0.093	11.92			11.92
	Б квартал - 18		0.238	0.093	11.92	0		11.92
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>1.500</b>	<b>2.325</b>	<b>264.72</b>		<b>616.16</b>	<b>880.88</b>
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекл до 0,5 м2	м2	1.500	2.325	264.72		616.16	880.88
	Б квартал - 18		1.500	2.325	264.72	19.92	616.16	880.88
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				1.545	541.96	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>43.000</b>	<b>33.060</b>	<b>4235.95</b>		<b>2385.55</b>	<b>6621.50</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	Б квартал - 18		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		122.33	2735.00
	Б квартал - 18		1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		1020.20	1285.62
	Б квартал - 18		1.000	2.140	265.42	1	1020.20	1285.62
	Клапан предохранит. ду25	шт				1	1020.20	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка манометров	компл	2.000	0.500	66.19		793.02	859.21
	Б квартал - 18		2.000	0.500	66.19	2.06	793.02	859.21
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 МПа	шт				2	780.00	
	Установка термометров	компл	3.000	1.080	135.62	3	450.00	585.62
	Б квартал - 18		3.000	1.080	135.62	3	450.00	585.62
	Термометр ТТЖ-М	шт				3	450.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений</b>		<b>5157.940</b>	<b>54.626</b>	<b>5783.04</b>		<b>21.56</b>	<b>5804.60</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5152.500	51.525	5416.31	0		5416.31
	Б квартал - 18		5152.500	51.525	5416.31	0		5416.31
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.440	3.101	366.73		21.56	388.29
	Б квартал - 18		5.440	3.101	366.73	0.4589	21.56	388.29
	Олифа	кг				0.0816	4.29	
	Уайт-спирит	л				0.2979	13.26	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.0794	4.01	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши</b>		<b>225.210</b>	<b>32.022</b>	<b>3646.00</b>		<b>1613.37</b>	<b>5259.37</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	167.960	13.437	1529.91			1529.91
	Б квартал - 18		167.960	13.437	1529.91	0		1529.91
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скапывание сосулек.	м2	50.000	14.400	1639.58	0		1639.58
	Б квартал - 18		50.000	14.400	1639.58	0		1639.58
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	6.000	3.660	416.73		1393.09	1809.82
	Б квартал - 18		6.000	3.660	416.73	6.024	1393.09	1809.82
	Отметы водосточные	шт				6	1392.00	
	Проволока вязальная	кг				0.024	1.09	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	м	1.250	0.525	59.78		220.28	280.06
	Б квартал - 18		1.250	0.525	59.78	1.0062	220.28	280.06
	Проволока вязальная	кг				0.0062	0.28	
	Труба в/сточная L 1250	шт				1	220.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)</b>		<b>13.400</b>	<b>22.634</b>	<b>3285.21</b>		<b>0.15</b>	<b>3285.36</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.400	17.034	2647.59		0.15	2647.74
	Б квартал - 18		3.400	17.034	2647.59	0.0007	0.15	2647.74
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	10.000	5.600	637.62			637.62
	Б квартал - 18		10.000	5.600	637.62	0		637.62
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		34.956	108.490	13938.45		399.17	14337.62
	Запуск системы отопления	1000 м	12.776	18.653	2395.98			2395.98
	Б квартал - 18		12.776	18.653	2395.98	0		2395.98
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		399.17	596.94
	Б квартал - 18		0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	382.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.080	88.320	11344.70			11344.70
	Б квартал - 18		22.080	88.320	11344.70	0		11344.70
	Итого:		5485.44	281.947	34638.19	38.76	5035.96	39674.15

Сдал: Уграваев Бакай-Умурович ЭН УБ Министер МЭО-3  
 подпись МП Всего по ба МБ

Принял: СВН 13 Давиденко А. А.  
 подпись МП СВН