

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 12

Дата начала отчетного периода: 01.01.2015


Дата конца отчетного периода: 31.12.2015

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	7491.1
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	7382.3
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	108.8
Количество проживающих, чел (на 31.12.2015 год)	356
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	153848,38
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	0,00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1027653.06
Начислено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	990075.90
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	37577.16
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	940098.42
Получено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	931578.42
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	8520.00
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
Наименование работ	15мк-н - 12 Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	126716,58
Аварийное обслуживание	10208,02
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии	10200,00
Материалы для сварочных работ (ведомость по выполненным работам)	709,44
Обслуживание и содержание электрооборудования	21256,10
Ремонт систем водоотведения, хвс ,гвс	352,14
Текущий ремонт лестничных клеток	72599,00
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	10800,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	13707,00
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	266548,27
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	199261,68
Всего затрат по разделам № 1,2:	465809,95
Размещение отходов на полигоне	56661,50
Сбор и вывоз отходов на полигон	120632,25
Транспортные услуги	8750,00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)	232513,70
Управленческое вознаграждение	102765,31
ВСЕГО РАСХОДОВ	987132,71
Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	1093946,80
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	106814,09
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	0,00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
Начальник ПЗО
Директор ООО "ЖЭО № 15"
Инженер ООО "ЖЭО № 15"
Управдом



Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.
Чигинцева М.И.
Викулов В.Д.
Давыденко Ю.К.
ИП Вяткина Л.У

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строению "15мк-н - 12". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По всем договорам. По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 12		9088,298	810,521	294354,48	434,77	32333,22	326687,70
	Благоустройство				196743,00		2518,68	199261,68
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					2518,68	2518,68
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			196743,00			196743,00
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		8658,598	441,527	52219,14		20979,34	73198,48
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		36,395	41,054	4979,70			4979,70
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	2,382	7,146	917,90			917,90
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м2	4,740	12,324	1583,02			1583,02
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1,293	1,448	186,02			186,02
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	7,918	12,312	1401,89			1401,89
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	20,062	7,824	890,86			890,86

	<i>Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома</i>		14,000	0,826	94,05			94,05
	Выправка почтовых ящиков	шт	14,000	0,826	94,05			94,05
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		53,197	41,463	4745,42		8713,42	13458,84
	Изготовление оконных створок	м2	1,090	4,728	538,38		139,39	677,77
	Гвозди 3*70	кг				0,0817	2,83	
	Гвозди 40*2	кг				0,0817	3,56	
	Доска обрез. 50мм	м3				0,024	133,00	
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	6,000	5,460	621,68		4,84	626,52
	Гвозди 40*2	кг				0,111	4,84	
	Обивка дверей и деревянных щитов оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	м2	1,290	1,367	149,13		199,34	348,47
	Гвозди толевые 3,0* 40	кг				0,0155	0,65	
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0,0054	198,69	
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со спаренным переплетом	м2	0,964	1,478	168,26		507,01	675,27

	Гвозди 1,6*25	кг				0,0048	0,24	
	Стекло 4мм	м2				1,5135	471,37	
	Штапик оконный	м				5,8997	35,40	
15.01.15	Перенавеска дверного полотна	полотно	1,000	1,920	218,61		2,77	221,38
15.01.15	Гвозди 3*70	кг				0,08	2,77	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	3,000	0,240	24,61		473,85	498,46
	Замок навесной	шт				3	473,85	
	Смена оконных приборов: завертки форточные	шт	2,000	0,760	86,53		23,04	109,57
	Завертки форточные	шт				2	19,80	
	Шуруп 30*3	кг				0,08	3,24	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4,640	7,192	818,88		1808,24	2627,12
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0232	1,17	
	Стекло 4мм	м2				4,7792	1636,68	

	Штапик оконный	м				28,3968	170,39	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	1,160	1,404	151,59		441,72	593,31
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0035	0,18	
	Стекло 4мм	м2				1,2064	413,14	
	Штапик оконный	м				4,7328	28,40	
	Снятие дверных полотен(т. узлы, эл щитовые)	м2	1,290	0,542	57,47			57,47
	Снятие дверных пружин	шт	8,000	1,576	202,44			202,44
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	0,763	0,404	43,29			43,29
	Установка дверных полотен: внутренних(т.узлы, эщитовые)	полотно	1,000	1,380	159,11		2203,14	2362,25
	Дверное полотно прес.1,98*0,65	шт				1	2087,80	
	Петля 130 мм (навес)	шт				2	63,00	
	Ручка дверная	шт				2	50,80	
	Шуруп 30*3	кг				0,038	1,54	

	Установка неостекленных оконных переплетов:глухих	створок	1,000	0,980	135,47		2861,62	2997,09
	Оконн. блок	шт				1	2860,00	
	Шуруп 30*3	кг				0,04	1,62	
	Установка проушин (б/у)	шт	4,000	1,504	171,25		1,54	172,79
	Гвозди 3*70	кг				0,04	1,39	
	Гвозди 4*100	кг				0,004	0,15	
	Установка пружин (б/у)	шт	16,000	10,528	1198,72		46,92	1245,64
	Гвозди 40*2	кг				0,88	38,36	
	Шуруп 15*2	кг				0,4	8,56	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1890,440	26,951	2923,11		578,53	3501,64
	Очистка подвалов от мусора	м2	755,000	9,060	869,76			869,76
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1132,000	11,320	1288,90			1288,90
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	2,440	5,661	660,84		123,02	783,86

	Известь	кг				7,5152	63,88	
	Цемент	кг				10,9507	59,14	
	Установка металлической решетки на продухи, окна, приемки	шт	1,000	0,910	103,61		455,51	559,12
	Болт 8*50	кг				0,07	5,51	
	Решетка мет 400*400	шт				1	450,00	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов							
			362,500	68,875	9389,04		633,98	10023,02
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	362,500	68,875	9389,04		633,98	10023,02
	Песок раств.	т				0,1867	125,03	
	Цемент	кг				94,25	508,95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления							
			4,740	9,954	1133,36			1133,36
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м2	4,740	9,954	1133,36			1133,36
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов							
			63,750	32,214	3708,93		782,37	4491,30
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	6,400	3,200	364,35		472,32	836,67

	Мастика "ТЭПСАН"	кг				2,176	424,32	
	Стеклоткань	м				1,6	48,00	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51,200	14,746	1678,93			1678,93
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	6,150	14,268	1665,65		310,05	1975,70
	Известь	кг				18,942	161,01	
	Цемент	кг				27,6012	149,04	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		5796,450	118,408	12775,07		7499,81	20274,88
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5700,000	57,000	5991,84		118,30	6110,14
	Леска 3,0	м				12,483	70,65	
	Масло SHTIL	л				0,1254	47,65	
	Вырезка порослей: тополя, ивы, акации	дерево	10,000	3,800	432,67			432,67
	Заполнение клумб грунтом	клумб	5,000	0,500	52,08		5177,96	5230,04
	Грунт	т				6,5	5177,96	

	Заполнение песочницы песком	песочница	1,290	0,142	14,78		794,10	808,88
	Песок раств.	т				1,8769	794,10	
	Написание и окрашивание букв или цифр на контейнерах маслян.составами: по трафарету	1 буква, цифра	12,000	0,336	49,74		14,45	64,19
	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,1304	14,45	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	7,000	4,340	452,05		184,66	636,71
	Олифа	кг				0,21	11,76	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0,35	29,40	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,75	143,50	
	Окраска качелей - маяников	качели	1,000	1,450	151,03		42,21	193,24
	Олифа	кг				0,09	5,04	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,3	24,60	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,1	12,57	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	14,120	1,935	225,82		243,21	469,03

	Олифа	кг				0,112	6,27	
	Олифа	л.				0,4528	24,00	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0,0784	6,59	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,28	22,96	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0,0784	27,99	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1,7659	155,40	
	Окраска поверхности песочницы	песочница	1,000	0,660	68,75		43,68	112,43
	Олифа	кг				0,03	1,68	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0,5	42,00	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	11,580	15,054	1568,02		280,15	1848,17
	Олифа	кг				0,42	23,52	
	Олифа	л.				0,3906	20,70	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,44	118,08	

	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1,3392	117,85	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	7,660	2,719	313,53		288,48	602,01
	Олифа	кг				0,766	42,90	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0,3064	25,74	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2,681	219,84	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестница	1,000	1,530	159,36		42,33	201,69
	Олифа	кг				0,09	5,04	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0,06	5,04	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,1	8,20	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,1	12,57	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,1	11,48	
	Разборка штакета	м2	4,800	2,942	335,02			335,02
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	20,000	26,000	2960,36		270,28	3230,64

	Брусok 40*70*2000	шт				2,5	25,00	
	Брусok 50*50*6000	м3				0,03	191,55	
	Гвозди 2,5*50	кг				0,36	17,11	
	Гвозди 40*2	кг				0,84	36,62	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		134,090	46,618	5443,88		748,30	6192,18
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	10,800	0,864	98,37			98,37
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	51,200	0,512	58,30			58,30
	Переноска водосточных труб: с люлек	м	13,000	16,250	1873,62		5,90	1879,52
	Проволока вязальная	кг				0,13	5,90	
	Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий	м	15,000	1,350	140,62		240,00	380,62
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1,5	240,00	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3,000	3,150	404,62		6,97	411,59
	Гвозди 40*2	кг				0,16	6,97	

	Ремонт чердачных люков	шт	1,000	3,032	389,46		1,04	390,50
	Гвозди 3*70	кг				0,03	1,04	
	Снятие оконных переплётов слуховых окон: остекленных	м2	1,090	0,578	61,83			61,83
	Установка и укрепление воронок	шт	3,000	3,000	341,58		0,54	342,12
	Проволока вязальная	кг				0,012	0,54	
	Установка жалюзи слуховых окон: глухих	створок	2,000	1,960	270,95		3,24	274,19
	Шуруп 30*3	кг				0,08	3,24	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	20,000	8,460	963,24		4,53	967,77
	Проволока вязальная	кг				0,0999	4,53	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	8,000	4,880	555,64		4,00	559,64
	Саморез 3,5*25	шт				16	4,00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	4,000	1,736	189,33		0,72	190,05
	Проволока вязальная	кг				0,016	0,72	

	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	2,000	0,846	96,33		481,36	577,69
	Отметы водосточные	шт				2	480,00	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				4	1,36	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		295,036	44,414	5804,03		413,73	6217,76
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,036	3,114	336,32		127,24	463,56
	Штукатурка гипсовая	кг				8,9856	127,24	
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	295,000	41,300	5467,71		286,49	5754,20
	Песок раств.	т				0,0472	31,61	
	Цемент	кг				47,2	254,88	
	Ремонт и изготовление инвентаря		8,000	10,750	1222,55		1609,20	2831,75
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	2,000	4,480	510,09		839,70	1349,79
	Болт 6*60	кг				0,028	2,30	
	Гайка М6	кг				0,006	0,56	

	Гвозди 1,8*32	кг				0,072	3,24	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,001	39,00	
19.01.15	Пила двуручная 1000 мм	шт				0,5	273,21	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,5	346,63	
	Саморез 3,5*45	шт				14	5,60	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,5	89,80	
	Черенки д/лопат	шт				2	78,90	
	Шайба М6	кг				0,005	0,46	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	2,000	2,980	339,30		504,75	844,05
	Болт 6*60	кг				0,056	4,62	
	Гайка М6	кг				0,012	1,14	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,6	389,29	
	Труба ду 32	т				0,001	33,24	

	Черенок	шт				2	76,00	
	Шайба М6	кг				0,005	0,46	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	2,000	2,240	255,05		85,06	340,11
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	47,06	
	Черенок	шт				1	38,00	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1,000	0,750	85,39		176,95	262,34
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	176,95	
	Установка готовых досок объявлений	шт	1,000	0,300	32,72		2,74	35,46
	Дюбель гвоздь 4,5*40	шт				2	2,74	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		429,700	368,994	45392,34		8835,20	54227,54
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		112,000	100,270	12884,61		2111,65	14996,26
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	86,000	21,500	2761,67			2761,67
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	3,000	1,500	192,67			192,67

	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3,000	61,020	7838,02		350,80	8188,82
	Болт 16*70	кг				0,9	57,15	
	Гайка М 16	кг				0,15	15,39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170,16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65,61	
	Резина листовая	кг				0,15	10,28	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,105	32,21	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	15,000	15,000	1926,75			1926,75
	Установка манометров	комплект	5,000	1,250	165,49		1760,85	1926,34
	Лен сантехнический	кг				0,05	10,85	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				5	1495,00	
	Переходник ду 15	шт				5	255,00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		12,000	6,720	765,14			765,14

	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стояк	12,000	6,720	765,14			765,14
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		305,700	262,004	31742,60		6014,11	37756,71
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	26,166	38,202	4907,10			4907,10
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0,490	7,433	969,08		2876,01	3845,09
	Скотч 50мм/66 м	шт				8,183	400,97	
	Стеклоткань	м				9,8	294,00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,6076	2181,04	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	22,644	90,576	11634,49			11634,49
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	209,000	77,330	8433,61		338,25	8771,86
	Сода каустическая	кг				9,1	338,25	
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6,000	7,440	811,41			811,41
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	6,000	1,500	170,79			170,79
14.01.15	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3,900	5,708	650,10			650,10

	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	ШТ	2,000	1,860	238,92		393,04	631,96
	Лен сантехнический	КГ				0,014	3,04	
	Шаровый кран ду 20	ШТ				2	390,00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	М	6,000	7,920	1017,32		618,27	1635,59
	Труба ду 32	Т				0,0186	618,27	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	М	3,500	3,115	354,67		168,56	523,23
	Труба ду 15	Т				0,0045	168,56	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	М	5,500	5,445	699,41		333,87	1033,28
	Лен сантехнический	КГ				0,0017	0,38	
	Резьба Ду20	ШТ				2	30,00	
	Труба 20	Т				0,0091	303,49	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	М	0,500	0,445	50,67		22,03	72,70
	Труба ду 15	Т				0,0006	22,03	

Смена переходов чугун-оцинковка на канализационных вытяжках	шт	3,000	6,420	700,16		51,09	751,25
Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0013	51,09	
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	1,000	0,330	41,91		39,93	81,84
Контрогайка ф15	шт				1	7,50	
Лен сантехнический	кг				0,002	0,43	
Муфта ду 15	шт				1	16,00	
Сгон д-15	шт				1	16,00	
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соединение	3,000	0,390	44,40		46,98	91,38
Лен сантехнический	кг				0,06	46,98	
Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100мм	шт	1,000	1,290	170,78		21,00	191,78
Заглушка д 100	шт				1	21,00	
Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1,000	1,100	141,29		186,48	327,77
Лен сантехнический	кг				0,007	5,48	

Сгон д-15	шт				1	16,00	
Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	165,00	
Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	5,000	5,500	706,47		918,60	1625,07
Лен сантехнический	кг				0,035	7,60	
Сгон д 20	шт				2	68,00	
Сгон д-15	шт				3	58,00	
Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	395,00	
Шаровый кран ду 20	шт				2	390,00	
Материалы для сварочных работ (ведомость по выполненным работам)	руб					709,44	709,44
Итого:		9088,30	810,521	294354,48	434,77	32333,22	326687,70

Объем подтвержден: управоми

