

**Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"**

Строение: 15мк-н - 17

Дата начала отчетного периода: 01.01.2015

Дата конца отчетного периода: 31.12.2015

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	<b>9345.7</b>
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	9235.9
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	109.8
Количество проживающих, чел (на 31.12.2015 год)	461
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	30305,93
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	0,00
<b>НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>1245920.68</b>
Начислено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	1237400.68
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	8520.00
<b>ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>1163136.95</b>
Получено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	1154616.95
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	8520.00
Прочие поступления	0.00
<b>РАСХОДЫ</b>	
Наименование работ	15мк-н - 17
	Стоимость работ, руб.
<b>Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий</b>	
Ведомость по выполненным работам	416307,51
Аварийное обслуживание	12730,94
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии	10200,00
Материалы для сварочных работ (ведомость по выполненным работам)	1143,07
Обслуживание и содержание электрооборудования	26509,56
Ремонт систем водоотведения, хвс ,гвс	439,17
Текущий ремонт лестничных клеток	543328,00
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	10800,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	18704,90
<b>Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома</b>	<b>1040163,15</b>
<b>Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории</b>	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	249819,30
<b>Всего затрат по разделам № 1,2:</b>	<b>1289982,45</b>
Дератизация, дезинсекция	922,50
Размещение отходов на полигоне	70665,44
Сбор и вывоз отходов на полигон	150446,60
Транспортные услуги	3899,60
<b>Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общексплуатационные расходы)</b>	<b>287960,34</b>
<b>Управленческое вознаграждение</b>	<b>124592,07</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>1928469,00</b>
Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	1193442,88
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	0,00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	735026,12

**Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):**

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"  
Гл. бухгалтер  
Гл. инженер  
Начальник ПЭО  
Директор ООО "ЖЭО № 15"  
Инженер ООО "ЖЭО № 15"  
Управдом

Карпушенко Д.В.  
Камалутдинова А.Ш.  
Козлов Н.И.  
Чигинцева М.И.  
Викулов В.Д.  
Давыденко Ю.К.  
ИП Вяткина Л.У

## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строеению "15мк-н - 17". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По всем договорам. По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>15мк-н - 17</b>		<b>11783,375</b>	<b>1571,027</b>	<b>431435,66</b>	<b>1737,30</b>	<b>235834,22</b>	<b>667269,88</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>246948,50</b>		<b>2870,80</b>	<b>249819,30</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					2870,80	2870,80
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			246948,50			246948,50
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>11338,880</b>	<b>1176,101</b>	<b>135331,86</b>		<b>208041,87</b>	<b>343373,73</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>44,127</b>	<b>50,050</b>	<b>6090,01</b>			<b>6090,01</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	3,266	9,798	1258,55			1258,55
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м2	5,852	15,216	1954,39			1954,39
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1,611	1,804	231,76			231,76
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	8,762	13,624	1551,34			1551,34
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	24,636	9,608	1093,97			1093,97
	<b>Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома</b>		<b>23,000</b>	<b>5,045</b>	<b>623,14</b>		<b>10,96</b>	<b>634,10</b>
	Выправка почтовых ящиков	шт	15,000	0,885	100,77			100,77

	Демонтаж металлических почтовых ящиков	ящик	4,000	1,560	195,89			195,89
	Установка металлических почтовых ящиков	ящик	4,000	2,600	326,48		10,96	337,44
	Дюбель гвоздь 4,5*40	шт				8	10,96	
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>176,441</b>	<b>184,369</b>	<b>20799,39</b>		<b>59127,29</b>	<b>79926,68</b>
	Изготовление и установка форточек с коэф.на т/з 0,5	шт	2,000	3,704	497,48		59,25	556,73
	Брусok 50*50*6000	м3				0,003	19,15	
	Петля накладная 40 мм	шт				4	32,40	
	Шуруп 15*2	кг				0,36	7,70	
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	25,000	22,750	2590,31		24,21	2614,52
	Гвозди 40*2	кг				0,299	13,03	
	Шуруп 30*3	кг				0,276	11,18	
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со спаренным переплетом	м2	7,710	11,819	1345,77		4194,67	5540,44
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0168	0,85	
	Стекло 4мм	м2				12,1047	3910,71	
	Штапик оконный	м				47,1852	283,11	
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:с изготовлением элементов по размеру и профилю	створок	2,000	8,660	986,03		87,52	1073,55

Брусok 50*50*6000	м3				0,0132	84,28	
Шуруп 30*3	кг				0,08	3,24	
<b>Смена дверных приборов: замков навесных</b>	шт	<b>2,000</b>	<b>0,160</b>	<b>16,40</b>		<b>315,90</b>	<b>332,30</b>
Замок навесной	шт				2	315,90	
<b>Смена наличников дверных проемов с укреплением шурупами</b>	м	<b>2,000</b>	<b>0,480</b>	<b>54,65</b>		<b>70,53</b>	<b>125,18</b>
Обналичка 2000	шт				1	70,00	
Шуруп 25*2,5	кг				0,014	0,53	
<b>Смена оконных приборов: завертки форточные</b>	шт	<b>2,000</b>	<b>0,760</b>	<b>86,53</b>		<b>23,04</b>	<b>109,57</b>
Завертки форточные	шт				2	19,80	
Шуруп 30*3	кг				0,08	3,24	
<b>Смена оконных приборов: ручки</b>	шт	<b>1,000</b>	<b>0,280</b>	<b>31,88</b>		<b>17,61</b>	<b>49,49</b>
Ручка-скоба (цинк)	шт				1	16,80	
Шуруп 30*3	кг				0,02	0,81	
<b>Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,25 м2</b>	м2	<b>0,350</b>	<b>0,769</b>	<b>87,55</b>		<b>129,54</b>	<b>217,09</b>
Гвозди 1,6*25	кг				0,0024	0,12	
Стекло 4мм	м2				0,3605	112,28	
Штапик оконный	м				2,856	17,14	

	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ стекол до	м2	86,760	104,980	11337,80		31266,92	42604,72
	Гвозди 1,6*25	кг				0,2603	13,13	
	Стекло 4мм	м2				90,2304	29129,90	
	Штапик оконный	м				353,9808	2123,89	
	Снятие дверных пружин	шт	10,000	1,970	253,05			253,05
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	7,621	4,039	432,34			432,34
	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих	створок	8,000	7,840	1083,80		22892,96	23976,76
	Оконн. блок	шт				8	22880,00	
	Шуруп 30*3	кг				0,32	12,96	
	Установка неостекленных оконных переплетов: створных	створок	2,000	5,160	743,56		3,24	746,80
	Шуруп 30*3	кг				0,08	3,24	
	Установка проушин ( б/у)	шт	3,000	1,128	128,43		0,24	128,67
	Гвозди 3*70	кг				0,002	0,07	
	Гвозди 40*2	кг				0,004	0,17	
	Установка пружин (б/у)	шт	15,000	9,870	1123,80		41,66	1165,46
	Гвозди 40*2	кг				0,72	31,39	
	Шуруп 15*2	кг				0,48	10,27	

	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>2210,000</b>	<b>23,728</b>	<b>2527,21</b>			<b>2527,21</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	814,000	9,768	937,73			937,73
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1396,000	13,960	1589,49			1589,49
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>334,200</b>	<b>302,766</b>	<b>36308,16</b>		<b>85280,90</b>	<b>121589,06</b>
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	145,800	27,702	3776,34		230,09	4006,43
	Песок раств.	т				0,0379	25,39	
	Цемент	кг				37,908	204,70	
	<b>Ремонт бетонной отмостки</b>	<b>м2</b>	<b>188,400</b>	<b>275,064</b>	<b>32531,82</b>		<b>85050,81</b>	<b>117582,63</b>
	Бетон М-100	м3				18,5	59847,50	
	Гвозди 1,8*32	кг				13,63	613,08	
	Гравий	т				9,5118	1902,45	
	Доска 150*25*4	м3				4,5216	22155,84	
	Песок раств.	т				0,1802	120,68	
	Цемент	кг				76,16	411,26	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов</b>		<b>1,800</b>	<b>5,184</b>	<b>642,97</b>		<b>90,74</b>	<b>733,71</b>
	Ремонт штукатурки столбов, прямоугольных колонн и пиляст с земли и лесов по камню и бетону	м2	1,800	5,184	642,97		90,74	733,71

	Известь	кг				5,544	47,12	
	Цемент	кг				8,0784	43,62	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>296,750</b>	<b>56,534</b>	<b>6584,66</b>		<b>2742,75</b>	<b>9327,41</b>
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	85,840	13,734	1511,06		341,85	1852,91
	Шпатлевка универсальная	кг				19,829	341,85	
	Окраска масляным составами :плитусов	м2	6,200	2,728	314,54		106,33	420,87
	Олифа	кг				0,1984	11,11	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,7688	13,25	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,8494	81,97	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	23,520	5,174	604,06		497,13	1101,19
	Олифа	кг				2,352	131,71	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				3,7867	365,42	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: :стальных за 2 раз	м2	3,240	3,013	351,76		59,10	410,86
	Олифа	кг				0,2916	16,33	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,5216	42,77	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	30,040	9,613	1108,36		87,44	1195,80

	Штукатурка гипсовая	кг				5,7076	87,44	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	85,840	6,438	826,96		741,08	1568,04
	Грунтовка	кг				11,1592	741,08	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	60,320	12,667	1498,15		789,71	2287,86
	Олифа	кг				1,2064	67,56	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				8,8067	722,15	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 10м2 толщ сл до 20мм	м2	1,750	3,167	369,77		120,11	489,88
	Штукатурка гипсовая	кг				7,84	120,11	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования</i>		7,000	3,950	449,75		274,77	724,52
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	5,000	2,350	267,57		142,35	409,92
	Пол самовыравнивающий "Фарвест"	кг				8,987	142,35	
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	мест	2,000	1,600	182,18		132,42	314,60
	Пол самовыравнивающий "Фарвест"	кг				8,36	132,42	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и</i>		5,852	12,290	1399,25			1399,25
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 1раз в год)	1000 м2	5,852	12,290	1399,25			1399,25
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		488,700	94,350	10498,95		12011,30	22510,25



	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	30,600	15,300	1742,06		596,21	2338,27
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				3,264	522,24	
	Цемент	кг				3,57	19,28	
	Штукатурка гипсовая	кг				3,57	54,69	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	м2	203,400	12,204	1342,68		2701,56	4044,24
	Грунтовка	кг				40,68	2701,56	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	м2	203,400	42,714	4699,39		7528,06	12227,45
	Колер 100мл	кг				1,5	495,00	
	Краска в/д "Оптимист" фасадная	кг				86,012	5812,69	
	Краска вододисперсионная	кг				15,688	1220,37	
	Рем отдельн мест рулонного покр козырьков,пристроен зданий с промазкой:битумными сост с заменой 1сл	м2	3,000	0,780	91,06		622,83	713,89
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0,063	12,28	
	Пропан	кг				0,09	3,43	
	Унифлекс ХПП-3,0(1рул=10м2)	м2				3,15	557,55	
	Цемент	кг				9,18	49,57	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	3,500	8,120	947,93		176,46	1124,39
	Известь	кг				10,78	91,63	

	Цемент	кг				15,708	84,83	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	44,800	15,232	1675,82		386,18	2062,00
	Шпатлевка универсальная	кг				22,4	386,18	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>7083,410</b>	<b>209,220</b>	<b>22500,58</b>		<b>15970,56</b>	<b>38471,14</b>
	Валка деревьев в городских условиях : ( сосна, береза,тополь) диаметром до 300мм	м3	1,000	2,830	316,79			316,79
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	6900,000	69,000	7253,28		143,36	7396,64
	Леска 3,0	м				15,1375	85,68	
	Масло SHTIL	л				0,1518	57,68	
	Вырезка порослей: тополя, ивы, акации	дерево	15,000	5,700	649,00			649,00
	Написание и окрашивание букв или цифр на контейнерах маслян.составами: по трафарету	1 буква, цифра	16,000	0,448	66,32		19,26	85,58
	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,1739	19,26	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5,000	3,100	322,90		169,64	492,54
	Олифа	кг				0,15	8,40	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,5	41,00	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,5	62,84	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0,5	57,40	

	<b>Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>14,150</b>	<b>1,938</b>	<b>226,30</b>		<b>224,25</b>	<b>450,55</b>
	Олифа	л.				0,566	30,00	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2,2074	194,25	
	<b>Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений</b>	<b>м</b>	<b>54,000</b>	<b>11,880</b>	<b>1237,42</b>		<b>1589,67</b>	<b>2827,09</b>
	Олифа	кг				0,54	30,24	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2,295	188,19	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				2,295	288,44	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2,295	819,31	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				2,295	263,49	
	<b>Окраска ранее окрашенных металлических ограждений</b>	<b>м</b>	<b>33,070</b>	<b>42,991</b>	<b>4477,94</b>		<b>1339,45</b>	<b>5817,39</b>
	Олифа	кг				1,827	102,31	
	Олифа	л.				0,4879	25,86	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,566	128,41	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1,566	196,81	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1,566	559,06	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1,566	179,79	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1,6728	147,21	

	<b>Приготовление бетона: на гравии для устройства фундаментов-столбов для стоек и столбов</b>	<b>1 м3</b>	<b>0,490</b>	<b>1,622</b>	<b>168,94</b>		<b>842,08</b>	<b>1011,02</b>
	Гравий	т				0,3773	75,46	
	Песок раств.	т				0,2597	173,92	
	Цемент	кг				109,76	592,70	
	<b>Разборка штaketа</b>	<b>м2</b>	<b>2,400</b>	<b>1,471</b>	<b>167,51</b>			<b>167,51</b>
	<b>Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов</b>	<b>1 п.м.</b>	<b>27,300</b>	<b>35,490</b>	<b>4040,89</b>		<b>506,95</b>	<b>4547,84</b>
	Брусok 40*70*2000	шт				1	10,00	
	Брусok 50*50*6000	м3				0,06	383,10	
	Гвозди 2,5*50	кг				0,744	35,37	
	Гвозди 40*2	кг				1,8	78,48	
	<b>Ремонт деревянных скамеек</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,410</b>	<b>46,29</b>		<b>435,61</b>	<b>481,90</b>
	Гвозди 3*80	кг				0,1	3,46	
	Доска д/скамейки 40*150*2000	шт				3	432,15	
	<b>Установка металлических ограждений с окраской</b>	<b>1 п.м.</b>	<b>14,000</b>	<b>32,340</b>	<b>3527,00</b>		<b>10700,29</b>	<b>14227,29</b>
	Ограждение метал. 2м	шт				6	8795,28	
	Олифа	кг				0,98	54,88	
	Поручни метал. L-2000	шт				1	1495,00	

	Электроды МР-3 ду4	кг				0,48	30,89	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				3,36	324,24	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>258,220</b>	<b>87,704</b>	<b>10288,32</b>		<b>10671,84</b>	<b>20960,16</b>
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кровли	8,640	0,173	19,92		618,62	638,54
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				2,2464	359,42	
	Стеклоткань	м				8,64	259,20	
22.01.15	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	96,000	27,648	3148,00			3148,00
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	64,000	0,640	72,87			72,87
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	13,000	13,650	1753,34		17,97	1771,31
	Гвозди 40*2	кг				0,412	17,97	
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	14,650	13,624	1551,29		2613,89	4165,18
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0,2783	16,91	
	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	м2				19,7775	2596,98	
	Ремонт чердачных люков	шт	1,000	3,032	389,46		1,04	390,50
	Гвозди 3*70	кг				0,03	1,04	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	1,000	0,610	69,45		240,18	309,63
	Отметы водосточные	шт				1	240,00	

	Проволока вязальная	кг				0,004	0,18	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	1,000	0,430	46,90		51,85	98,75
	Проволока вязальная	кг				0,004	0,18	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	51,67	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2,500	1,050	119,55		440,57	560,12
	Проволока вязальная	кг				0,0125	0,57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	440,00	
	Снятие оконных переплётов слуховых окон: остекленных	м2	2,180	1,156	123,67			123,67
	Установка жалюзи слуховых окон: глухих	створок	4,000	3,920	541,90		5954,48	6496,38
	Рама слух.окна 0,79*0,69 жалюзи	шт				4	5948,00	
	Шуруп 30*3	кг				0,16	6,48	
	Установка и укрепление водосточных труб ( б/у )	м	32,250	13,640	1553,24		7,31	1560,55
	Проволока вязальная	кг				0,1612	7,31	
	Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб	шт	2,000	1,220	138,91		1,30	140,21
	Саморез 3,5*25	шт				2	0,50	
	Саморез 3,5*45	шт				2	0,80	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	13,000	5,642	615,32		2,35	617,67

	Проволока вязальная	кг				0,052	2,35	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	3,000	1,269	144,49		722,28	866,77
	Отметы водосточные	шт				3	720,00	
	Саморез 3,5*45	шт				4	1,60	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0,68	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц</b>		<b>110,180</b>	<b>87,449</b>	<b>9810,41</b>		<b>19611,82</b>	<b>29422,23</b>
	Разборка поручней поливинилхлоридных	м	60,000	2,400	261,74			261,74
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/ кл	м2	30,180	65,249	7429,27		15706,62	23135,89
	Полоса перильного ограждения	шт				181	15301,74	
	Электроды МР-3 ду4	кг				6,036	404,88	
	Установка штучных изделий : поручней деревянных	шт	20,000	19,800	2119,39		3905,20	6024,59
	Гвозди 40*2	кг				2	87,20	
	Поручни 70*50*3000	шт				20	3818,00	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>278,000</b>	<b>38,920</b>	<b>5152,62</b>		<b>267,93</b>	<b>5420,55</b>
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	278,000	38,920	5152,62		267,93	5420,55
	Песок раств.	т				0,0445	27,74	

	Цемент	кг				44,48	240,19	
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>21,200</b>	<b>14,542</b>	<b>1656,44</b>		<b>1981,01</b>	<b>3637,45</b>
	Изготовление досок объявлений вручную: из ДВП и фанеры	м2	2,200	1,232	158,25		615,29	773,54
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0572	2,88	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				2,244	422,41	
	Штапик дверной	м				20	190,00	
	<b>Изготовление лопат для уборки снега</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>4,480</b>	<b>510,09</b>		<b>760,34</b>	<b>1270,43</b>
	Болт 6*60	кг				0,028	2,30	
	Гайка М6	кг				0,006	0,56	
	Гвозди 1,8*32	кг				0,072	3,24	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,001	39,00	
19.01.15	Пила двуручная 1000 мм	шт				0,5	273,21	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,4	283,12	
	Саморез 3,5*45	шт				14	5,60	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,5	87,25	
	Черенки д/лопат	шт				2	65,60	
	Шайба М6	кг				0,005	0,46	



	<b>Изготовление скребков для уборки снега</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>1,490</b>	<b>169,65</b>		<b>234,68</b>	<b>404,33</b>
	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	176,95	
	Труба ду 32	т				0,0005	16,62	
	Черенок	шт				1	38,00	
	Шайба М6	кг				0,0025	0,23	
	<b>Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>2,240</b>	<b>255,05</b>		<b>122,87</b>	<b>377,92</b>
20.01.15	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
20.01.15	Гайка М6	кг				0,03	2,84	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	49,61	
20.01.15	Фанера берез 2440*1220	шт				0,1	69,00	
20.01.15	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	<b>Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>1,500</b>	<b>170,79</b>		<b>214,95</b>	<b>385,74</b>
22.01.15	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	176,95	
	Черенок	шт				1	38,00	
	<b>Установка готовых досок объявлений</b>	<b>шт</b>	<b>12,000</b>	<b>3,600</b>	<b>392,62</b>		<b>32,88</b>	<b>425,50</b>

	Дюбель гвоздь 4,5*40	шт				24	32,88	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>444,495</b>	<b>394,926</b>	<b>49155,30</b>		<b>24921,55</b>	<b>74076,85</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>85,000</b>	<b>69,760</b>	<b>8965,44</b>		<b>4344,16</b>	<b>13309,60</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	60,000	15,000	1926,75			1926,75
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2,000	1,000	128,45			128,45
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2,000	40,680	5225,35		212,40	5437,75
	Болт 16*70	кг				0,6	38,10	
	Гайка М 16	кг				0,1	10,26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
	Резина листовая	кг				0,1	6,86	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	10,000	10,000	1284,50			1284,50
	Установка манометров	комплект	8,000	2,000	264,78		2817,36	3082,14
	Лен сантехнический	кг				0,08	17,36	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				8	2392,00	
	Переходник ду 15	шт				8	408,00	

	Установка термометров	комплект	3,000	1,080	135,62		1314,40	1450,02
	Лен сантехнический	кг				0,01	2,17	
	Оправа д/термометра	шт				3	855,00	
	Термометр ТТЖ-М	шт				3	457,23	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>14,000</b>	<b>7,840</b>	<b>892,66</b>			<b>892,66</b>
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стояк	14,000	7,840	892,66			892,66
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>345,495</b>	<b>317,326</b>	<b>39297,20</b>		<b>19434,32</b>	<b>58731,52</b>
	Демонтаж : конвекторов	шт	1,000	0,210	22,07			22,07
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	32,299	47,156	6057,25			6057,25
	Изоляция трубопровода отопления (Термофлекс, Вилатерм)	м	50,000	20,200	2674,28		1541,35	4215,63
	Скотч 50мм/66 м	шт				1,15	56,35	
	Термафлекс ду 25	м				55	1485,00	
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	1,055	16,004	2086,48		6219,43	8305,91
	Скотч 50мм/66 м	шт				17,6185	863,31	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1,3082	5356,12	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0,434	6,584	858,33		2558,51	3416,84

	Скотч 50мм/66 м	шт				7,2478	355,14	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,5382	2203,37	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	27,912	111,648	14341,19			14341,19
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	178,000	65,860	7182,69		1014,74	8197,43
	Сода каустическая	кг				27,3	1014,74	
19.01.15	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	5,000	1,250	142,32			142,32
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4,500	6,587	750,11			750,11
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2,000	2,360	303,14		858,79	1161,93
	Лен сантехнический	кг				0,024	18,79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	840,00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3,000	2,790	358,37		589,56	947,93
	Лен сантехнический	кг				0,021	4,56	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	585,00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1,500	1,335	152,00		66,08	218,08
	Труба ду 15	т				0,0019	66,08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	13,000	12,870	1653,15		778,72	2431,87
	Лен сантехнический	кг				0,0025	1,39	

	Резьба Ду20	шт				4	60,00	
	Труба 20	т				0,0216	717,33	
	<b>Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм</b>	<b>м</b>	<b>7,500</b>	<b>8,175</b>	<b>990,40</b>		<b>753,03</b>	<b>1743,43</b>
	Отвод 25	шт				2	70,00	
	Труба 25	т				0,0179	683,03	
	<b>Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм</b>	<b>м</b>	<b>1,000</b>	<b>0,890</b>	<b>101,33</b>		<b>44,06</b>	<b>145,39</b>
	Труба ду 15	т				0,0013	44,06	
	<b>Смена переходов чугун-оцинковка на канализационных вытяжках</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>4,280</b>	<b>466,78</b>		<b>39,78</b>	<b>506,56</b>
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,001	39,78	
	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм</b>	<b>шт</b>	<b>4,000</b>	<b>1,320</b>	<b>167,65</b>		<b>149,00</b>	<b>316,65</b>
	Контрогайка ф15	шт				4	25,00	
	Лен сантехнический	кг				0,008	4,00	
	Муфта ду 15	шт				4	56,00	
	Сгон д-15	шт				4	64,00	
	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм</b>	<b>шт</b>	<b>4,000</b>	<b>1,320</b>	<b>167,65</b>		<b>240,00</b>	<b>407,65</b>
	Контрогайка Ду 20	шт				4	36,00	
	Лен сантехнический	кг				0,008	4,00	

Муфта Ду20	шт				4	88,00	
Сгон д 20	шт				4	112,00	
<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм</b>	шт	<b>2,000</b>	<b>0,960</b>	<b>121,93</b>		<b>137,04</b>	<b>258,97</b>
Контрогайка Ду 25	шт				2	17,40	
Лен сантехнический	кг				0,0072	5,64	
Муфта ду 25	шт				2	46,00	
Сгон 25	шт				2	68,00	
<b>Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС</b>	шт	<b>1,000</b>	<b>1,100</b>	<b>141,29</b>		<b>186,48</b>	<b>327,77</b>
Лен сантехнический	кг				0,007	5,48	
Сгон д-15	шт				1	16,00	
Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	165,00	
<b>Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС</b>	шт	<b>1,000</b>	<b>1,100</b>	<b>141,29</b>		<b>186,48</b>	<b>327,77</b>
Лен сантехнический	кг				0,007	5,48	
Сгон д-15	шт				1	16,00	
Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	165,00	
<b>Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления</b>	шт	<b>2,000</b>	<b>2,200</b>	<b>282,59</b>		<b>372,96</b>	<b>655,55</b>
Лен сантехнический	кг				0,014	10,96	

