

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 26

Дата начала отчетного периода: 01.01.2015


Дата конца отчетного периода: 31.12.2015

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	10334.5
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	10115.2
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	219.3
Количество проживающих, чел (на 31.12.2015 год)	520
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	154267,94
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	0,00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1413993.26
Начислено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	1365661.34
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	48331.92
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1288572.46
Получено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	1222764.24
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	65808.22
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
Наименование работ	15мк-н - 26
	Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	154527,58
Аварийное обслуживание	14245,27
Материалы для сварочных работ (ведомость по выполненным работам)	903,98
Обслуживание и содержание электрооборудования	30213,24
Промывка выпуска, сетей канализации	14011,99
Ремонт систем водоотведения, хвс ,гвс	491,40
Текущий ремонт лестничных клеток	70603,00
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	32400,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	19077,00
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	336473,47
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	346550,62
Всего затрат по разделам № 1,2:	683024,09
Дератизация, дезинсекция	13477,05
Размещение отходов на полигоне	79071,02
Сбор и вывоз отходов на полигон	168342,06
Транспортные услуги	3100,00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)	322713,22
Управленческое вознаграждение	141399,33
ВСЕГО РАСХОДОВ	1411126,76
Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	1442840,40
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	31713,64
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	0,00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
 Гл. бухгалтер
 Гл. инженер
 Начальник ПЭО
 Директор ООО "ЖЭО № 15"
 Инженер ООО "ЖЭО № 15"
 Управдом



Карпушенко Д.В.
 Камалутдинова А.Ш.
 Козлов Н.И.
 Чигинцева М.И.
 Викулов В.Д.
 Давыденко Ю.К.
 ИП Викулов Д.В.

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строеению "15мк-н - 26". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По всем договорам. По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строеение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 26		12905,001	920,495	450823,74	440,00	51158,44	501982,18
	Благоустройство				343451,53		3099,09	346550,62
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					3099,09	3099,09
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			343451,53			343451,53
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		12445,004	517,134	57641,68		34134,60	91776,28
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		53,998	54,287	6562,16			6562,16
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	3,304	6,608	848,80			848,80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м2	6,740	17,524	2250,96			2250,96
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1,774	1,987	255,22			255,22
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	10,058	15,640	1780,79			1780,79
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	32,122	12,528	1426,39			1426,39
	Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома		15,000	0,885	100,77		8,22	108,99
	Перенавеска почтовых ящиков	шт	15,000	0,885	100,77		8,22	108,99
	Дюбель гвоздь 4,5*40	шт				6	8,22	
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запл помещен общ пользов		51,400	38,761	4469,89		4644,48	9114,37

	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	1,800	0,702	73,12		6,28	79,40
	Гвозди 40*2	кг				0,144	6,28	
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	4,000	3,640	414,45		78,16	492,61
12.01.15	Гвозди 40*2	кг				0,12	5,23	
	Угольник 15	шт				4	72,00	
	Шуруп 30*3	кг				0,023	0,93	
	Ремонт металлических дверей электросваркой	шт	1,000	0,250	28,46			28,46
	Ремонт форточек	шт	1,000	1,050	151,30		6,38	157,68
	Брусok 50*50*6000	м3				0,001	6,38	
20.01.15	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	11,600	17,980	2047,20		4520,58	6567,78
20.01.15	Гвозди 1,6*25	кг				0,058	2,92	
20.01.15	Стекло 4мм	м2				11,948	4091,71	
20.01.15	Штапик оконный	м				70,992	425,95	
	Снятие дверных пружин	шт	11,000	2,167	278,35			278,35
	Установка проушин (б/у)	шт	3,000	1,128	128,43		0,30	128,73
	Гвозди 1,6*25	кг				0,006	0,30	
	Установка пружин (б/у)	шт	18,000	11,844	1348,56		32,78	1381,34
	Гвозди 40*2	кг				0,32	13,95	
	Шуруп 15*2	кг				0,88	18,83	

	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2307,140	24,610	2637,22			2637,22
	Очистка подвалов от мусора	м2	769,140	9,230	886,05			886,05
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт.	м2	1538,000	15,380	1751,17			1751,17
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и		3,370	7,077	805,79			805,79
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м2	3,370	7,077	805,79			805,79
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		70,400	20,275	2308,53			2308,53
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	70,400	20,275	2308,53			2308,53
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		9697,516	263,522	28474,89		12155,19	40630,08
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	9500,000	95,000	9986,40		171,67	10158,07
	Леска 3,0	м				17,575	99,47	
	Масло SHTIL	л				0,19	72,20	
	Демонтаж металлического надворного оборудования	шт	2,000	2,440	281,33			281,33
	Заполнение песочницы песком	песочница	1,250	0,137	14,32		1217,98	1232,30
	Песок раств.	т				1,8187	1217,98	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	12,000	7,440	774,95		869,42	1644,37
	Олифа	кг				0,36	20,16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1,8	642,60	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1,8	206,66	

	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	2,000	2,660	277,07		290,93	568,00
	Олифа	кг				0,14	7,84	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0,6	214,20	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,6	68,89	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	16,760	2,296	268,05		265,61	533,66
	Олифа	л.				0,6704	35,53	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2,6146	230,08	
	Окраска поверхности песочницы	песочница	1,000	0,660	68,75		122,35	191,10
	Олифа	кг				0,03	1,68	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,25	31,42	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0,25	89,25	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	5,490	1,098	126,60		105,28	231,88
	Олифа	кг				0,1098	6,15	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0,8015	99,13	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	36,690	47,697	4968,12		1018,50	5986,62
	Олифа	кг				1,96	109,76	
	Олифа	л.				0,6083	32,24	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				3,36	282,24	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,2079	101,46	

	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				3,36	415,56	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,8777	77,24	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	52,926	18,789	2166,33		3835,05	6001,38
	Олифа	кг				5,2926	296,38	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				5,0907	427,62	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				5,0907	1817,38	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				10,4598	1293,67	
	Окраска турника	турник	6,000	4,200	437,47		377,58	815,05
	Олифа	кг				0,24	13,44	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1,02	364,14	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестница	6,000	9,180	956,19		254,53	1210,72
	Олифа	кг				0,54	30,24	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1,08	90,72	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1,08	133,57	
	Разборка горки	шт	1,000	8,350	910,65			910,65
	Разборка штaketа	м2	10,400	6,375	725,88			725,88
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	44,000	57,200	6512,79		3626,29	10139,08
	Брусok 50*50*6000	м3				0,1	638,50	
	Гвозди 1,8*32	кг				1,68	75,57	

	Гвозди 2,5*50	кг				2,4	114,10	
	Доска обреш.25*4000	м3				0,12	750,48	
	Штакетник 400*2000	шт				7	2047,64	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		145,100	54,745	6377,60		1118,41	7496,01
22.01.15	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	95,000	27,360	3115,21			3115,21
	Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий	м	12,000	1,080	112,49		192,00	304,49
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1,2	192,00	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	10,000	10,500	1348,72		6,97	1355,69
	Гвозди 40*2	кг				0,16	6,97	
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	1,330	1,237	140,83		196,54	337,37
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0,0253	1,54	
	Шифер 7-волновый	шт				1	195,00	
	Ремонт примыканий мягкой кровли к вентиляционным каналам, канализационным вытяжкам	м2	1,020	0,481	58,32		424,57	482,89
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1,887	367,96	
	Стеклоткань	м				1,887	56,61	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	1,000	0,430	46,90		51,85	98,75
	Проволока вязальная	кг				0,004	0,18	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	51,67	
	Установка и укрепление воронок	шт	1,000	1,000	113,86		0,18	114,04

	Проволока вязальная	кг				0,004	0,18	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	18,750	7,930	903,05		4,26	907,31
	Проволока вязальная	кг				0,0937	4,26	
	Установка и укрепление колен б/у водосточных труб с люлек	шт	2,000	3,084	351,14		0,36	351,50
	Проволока вязальная	кг				0,008	0,36	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	2,000	1,220	138,91		1,00	139,91
	Саморез 3,5*25	шт				4	1,00	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	1,000	0,423	48,16		240,68	288,84
	Отметы водосточные	шт				1	240,00	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0,68	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		90,430	44,745	4954,70		15119,82	20074,52
	Разборка поручней поливинилхлоридных	м	60,000	2,400	261,74			261,74
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/ кл	м2	8,330	18,009	2050,56		3729,71	5780,27
	Полоса перильного ограждения	шт				50	3622,50	
	Электроды МР-3 ду4	кг				1,666	107,21	
	Ремонт металлических ограждений: мелкий	м2	2,100	4,536	523,00		51,31	574,31
	Электроды МР ду3	кг				0,63	51,31	
	Установка штучных изделий : поручней деревянных	шт	20,000	19,800	2119,39		11338,80	13458,19
	Гвозди 40*2	кг				1	43,60	

	Поручни L-3000	шт				20	11280,00	
16.01.15	Саморез 3,5*41	шт				40	15,20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта перегородок		0,250	0,373	38,82		40,96	79,78
12.01.15	Ремонт и укрепление деревянных перегородок	м2	0,250	0,373	38,82		40,96	79,78
12.01.15	Гвозди 3*70	кг				0,0105	0,36	
12.01.15	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,2525	40,60	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		2,500	0,850	110,81		129,92	240,73
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	2,500	0,850	110,81		129,92	240,73
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				0,58	129,92	
	Ремонт и изготовление инвентаря		7,900	7,004	800,51		917,60	1718,11
	Изготовление досок объявлений вручную: из ДВП и фанеры	м2	0,900	0,504	64,74		217,54	282,28
14.01.15	Гвозди 1,6*25	кг				0,028	1,41	
	Гвозди 1,8*32	кг				0,0052	0,23	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,918	153,20	
	Штапик дверной	м				6,6	62,70	
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1,000	2,240	255,05		378,42	633,47
	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
	Гайка М6	кг				0,003	0,28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0,036	1,62	

	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0,5	273,21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2,80	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	47,06	
	Черенки д/лопат	шт				1	32,80	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1,000	1,490	169,65		234,68	404,33
	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	176,95	
	Труба ду 32	т				0,0005	16,62	
	Черенок	шт				1	38,00	
	Шайба М6	кг				0,0025	0,23	
13.01.15	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1,000	1,120	127,52		38,00	165,52
13.01.15	Черенок	шт				1	38,00	
15.01.15	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1,000	0,750	85,39		38,00	123,39
15.01.15	Черенок	шт				1	38,00	
15.01.15	Установка готовых досок объявлений	шт	3,000	0,900	98,15		10,96	109,11
	Дюбель гвоздь 4,5*40	шт				8	10,96	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения		459,997	403,361	49730,52		13924,75	63655,27

<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>			108,000	101,102	12976,04		10758,91	23734,95
Врезка в тепловой узел под предохранительный клапан	врезка		1,000	1,692	192,65		420,66	613,31
Бочата ду 25	шт					1	25,00	
Сгон 25	шт					1	34,40	
Шаров. кран-ручка ду25	шт					1	361,26	
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт		61,000	15,250	1958,86			1958,86
Перевод ГВС по телефонограмме	шт		6,000	3,000	385,35			385,35
Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт		3,000	61,020	7838,02		429,30	8267,32
Болт 16*70	кг					0,9	57,15	
Гайка М 16	кг					0,15	15,39	
Паранит 3мм	кг					0,756	78,50	
Прокладки паранитовые 80	шт					6	170,16	
Прокладки паранитовые д-50	шт					3	65,61	
Резина листовая	кг					0,15	10,28	
Сальниковая набивка 8*8 мм	кг					0,105	32,21	
Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт		12,000	12,000	1541,40			1541,40
Установка клапанов предохранительных	шт		1,000	2,140	265,42		1456,87	1722,29
Клапан предохранит.ду25	шт					1	1435,00	

	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
	Установка манометров	комплект	24,000	6,000	794,34		8452,08	9246,42
	Лен сантехнический	кг				0,24	52,08	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				24	7176,00	
	Переходник ду 15	шт				24	1224,00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		5,000	2,800	318,81			318,81
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стояк	5,000	2,800	318,81			318,81
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		346,997	299,459	36435,67		2261,86	38697,53
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1,540	1,987	258,99		60,37	319,36
	Скотч 50мм/66 м	шт				1,232	60,37	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	0,880	1,135	148,00		34,50	182,50
	Скотч 50мм/66 м	шт				0,704	34,50	
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках ГВС,,ХВС,отопления:диаметроим до 50 мм	мест	4,000	2,120	241,38			241,38
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	35,770	52,224	6708,20			6708,20
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	30,757	123,028	15802,94			15802,94
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	186,000	68,820	7505,51			7505,51
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	16,000	19,840	2163,75			2163,75
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	8,000	2,000	227,72			227,72

	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	2,000	1,420	187,99		630,40	818,39
	Заглушка д 100	шт				1	21,00	
	Манжета переходная 100*123	шт				1	46,00	
	Паста 250 гр	шт				0,24	27,60	
	Переход с чугуна на пласт. ду 100	шт				1	217,00	
	Тройник 100*100*87,5	шт				1	118,00	
	Труба 110*2000мм	шт				1	200,80	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	2,000	1,960	251,76			251,76
19.01.15	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	1,000	0,480	54,65		4,34	58,99
19.01.15	Лен сантехнический	кг				0,02	4,34	
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м3 здания	0,900	1,314	133,71			133,71
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4,500	6,588	750,11			750,11
	Смена радиаторной пробки	шт	7,000	2,170	278,74		239,00	517,74
19.01.15	Пробка чуг. ду 20	шт				6	204,00	
	Прокладки радиаторные (шайба рез)	шт				7	35,00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1,000	1,180	151,57		290,60	442,17
	Лен сантехнический	кг				0,012	2,60	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	288,00	

19.01.15	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	0,700	0,623	70,93		30,98	101,91
19.01.15	Труба ду 15	т				0,0009	30,98	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1,350	1,336	171,67		123,50	295,17
	Лен сантехнический	кг				0,0002	0,04	
	Резьба Ду20	шт				1	15,00	
	Сгон д 20	шт				1	34,00	
	Труба 20	т				0,0022	74,46	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2,500	2,725	330,13		239,42	569,55
	Отвод 25	шт				1	35,00	
	Труба 25	т				0,006	204,42	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2,100	1,869	212,80		92,58	305,38
	Труба ду 15	т				0,0027	92,58	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	3,000	0,990	125,74		133,13	258,87
	Контрогайка ф15	шт				3	21,00	
	Лен сантехнический	кг				0,006	2,43	
	Муфта ду 15	шт				3	50,00	
	Сгон д-15	шт				2	42,00	
	Сгон Ду 15	шт				1	17,70	
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряжи или асбест шнура	соединени е	35,000	4,550	518,06		240,52	758,58

19.01.15	Контрогайка Ду 20	шт				6	66,00	
	Контрогайка ду 32	шт				1	11,30	
	Лен сантехнический	кг				0,7	163,22	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	1,000	1,100	141,29		142,52	283,81
	Лен сантехнический	кг				0,007	1,52	
	Сгон д-15	шт				1	21,00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	120,00	
	Материалы для сварочных работ (ведомость по выполненным работам)	руб					903,98	903,98
Итого:			12905,00	920,495	450823,74	440,00	51158,44	501982,18

Объемы подтверждаю

