

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 32

Дата начала отчетного периода: 01.01.2015

Дата конца отчетного периода: 31.12.2015

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	7792.5
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	7792.5
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	0
Количество проживающих, чел (на 31.12.2015 год)	394
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	0,00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	305470,39
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1102731.94
Начислено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	1041450.86
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	61281.08
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1137111.05
Получено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	1075830.00
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	61281.05
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
Наименование работ	15мк-н - 32 Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	208488,67
Аварийное обслуживание	10740,92
Материалы для сварочных работ (ведомость по выполненным работам)	1575,04
Обслуживание и содержание электрооборудования	22365,74
Ремонт систем водоотведения, хвс, гвс	370,52
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	900,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	14542,31
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	258983,20
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	266732,05
Всего затрат по разделам № 1,2:	525715,25
Дератизация, дезинсекция	4973,70
Размещение отходов на полигоне	59619,45
Сбор и вывоз отходов на полигон	126929,70
Транспортные услуги	1600,00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)	264489,14
Управленческое вознаграждение	110273,19
ВСЕГО РАСХОДОВ	1093600,44
Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	831640,66
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	0,00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	261959,78

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
Начальник ПЭО
Директор ООО "ЖЭО № 15"
Инженер ООО "ЖЭО № 15"
Управдом



Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.
Чигинцева М.И.
Викулов В.Д.
Давыденко Ю.К.
ИП Викулов Д.В.

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строению "15мк-н - 32". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По всем договорам. По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 32		9211,297	864,344	425128,40	814,81	72832,36	497960,76
	<i>Благоустройство</i>				264589,00		2143,05	266732,05
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					2143,05	2143,05
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			264589,00			264589,00
	<i>Ремонт подъезда, в том числе:</i>				58921,00		9930,00	68851,00
	Ремонт подъезда материалы	руб					9930,00	9930,00
	Ремонт подъезда накладные ***	руб			21165,00			21165,00
	Ремонт подъезда сметная прибыль	руб			4628,00			4628,00
	Ремонт подъезда ФОТ	руб			33128,00			33128,00
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		8762,652	498,639	56783,49		51192,79	107976,28
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		36,592	43,648	5313,72			5313,72

	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	2,944	8,832	1134,47			1134,47
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м2	5,122	13,318	1710,59			1710,59
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1,282	1,436	184,44			184,44
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	8,100	12,596	1434,11			1434,11
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	19,144	7,466	850,10			850,10
	<i>Работы , выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий</i>		0,050	3,171	342,52		81,23	423,75
	Заделка отверстий, гнёзд и борозд в железобетонных перекрытиях площадью до 0,1 м2	м3	0,050	3,171	342,52		81,23	423,75
	Песок раств.	т				0,015	6,35	
	Цемент	кг				12,48	74,88	
	<i>Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома</i>		8,000	0,472	53,74			53,74
	Выправка почтовых ящиков	шт	8,000	0,472	53,74			53,74
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользоз</i>		62,150	55,605	6335,90		8348,40	14684,30
	Зашивка оконных и дверных проемов фанерой	м2	3,560	1,801	187,63		899,87	1087,50

	Гвозди 1,6*25	кг				0,0272	1,37	
	Гвозди 40*2	кг				0,0084	0,37	
	Обналичник 2100	шт				2	214,60	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				3,6312	683,53	
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	10,000	9,100	1036,13		10,03	1046,16
	Гвозди 40*2	кг				0,23	10,03	
14.01.15	Перенавеска дверного полотна	полотно	1,000	1,920	218,61		2,77	221,38
14.01.15	Гвозди 3*70	кг				0,08	2,77	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	1,000	0,080	8,20		157,95	166,15
	Замок навесной	шт				1	157,95	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	18,590	28,814	3280,82		7244,63	10525,45
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0929	4,68	
	Стекло 4мм	м2				19,1477	6557,32	

	Штапик оконный	м				113,7708	682,63	
	Снятие дверных пружин	шт	8,000	1,576	202,44			202,44
	Установка проушин (б/у)	шт	3,000	1,128	128,43		0,30	128,73
	Гвозди 1,6*25	кг				0,006	0,30	
	Установка пружин (б/у)	шт	17,000	11,186	1273,64		32,85	1306,49
	Гвозди 40*2	кг				0,4	17,44	
	Шуруп 15*2	кг				0,72	15,41	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1955,300	29,684	3275,16		1063,65	4338,81
	Очистка подвалов от мусора	м2	585,200	7,022	674,15			674,15
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1365,000	13,650	1554,19			1554,19
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	3,100	7,192	839,59		164,64	1004,23
	Известь	кг				9,548	81,16	
	Цемент	кг				13,9128	83,48	

15.01.15	Установка металлической решетки на продухи, окна, приямки	шт	2,000	1,820	207,22		899,01	1106,23
15.01.15	Болт 8*50	кг				0,14	11,01	
15.01.15	Решетка метал.360*400	шт				2	888,00	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		60,000	11,400	1554,05		94,68	1648,73
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	60,000	11,400	1554,05		94,68	1648,73
	Песок раств.	т				0,0156	10,44	
	Цемент	кг				15,6	84,24	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		146,630	48,950	5766,76		1725,51	7492,27
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	51,780	8,285	911,49		184,20	1095,69
	Шпаклевка	кг				11,9612	184,20	
	Окраска масляным составами :плинтусов	м2	4,880	2,147	247,57		82,58	330,15
	Олифа	кг				0,1562	8,74	
	Шпаклевка	кг				0,6051	9,32	

	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,6686	64,52	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: :стальных за 2 раз	м2	1,770	1,646	192,17		32,29	224,46
	Олифа	кг				0,1593	8,92	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,285	23,37	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	15,530	4,970	572,99		45,20	618,19
	Штукатурка гипсовая	кг				2,9507	45,20	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	22,640	1,698	218,11		195,46	413,57
	Грунтовка	кг				2,9432	195,46	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	42,920	9,013	1065,99		652,77	1718,76
	Олифа	кг				0,8584	48,07	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				6,2663	604,70	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	5,710	15,017	1819,35		391,90	2211,25
	Штукатурка гипсовая	кг				25,5808	391,90	

	Ремонт штук откосов внутри здания по камню и бетону цем-изв р-ром:прямолинейных	м2	1,400	6,174	739,09		141,11	880,20
	Известь	кг				8,624	73,30	
	Цемент	кг				12,558	67,81	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта полов помещен общего пользования		18,000	12,990	1491,40		933,54	2424,94
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	10,000	4,700	535,14		215,92	751,06
	Равнитель для пола	кг				5,5818	78,15	
	Цемент	кг				5,6922	30,74	
	Штукатурка гипсовая	кг				7	107,03	
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	мест	5,000	4,000	455,44		313,11	768,55
	Равнитель для пола	кг				5	70,00	
	Штукатурка гипсовая	кг				15,9	243,11	
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	мест	3,000	4,290	500,81		404,51	905,32
	Равнитель для пола	кг				4,5	63,00	

	Штукатурка гипсовая	кг				22,3356	341,51	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		2,556	5,368	611,15			611,15
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1 раз в год)	1000 м2	2,556	5,368	611,15			611,15
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		54,300	23,178	2663,29		156,29	2819,58
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51,200	14,746	1678,93			1678,93
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с люлек : цементно-известковым р-ром	м2	3,100	8,432	984,35		156,29	1140,64
	Известь	кг				9,548	81,16	
	Цемент	кг				13,9128	75,13	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст. зеленых насажд		6167,818	146,919	15724,03		23920,94	39644,97
	Валка деревьев в городских условиях : (сосна, береза, тополь) диаметром до 300мм	м3	2,260	6,396	715,95			715,95
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	6100,000	61,000	6412,32		110,23	6522,55
	Леска 3,0	м				11,285	63,87	
	Масло SHTIL	л				0,122	46,36	

Вырезка порослей: тополя, ивы, акации	дерево	1,000	0,380	43,27			43,27
Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при кол-ве срезан ветвей до 15	дерево	1,000	1,080	121,93			121,93
Заполнение клумб грунтом	клумб	5,000	0,500	52,08		5177,96	5230,04
Грунт	т				6,5	5177,96	
Заполнение песочницы песком	песочница	1,000	0,110	11,46		615,58	627,04
Песок раств.	т				1,455	615,58	
Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	7,000	4,340	452,05		418,25	870,30
Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,7	87,98	
Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0,7	249,90	
Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,7	80,37	
Окраска качели-балансира	качеля	1,000	1,450	151,03		78,70	229,73
Олифа	кг				0,09	5,04	
Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,133	10,91	

Эмаль ПФ-115 зеленая	кг					0,133	47,48	
Эмаль ПФ-115 красная	кг					0,133	15,27	
Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	13,590	1,862	217,35			222,58	439,93
Олифа	кг					0,056	3,14	
Олифа	л.					0,4876	25,84	
Эмаль ПФ-115 желтая	кг					0,1092	13,72	
Эмаль ПФ-115 красная	кг					0,1092	12,54	
Эмаль ПФ-115 серая	кг					1,9016	167,34	
Окраска поверхности песочницы	песочница	1,000	0,660	68,75			111,43	180,18
Олифа	кг					0,03	1,68	
Эмаль ПФ-115 голубая	кг					0,25	20,50	
Эмаль ПФ-115 зеленая	кг					0,25	89,25	
Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	6,320	8,216	855,78			153,41	1009,19

	Олифа	л.				0,4424	23,45	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,8785	73,79	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,6383	56,17	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестница	3,000	4,590	478,09		124,67	602,76
	Олифа	кг				0,27	15,12	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,48	39,36	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,12	15,08	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,48	55,11	
	Приготовление бетона: на гравии для устройства фундаментов-столбов для стоек и столбов элем.благоуст	1 м3	0,648	2,145	223,41		1113,61	1337,02
	Гравий	т				0,499	99,80	
	Песок раств.	т				0,3434	229,99	
	Цемент	кг				145,152	783,82	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	2,000	2,600	296,04		303,32	599,36

	Гвозди 1,8*32	кг				0,24	10,80	
	Штакетник 400*2000	шт				1	292,52	
	Ремонт деревянных скамеек	шт	1,000	0,410	46,29		147,51	193,80
	Гвозди 3*80	кг				0,1	3,46	
	Доска д/скамейки 40*150*2000	шт				1	144,05	
	Ремонт качели-балансира с заменой повреждённых досок и последующей окраской	качели	1,000	3,100	322,90		174,79	497,69
	Доска обрезная 40 мм	м3				0,02	110,92	
	Шуруп 30*3	кг				0,05	2,03	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0,5	61,84	
	Ремонт металлического надворного оборудования электросваркой	шт	1,000	1,880	216,76		28,50	245,26
	Электроды МР ду3	кг				0,35	28,50	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	20,000	46,200	5038,57		15140,40	20178,97
	Ограждение метал. 2м	шт				10	14658,80	

	Олифа	кг				1,4	78,40	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4,8	403,20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		112,000	44,477	5263,42		16,93	5280,35
22.01.15	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	86,000	24,768	2820,08			2820,08
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	13,000	13,650	1753,34		13,16	1766,50
	Гвозди 40*2	кг				0,302	13,16	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	10,000	4,229	481,63		2,27	483,90
	Проволока вязальная	кг				0,05	2,27	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	3,000	1,830	208,36		1,50	209,86
	Саморез 3,5*25	шт				6	1,50	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		51,670	47,637	5361,72		13835,22	19196,94
	Разборка поручней поливинилхлоридных	м	25,500	1,020	111,24			111,24
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/ кл	м2	17,670	38,202	4349,74		9027,62	13377,36

	Полоса перильного ограждения	ШТ				103	8707,62	
	Труба ду 15	Т				0,0027	92,59	
	Электроды МР-3 ду4	КГ				3,534	227,41	
	Установка штучных изделий : поручней деревянных	ШТ	8,500	8,415	900,74		4807,60	5708,34
	Поручни L-3000	ШТ				8,5	4794,00	
	Саморез 3,5*45	ШТ				34	13,60	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		84,586	20,290	2474,42		313,18	2787,60
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,037	3,201	345,66		130,77	476,43
	Штукатурка гипсовая	КГ				9,2352	130,77	
	Ремонт кладки стен отдельными местами	м3	0,149	5,273	564,43		91,00	655,43
	Известь	КГ				5,2776	44,86	
	Цемент	КГ				7,6902	46,14	
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	М	84,400	11,816	1564,32		91,41	1655,73

	Песок раств.	т				0,0113	6,74	
	Цемент	кг				11,264	60,83	
	Цемент	кг				1,12	6,72	
	Штукатурка гипсовая	кг				1,12	17,12	
	Ремонт и изготовление инвентаря		3,000	4,850	552,22		703,22	1255,44
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1,000	2,240	255,05		400,35	655,40
	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
	Гайка М6	кг				0,003	0,28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0,036	1,62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,5	294,91	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2,80	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	47,06	

	Черенки д/лопат	шт				1	32,80	
	Шайба М6	кг				0,0025	0,23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1,000	1,490	169,65		270,07	439,72
	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	212,34	
	Труба ду 32	т				0,0005	16,62	
	Черенок	шт				1	38,00	
	Шайба М6	кг				0,0025	0,23	
14.01.15	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1,000	1,120	127,52		32,80	160,32
14.01.15	Черенки д/лопат	шт				1	32,80	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		448,645	365,705	44834,91		9566,52	54401,43
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		94,000	94,270	12121,78		4674,01	16795,79

	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	60,000	15,000	1926,75			1926,75
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	6,000	3,000	385,35			385,35
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3,000	61,020	7838,02		350,80	8188,82
	Болт 16*70	кг				0,9	57,15	
	Гайка М 16	кг				0,15	15,39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170,16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65,61	
	Резина листовая	кг				0,15	10,28	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,105	32,21	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	12,000	12,000	1541,40			1541,40
	Установка манометров	комплект	13,000	3,250	430,27		4323,21	4753,48
	Лен сантехнический	кг				0,13	28,21	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				13	3887,00	

	Переходник ду 15	шт				8	408,00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление горячее водосн)</i>		8,000	4,480	510,09			510,09
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стояк	8,000	4,480	510,09			510,09
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		346,645	266,955	32203,03		3317,47	35520,50
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	27,144	39,630	5090,50			5090,50
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	23,401	93,604	12023,43			12023,43
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	250,000	92,500	10088,05			10088,05
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6,000	7,440	811,41			811,41
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	1,000	0,250	28,46			28,46
22.01.15	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	2,000	0,960	109,31		8,68	117,99
22.01.15	Лен сантехнический	кг				0,04	8,68	
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м3 здания	0,600	0,876	89,14			89,14
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	2,700	3,953	450,07			450,07

	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1,000	1,180	151,57		363,91	515,48
	Лен сантехнический	кг				0,0122	2,65	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	361,26	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	1,000	1,180	151,57		496,67	648,24
	Лен сантехнический	кг				0,012	2,60	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494,07	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	0,500	0,545	70,00		40,75	110,75
	Труба 25	т				0,0012	40,75	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2,200	1,958	251,50		97,06	348,56
	Труба ду 15	т				0,0028	97,06	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	0,500	0,445	50,67		22,03	72,70
	Труба ду 15	т				0,0006	22,03	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1,200	1,188	152,60		96,28	248,88

	Лен сантехнический	кг				0,0006	0,13	
	Резьба Ду20	шт				2	30,00	
	Труба 20	т				0,002	66,15	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	6,000	7,920	1048,53		618,27	1666,80
	Труба ду 32	т				0,0186	618,27	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	0,500	0,495	56,36		57,64	114,00
	Лен сантехнический	кг				0,0002	0,05	
	Резьба Ду20	шт				2	30,00	
	Труба 20	т				0,0008	27,59	
22.01.15	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	5,000	5,450	660,27		479,18	1139,45
22.01.15	Отвод 25	шт				2	70,00	
22.01.15	Труба 25	т				0,0119	409,18	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	0,900	0,801	91,20		93,67	184,87

	Лен сантехнический	кг				0,0004	0,09	
	Резьба Д15	шт				3	54,00	
	Труба ду 15	т				0,0011	39,58	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	2,000	0,660	83,83		96,87	180,70
	Контрогайка ф15	шт				2	16,00	
	Лен сантехнический	кг				0,004	0,87	
	Муфта ду 15	шт				2	38,00	
	Сгон д-15	шт				2	42,00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	1,000	0,480	60,96		58,16	119,12
	Контрогайка Ду 25	шт				1	8,70	
	Лен сантехнический	кг				0,0036	0,78	
	Муфта ду 25	шт				1	14,28	
	Сгон 25	шт				1	34,40	

	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соединение	8,000	1,040	118,41		42,22	160,63
	Контрогайка ф15	шт				1	7,50	
	Лен сантехнический	кг				0,16	34,72	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	4,000	4,400	565,18		746,08	1311,26
	Лен сантехнический	кг				0,028	6,08	
	Сгон д 20	шт				2	68,00	
	Сгон д-15	шт				2	42,00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	240,00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	390,00	
	Материалы для сварочных работ (ведомость по выполненным работам)	руб					1575,04	1575,04
	Итого:		9211,30	864,344	425128,40	814,81	72832,36	497960,76

*** Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)"

Объём подтвержден
