

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 219 квартал - 4

Дата начала отчетного периода: 01.01.2015

Дата конца отчетного периода: 31.12.2015

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	8478.6
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	8478.6
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	0
Количество проживающих, чел (на 31.12.2015 год)	360
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	0,00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	21917,22
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1148034.45
Начислено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	1133591.25
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	14443.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1194791.86
Получено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	1180348.66
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	14443.20
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
Наименование работ	219 квартал - 4 Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	400081,26
Аварийное обслуживание	11688,44
Материалы для сварочных работ	2386,00
Обслуживание и содержание электрооборудования	24338,77
Промывка выпуска, сетей канализации	10848,00
Ремонт систем водоотведения, хвс ,гвс	403,20
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	10800,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	17598,22
Установка металлических (прочих) дверей	17500,00
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	495643,90
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	236184,93
Всего затрат по разделам № 1,2:	731828,83
Дератизация, дезинсекция	3324,00
Изготовление табличек, трафаретов, нумераций на жилой дом	4750,00
Размещение отходов на полигоне	64878,86
Сбор и вывоз отходов на полигон	138126,99
Транспортные услуги	30933,00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)	346759,51
Управленческое вознаграждение	114803,44
ВСЕГО РАСХОДОВ	1436404,63
Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	1172874,64
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	0,00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	262529,99

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
Начальник ПЭО
Директор ООО "ЖЭО № 3"
Инженер ООО "ЖЭО № 3"
Управдом

Карпушенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.
Чигинцева М.И.
Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Козьмина А. А.

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строению "219 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По всем договорам. По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 4		13282,450	1294,794	613774,39	902,75	104018,80	717793,19
	<i>Благоустройство</i>				<i>231288,00</i>		<i>4896,93</i>	<i>236184,93</i>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					4896,93	4896,93
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			231288,00			231288,00
	<i>Ремонт подъезда, в том числе:</i>				<i>226332,00</i>		<i>40960,00</i>	<i>267292,00</i>
	Ремонт подъезда материалы	руб					40960,00	40960,00
	Ремонт подъезда накладные ***	руб			81527,00			81527,00
	Ремонт подъезда сметная прибыль	руб			17729,00			17729,00
	Ремонт подъезда ФОТ	руб			127076,00			127076,00
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		<i>12703,454</i>	<i>693,937</i>	<i>80433,20</i>		<i>41843,96</i>	<i>122277,16</i>
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<i>394,682</i>	<i>52,516</i>	<i>6421,95</i>			<i>6421,95</i>

	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	2,160	4,320	554,90			554,90
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м2	2,896	7,530	967,18			967,18
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	2,348	2,630	337,80			337,80
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	360,000	15,840	2034,65			2034,65
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	9,922	15,428	1756,72			1756,72
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	17,356	6,768	770,70			770,70
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		46,112	34,931	3974,25		20586,75	24561,00
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	5,000	0,400	41,01		789,75	830,76
	Замок навесной	шт				5	789,75	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	4,000	1,504	171,24		208,88	380,12
	Проушина д/замка	шт				4	207,20	
	Саморез 3,5*19	шт				12	1,68	
	Смена оконных приборов: завертки форточные	шт	8,000	3,040	346,13		83,36	429,49

Завертки форточные	шт					8	79,20	
Саморез 3,5*16	шт					32	4,16	
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	6,382	9,892	1126,31			2487,02	3613,33
Гвозди 2,5*50	кг					0,0319	1,52	
Стекло 4мм	м2					6,5735	2251,15	
Штапик оконный	м					39,0578	234,35	
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	8,600	10,406	1123,85			3062,96	4186,81
Стекло 4мм	м2					8,944	3062,96	
Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	6,130	3,249	347,76				347,76
Установка металлических решёток	шт	4,000	3,640	414,45			4451,78	4866,23
Болт 8*50	кг					0,28	22,02	
Решетка мет.	шт					4	4429,76	
Установка неостекленных оконных переплетов:форточек	створок	4,000	2,800	403,48			9503,00	9906,48

	Петля накладная 110мм	шт				8	632,16	
	Рама окон.2,065*0,81 с форточкой	шт				6,5	8868,60	
	Саморез 3,5*19	шт				16	2,24	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2334,000	31,680	3094,56		204,00	3298,56
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	34,000	4,080	444,96		204,00	648,96
	Известь	кг				24	204,00	
	Очистка подвалов от мусора	м2	2300,000	27,600	2649,60			2649,60
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		480,000	91,200	12432,38		673,92	13106,30
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	480,000	91,200	12432,38		673,92	13106,30
	Цемент	кг				124,8	673,92	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		289,060	91,943	10685,07		4096,59	14781,66
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	64,000	10,240	1126,60		227,67	1354,27
	Шпаклевка	кг				14,784	227,67	

	Окраска масляным составами :плинтусов	м2	5,200	2,288	263,81		78,07	341,88
	Олифа	кг				0,1664	9,32	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,7124	68,75	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	7,000	2,240	258,27		3,73	262,00
	Гипс строительный	кг				0,6902	3,73	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	66,000	13,860	1639,22		883,34	2522,56
	Олифа	кг				1,32	73,92	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				9,636	809,42	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов:с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	м2	90,660	14,505	1715,58		1017,91	2733,49
	Олифа	кг				1,1484	64,31	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				9,8819	953,60	
	Сплошное выравн штукатур внутри здания(односло штукатур)сухой раств смесью толщ до10мм для посл окр:стен	м2	4,200	3,570	465,42		617,70	1083,12
	Штукатурка гипсовая	кг				40,32	617,70	

	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за 2р с расчисткой старой краски более 35%	м2	52,000	45,240	5216,17		1268,17	6484,34
	Олифа	кг				5,564	311,58	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				11,388	956,59	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования		29,000	17,260	1965,22		21,60	1986,82
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	18,000	8,460	963,26		9,72	972,98
	Цемент	кг				1,8	9,72	
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	мест	11,000	8,800	1001,97		11,88	1013,85
	Цемент	кг				2,2	11,88	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		84,000	24,192	2754,50			2754,50
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	84,000	24,192	2754,50			2754,50
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		6077,400	131,832	14259,85		9373,78	23633,63
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	6000,000	60,000	6307,20		430,55	6737,75
	Леска 3,0	м				42,5	240,55	

...	Масло SHTIL	л				0,5	190,00	
...	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	13,000	8,060	839,53		469,60	1309,13
...	Олифа	кг				0,39	21,84	
...	Эмаль ПФ-115 красная	кг				3,6	413,32	
...	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0,3	34,44	
...	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	1,000	1,330	138,53		78,13	216,66
...	Олифа	кг				0,07	3,92	
...	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0,6	74,21	
...	Окраска качелей - маяников	качели	1,000	1,450	151,03		55,31	206,34
...	Олифа	кг				0,09	5,04	
...	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,4	50,27	
...	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	15,400	8,778	1038,17		905,10	1943,27
...	Олифа	кг				0,847	47,44	

Эмаль ПФ-115 зеленая	кг					2,4024	857,66	
Окраска поверхности песочницы	песочница	1,000	0,660	68,75			180,18	248,93
Олифа	кг					0,03	1,68	
Эмаль ПФ-115 зеленая	кг					0,5	178,50	
Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	8,000	10,400	1083,26			272,67	1355,93
Олифа	кг					0,56	31,36	
Эмаль ПФ-115 желтая	кг					1,92	241,31	
Разборка штакета	м2	18,000	11,034	1256,33				1256,33
Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	8,000	10,400	1184,14			84,24	1268,38
Брусок окон.50*40*750	м					1	38,60	
Гвозди 2,5*50	кг					0,96	45,64	
Ремонт деревянных скамеек	шт	4,000	1,640	185,16			237,85	423,01
Брусок 40*50*2000	шт					3	174,00	

	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				1	50,00	
	Гвозди 3*80	кг				0,4	13,85	
	Ремонт песочницы	песочница	1,000	1,600	166,66		211,73	378,39
	Гвозди 3*80	кг				0,05	1,73	
	Доска д/песочн.строг.40*150*2000	шт				2	210,00	
	Установка скамьи без спинки с последующей покраской	скамья	2,000	5,080	554,02		6448,42	7002,44
	Скамейка садовая	шт				2	6300,00	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1,2	148,42	
	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	дерево	5,000	11,400	1287,06			1287,06
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		2535,700	115,563	12923,56		4737,18	17660,74
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кровли	6,000	0,120	13,84		261,12	274,96
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1,56	81,12	
	Стеклоткань	м				6	180,00	

	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	48,000	3,840	437,22			437,22
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см. Скалывание сосулек.	м2	28,000	2,800	318,81			318,81
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	28,000	8,064	918,17			918,17
	Очистка чердаков от мусора	м2	2307,700	27,692	2658,47			2658,47
	Переноска водосточных труб: с люлек	м	37,500	46,875	5404,69		2217,01	7621,70
	Проволока вязальная	кг				0,375	17,01	
	Труба в/сточная L 1250	шт				10	2200,00	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	10,000	10,500	1348,72		159,42	1508,14
	Брусok окон.50*40*750	м				4	154,40	
	Гвозди 2,5*50	кг				0,035	1,66	
	Саморез 3,5*19	шт				24	3,36	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	4,000	2,440	277,82		960,73	1238,55
	Отметы водосточные	шт				4	960,00	

Проволока вязальная	кг					0,016	0,73	
Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	6,000	2,580	281,37			1,09	282,46
Проволока вязальная	кг					0,024	1,09	
Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	5,000	2,100	239,10			883,40	1122,50
Проволока вязальная	кг					0,0062	0,28	
Саморез 3,5*16	шт					24	3,12	
Труба в/сточная L 1250	шт					4	880,00	
Укрепление карнизных свесов	сверление	52,000	7,072	856,77			13,00	869,77
Саморез 3,5*51	шт					52	13,00	
Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	2,500	1,057	120,41			0,57	120,98
Проволока вязальная	кг					0,0125	0,57	
Установка отливов (отмётов) водосточных труб	шт	1,000	0,423	48,16			240,84	289,00
Отметы водосточные	шт					1	240,00	

	Саморез 3,5*19	шт				6	0,84	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов		21,000	8,360	1006,65			1006,65
	Ремонт загрузочных люков мусоропроводов	шт	14,000	3,080	368,71			368,71
	Ремонт контейнеров ТБО	шт	3,000	2,520	323,69			323,69
	Установка хомута на ствол мусоропровода	мест	4,000	2,760	314,25			314,25
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		404,500	82,880	9596,70		820,80	10417,50
	Заделка трещин в наружных и внутренних стенах цементным раствором	м	350,000	70,000	7970,20		540,00	8510,20
	Цемент	кг				100	540,00	
	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм",	м	12,500	7,000	848,05		10,80	858,85
	Цемент	кг				2	10,80	
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	42,000	5,880	778,45		270,00	1048,45
	Цемент	кг				50	270,00	
	Ремонт и изготовление инвентаря		8,000	11,580	1318,50		1329,34	2647,84

	Изготовление лопат для уборки снега	шт	3,000	6,720	765,14		524,15	1289,29
	Болт М 16	кг				0,014	1,09	
	Гайка М16	кг				0,003	0,25	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,5	353,89	
	Саморез 3,5*45	шт				14	5,60	
	Саморез 3,5*51	шт				7	1,75	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,75	128,77	
	Черенки д/лопат	шт				1	32,80	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	3,000	3,360	382,57		380,41	762,98
	Саморез 3,5*16	шт				21	2,73	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,2	32,68	
	Фанера берез 2440*1220	шт				0,5	345,00	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	2,000	1,500	170,79		424,78	595,57

	Болт М 16	кг				0,028	2,19		
	Гайка М16	кг				0,006	0,50		
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,6	389,29		
	Черенки д/лопат	шт				1	32,80		
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД			578,996	600,857	75721,18		16317,91	92039,09
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов			119,000	102,320	13098,52		2491,30	15589,82
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт		90,000	22,500	2890,12			2890,12
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт		9,000	4,500	578,02			578,02
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт		3,000	61,020	7838,02		110,71	7948,73
	Паранит 3мм	кг				0,756	78,50		
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,105	32,21		
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт		7,000	7,000	899,15			899,15
	Смена вентилей в ИТП диаметром : до 32 мм	шт		2,000	2,360	285,91		993,43	1279,34

	Лен сантехнический	кг				0,0244	5,29	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988,14	
	Смена вентилей в ИТП диаметром 15 мм	шт	4,000	3,720	450,68		480,00	930,68
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	480,00	
	Установка манометров	комплект	2,000	0,500	66,19		602,34	668,53
	Лен сантехнический	кг				0,02	4,34	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				2	598,00	
	Установка термометров	комплект	2,000	0,720	90,41		304,82	395,23
	Термометр ТТЖ-М	шт				2	304,82	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		16,100	53,961	8247,48			8247,48
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	10,100	50,601	7864,91			7864,91
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стояк	6,000	3,360	382,57			382,57
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		443,896	444,576	54375,18		13826,61	68201,79

Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	4,000	5,160	672,71			672,71
Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	16,500	21,285	2774,93			2774,93
Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ХВС	м2	3,800	4,902	639,07			639,07
Запуск системы отопления	1000 м3 здания	16,040	23,418	3008,09			3008,09
Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0,199	3,019	393,56		1010,30	1403,86
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,2468	1010,30	
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	9,000	8,370	977,11		100,46	1077,57
Лак БТ (кузбаслак)	кг				1,932	100,46	
Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	42,516	170,064	21844,72			21844,72
Очистка канализационной сети: внутренней	м	152,000	56,240	6133,53			6133,53
Очистка канализационной сети: дворовой	м	29,000	35,960	3921,80			3921,80
Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раструб	52,000	30,160	3992,88		61,24	4054,12
Цемент	кг				11,34	61,24	

	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	8,000	5,680	751,97		1631,20	2383,17
	Манжета переходная 100*123	шт				2	92,00	
	Муфта Ду 100	шт				2	98,00	
	Отвод 100*90	шт				1	37,20	
	Тройник 100*100*45	шт				2	164,00	
	Труба 100*2000	шт				4	1240,00	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	8,000	7,840	1007,05			1007,05
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	23,000	11,040	1257,01		214,91	1471,92
	Лен сантехнический	кг				0,34	73,78	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,46	141,13	
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м3 здания	19,341	28,238	2873,49			2873,49
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	2,000	2,360	303,14		727,81	1030,95
	Лен сантехнический	кг				0,0244	5,29	

Шаров. кран-ручка ду25	шт					2	722,52	
Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	3,000	2,790	358,37			1069,44	1427,81
Лен сантехнический	кг					0,021	16,44	
Шаровый кран ду 20	шт					3	1053,00	
Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	3,000	2,790	358,37			525,00	883,37
Шаров. кран-ручка ду15	шт					3	525,00	
Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1,500	1,980	262,13			194,68	456,81
Резьба Д32	шт					2	40,12	
Труба ду 32	т					0,0046	154,56	
Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1,000	0,890	101,33			44,06	145,39
Труба ду 15	т					0,0013	44,06	
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	6,000	1,980	251,48			200,87	452,35
Контрогайка ф15	шт					2	12,00	

	Лен сантехнический	кг				0,004	0,87	
	Муфта ду 15	шт				6	98,00	
	Сгон д-15	шт				6	90,00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	6,000	1,980	251,48		268,64	520,12
	Контрогайка Ду 20	шт				6	45,00	
	Лен сантехнический	кг				0,006	4,70	
	Муфта Ду20	шт				6	132,00	
	Сгон д 20	шт				3	66,00	
	Труба 20	т				0,0006	20,94	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	2,000	0,960	121,93		141,96	263,89
	Контрогайка Ду 25	шт				2	17,40	
	Муфта ду 25	шт				2	28,56	
	Сгон 25	шт				2	96,00	

	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соединение	30,000	3,900	444,05		236,58	680,63
	Контрогайка Ду 25	шт				3	26,10	
	Лен сантехнический	кг				0,6	130,20	
	Муфта ду 25	шт				3	42,84	
	Унипак	кг				0,07	37,44	
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100мм	шт	2,000	2,580	341,57		32,00	373,57
	Заглушка д 100	шт				2	32,00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	3,000	3,300	423,88		465,00	888,88
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	465,00	
	Установка циркуляционных насосов на систему ГВС	узел	1,000	7,690	909,50		6902,46	7811,96
	Контрогайка Ду 25	шт				2	17,40	
	Лен сантехнический	кг				0,05	10,85	
	Муфта ду 25	шт				2	28,56	

	Насос циркуляционный	шт				1	6054,33	
	Сгон 25	шт				2	68,80	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	722,52	
Итого:			13282,45	1294,794	613774,39	902,75	104018,80	717793,19

*** Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общексплуатационные расходы)"

Объем подтвержден *Александр Жорин*

