

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строениям из группы "10мк-н". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>140.456</b>	<b>41.810</b>	<b>5049.72</b>			<b>5049.72</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.403	9.612	1234.66			1234.66
	10мк-н - 55		2.403	9.612	1234.66	0		1234.66
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.142	2.969	381.39			381.39
	10мк-н - 55		1.142	2.969	381.39	0		381.39
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.514	1.696	217.81			217.81
	10мк-н - 55		1.514	1.696	217.81	0		217.81
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	126.000	5.544	712.13			712.13
	10мк-н - 55		126.000	5.544	712.13	0		712.13
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.737	20.952	2385.61			2385.61
	10мк-н - 55		6.737	20.952	2385.61	0		2385.61
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.660	1.037	118.12			118.12
	10мк-н - 55		2.660	1.037	118.12	0		118.12
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1605.000</b>	<b>16.976</b>	<b>1833.66</b>			<b>1833.66</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	463.000	5.556	533.38			533.38
	10мк-н - 55		463.000	5.556	533.38	0		533.38
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1142.000	11.420	1300.28			1300.28
	10мк-н - 55		1142.000	11.420	1300.28	0		1300.28
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>133.000</b>	<b>25.270</b>	<b>3444.81</b>		<b>186.73</b>	<b>3631.54</b>
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	133.000	25.270	3444.81		186.73	3631.54
	10мк-н - 55		133.000	25.270	3444.81	34.58	186.73	3631.54
	Цемент	кг				34.58	186.73	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>66.000</b>	<b>56.680</b>	<b>7280.55</b>		<b>213.08</b>	<b>7493.63</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	10мк-н - 55		64.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		213.08	5438.43
	10мк-н - 55		2.000	40.680	5225.35	6.8	213.08	5438.43

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>1.000</b>	<b>2.320</b>	<b>270.84</b>		<b>50.42</b>	<b>321.26</b>
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	1.000	2.320	270.84		50.42	321.26
	10мк-н - 55		1.000	2.320	270.84	7.568	50.42	321.26
	Известь	кг				3.08	26.18	
	Цемент	кг				4.488	24.24	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>950.000</b>	<b>9.500</b>	<b>998.64</b>			<b>998.64</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	950.000	9.500	998.64			998.64
	10мк-н - 55		950.000	9.500	998.64	0		998.64
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>3.330</b>	<b>16.683</b>	<b>2593.08</b>			<b>2593.08</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.330	16.683	2593.08			2593.08
	10мк-н - 55		3.330	16.683	2593.08	0		2593.08
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>51.414</b>	<b>61.948</b>	<b>7756.40</b>			<b>7756.40</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	16.562	24.180	3105.98			3105.98
	10мк-н - 55		16.562	24.180	3105.98	0		3105.98
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	6.852	27.408	3520.56			3520.56
	10мк-н - 55		6.852	27.408	3520.56	0		3520.56
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	28.000	10.360	1129.86			1129.86
	10мк-н - 55		28.000	10.360	1129.86	0		1129.86
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>137.000</b>	<b>19.180</b>	<b>2539.24</b>		<b>127.64</b>	<b>2666.88</b>
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	137.000	19.180	2539.24		127.64	2666.88
	10мк-н - 55		137.000	19.180	2539.24	21.9419	127.64	2666.88
	Песок раств.	т				0.0219	9.27	
	Цемент	кг				21.92	118.37	
	<b>Итого:</b>		<b>3087.20</b>	<b>250.367</b>	<b>31766.94</b>	<b>70.89</b>	<b>577.87</b>	<b>32344.81</b>

Сдел: Винилов Д.В.

Исполнитель: Подпись Ю. П. Давыдова  
 Принял: \_\_\_\_\_