

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "15мк-н - 10". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		21.147	21.082	2530.84			2530.84
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.082	2.164	277.97			277.97
	15мк-н - 10		1.082	2.164	277.97	0		277.97
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.319	6.029	774.48			774.48
	15мк-н - 10		2.319	6.029	774.48	0		774.48
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.661	0.740	95.09			95.09
	15мк-н - 10		0.661	0.740	95.09	0		95.09
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.709	7.322	833.74			833.74
	15мк-н - 10		4.709	7.322	833.74	0		833.74
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.376	4.827	549.56			549.56
	15мк-н - 10		12.376	4.827	549.56	0		549.56
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		15.160	17.264	1957.41		861.32	2818.73
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	2.000	1.820	207.22		1.86	209.08
	15мк-н - 10		2.000	1.820	207.22	0.046	1.86	209.08
	Шуруп 30*3	кг				0.046	1.86	
	Смена дверных приборов: петли	шт	4.000	4.600	523.76		151.93	675.69
	15мк-н - 10		4.000	4.600	523.76	4.64	151.93	675.69
	Петля 130 мм (навес)	шт				4	126.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.64	25.93	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	300.59		186.58	487.17
	15мк-н - 10		4.000	2.640	300.59	4.32	186.58	487.17
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	174.40	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	4.000	6.800	774.25		116.64	890.89
	15мк-н - 10		4.000	6.800	774.25	4.4	116.64	890.89
	Шпингалет	шт				4	100.44	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	1.160	1.404	151.59		404.31	555.90
	15мк-н - 10		1.160	1.404	151.59	5.9427	404.31	555.90

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0035	0.18	
	Стекло 4мм	м2				1.2064	375.73	
	Штапик оконный	м				4.7328	28.40	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2585.300	27.456	2954.37			2954.37
	Очистка подвалов от мусора	м2	801.700	9.620	923.56			923.56
	15мк-н - 10		801.700	9.620	923.56	0		923.56
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1783.600	17.836	2030.81			2030.81
	15мк-н - 10		1783.600	17.836	2030.81	0		2030.81
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		35.000	29.340	3768.72		132.37	3901.09
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	15мк-н - 10		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	128.45			128.45
	15мк-н - 10		2.000	1.000	128.45	0		128.45
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		132.37	2745.04
	15мк-н - 10		1.000	20.340	2612.67	3.652	132.37	2745.04
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Паранит 3мм	кг				0.252	26.17	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		25.600	7.373	839.47			839.47
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	25.600	7.373	839.47			839.47
	15мк-н - 10		25.600	7.373	839.47	0		839.47
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3549.537	85.530	9163.70		3775.09	12938.79
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3500.000	35.000	3679.20		69.98	3749.18
	15мк-н - 10		3500.000	35.000	3679.20	7.735	69.98	3749.18
	Леска 3,0	м				7.665	43.38	
	Масло SHTIL	л				0.07	26.60	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		974.38	985.84
	15мк-н - 10		1.000	0.110	11.46	1.455	974.38	985.84
	Песок раств.	т				1.455	974.38	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	193.74		93.01	286.75
	15мк-н - 10		3.000	1.860	193.74	0.99	93.01	286.75
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0.9	87.97	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	4.947	0.678	79.11		73.32	152.43
	15мк-н - 10		4.947	0.678	79.11	0.9813	73.32	152.43
	Олифа	кг				0.2096	11.74	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.7717	61.58	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	68.75		59.08	127.83
	15мк-н - 10		1.000	0.660	68.75	0.53	59.08	127.83
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	57.40	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	4.970	0.994	114.61		95.31	209.92
	15мк-н - 10		4.970	0.994	114.61	0.825	95.31	209.92
	Олифа	кг				0.0994	5.57	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.7256	89.74	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	12.100	15.730	1638.44		391.40	2029.84
	15мк-н - 10		12.100	15.730	1638.44	3.751	391.40	2029.84
	Олифа	кг				0.847	47.43	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.504	42.34	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				2.4	301.63	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	5.520	8.998	937.19		799.46	1736.65
	15мк-н - 10		5.520	8.998	937.19	2.7048	799.46	1736.65
	Олифа	кг				0.552	30.91	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.1528	768.55	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		16.69	89.60
	15мк-н - 10		1.000	0.700	72.91	0.21	16.69	89.60
	Олифа	кг				0.04	2.24	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0.17	14.45	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	16.000	20.800	2368.29		1202.46	3570.75
	15мк-н - 10		16.000	20.800	2368.29	2.096	1202.46	3570.75
	Брусok 50*50*6000	м3				0.08	510.80	
	Гвозди 2,5*50	кг				1.92	91.28	
	Доска обрeзн.25*4000	м3				0.096	600.38	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		245.600	86.124	9862.86		13.92	9876.78

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	180.000	51.840	5902.50			5902.50
	15мк-н - 10		180.000	51.840	5902.50	0		5902.50
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	25.600	0.256	29.15			29.15
	15мк-н - 10		25.600	0.256	29.15	0		29.15
	Переноска водосточных труб: с люлек	м	18.000	22.500	2594.25		8.16	2602.41
	15мк-н - 10		18.000	22.500	2594.25	0.18	8.16	2602.41
	Проволока вязальная	кг				0.18	8.16	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	269.74			269.74
	15мк-н - 10		2.000	2.100	269.74	804		269.74
	Кирпич	шт				804		
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	12.000	5.076	577.95		2.72	580.67
	15мк-н - 10		12.000	5.076	577.95	0.06	2.72	580.67
	Проволока вязальная	кг				0.06	2.72	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	5.000	3.050	347.27		2.50	349.77
	15мк-н - 10		5.000	3.050	347.27	10	2.50	349.77
	Саморез 3,5*25	шт				10	2.50	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	142.00		0.54	142.54
	15мк-н - 10		3.000	1.302	142.00	0.012	0.54	142.54
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		3.930	19.689	2529.09			2529.09
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.930	19.689	2529.09			2529.09
	15мк-н - 10		3.930	19.689	2529.09	0		2529.09
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		233.180	155.160	18357.96		2494.78	20852.74
	Запуск системы отопления	1000 м	12.307	17.968	2308.01			2308.01
	15мк-н - 10		12.307	17.968	2308.01	0		2308.01
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.250	3.792	494.43		1473.79	1968.22
	15мк-н - 10		0.250	3.792	494.43	4.485	1473.79	1968.22
	Скотч 50мм/66 м	шт				4 175	204 57	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.31	1269.22	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ,:диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	1.931	1.583	184.85		27.62	212.47
	15мк-н - 10		1.931	1.583	184.85	0.5271	27.62	212.47
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.475	24.70	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.0521	2.92	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	10.692	42.768	5493.55			5493.55
	15мк-н - 10		10.692	42.768	5493.55	0		5493.55
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	182.000	67.340	7344.10			7344.10
	15мк-н - 10		182.000	67.340	7344.10	0		7344.10
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	811.41			811.41
	15мк-н - 10		6.000	7.440	811.41	0		811.41
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке (состоит из 2 труб)	шт	10.000	2.500	284.65			284.65
	15мк-н - 10		10.000	2.500	284.65	0		284.65
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.500	5.124	583.42			583.42
	15мк-н - 10		3.500	5.124	583.42	0		583.42
	Смена вентилях отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	119.46		196.52	315.98
	15мк-н - 10		1.000	0.930	119.46	1.007	196.52	315.98
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	Смена вентилях ХВС диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	119.46		196.52	315.98
	15мк-н - 10		1.000	0.930	119.46	1.007	196.52	315.98
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	190.75		82.77	273.52
	15мк-н - 10		1.500	1.485	190.75	0.0025	82.77	273.52
	Труба 20	т				0.0025	82.77	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	141.29		172.52	313.81
	15мк-н - 10		1.000	1.100	141.29	2.007	172.52	313.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	155.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	141.29		172.52	313.81
	15мк-н - 10		1.000	1.100	141.29	2.007	172.52	313.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	155.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	141.29		172.52	313.81
	15мк-н - 10		1.000	1.100	141.29	2.007	172.52	313.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	155.00	
Итого:			6714.45	449.018	51964.42	871.58	7277.48	59241.90

Сдал: Ваш Вяткина И.Г.
подпись МП

Исполнитель: Александр Давыденко

Принял: _____
подпись МП

Представитель собственников МКД №10, 15-й п, кв 25 Сп.г. Сидорова И.Г.