

## Ведомость по планируемым работам

С 01 01 16 по 31 12 16

По Строению "15мк-н - 15". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>25.903</b>	<b>27.644</b>	<b>3331.09</b>			<b>3331.09</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.577	3.154	405.13			405.13
	15мк-н - 15		1.577	3.154	405.13	0		405.13
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.175	8.255	1060.35			1060.35
	15мк-н - 15		3.175	8.255	1060.35	0		1060.35
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.047	1.173	150.62			150.62
	15мк-н - 15		1.047	1.173	150.62	0		150.62
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.199	9.639	1097.54			1097.54
	15мк-н - 15		6.199	9.639	1097.54	0		1097.54
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	13.905	5.423	617.45			617.45
	15мк-н - 15		13.905	5.423	617.45	0		617.45
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>9.320</b>	<b>7.427</b>	<b>829.21</b>		<b>1135.12</b>	<b>1964.33</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	7.000	4.620	526.03		326.51	852.54
	15мк-н - 15		7.000	4.620	526.03	7.56	326.51	852.54
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				7	305.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.56	21.31	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	2.320	2.807	303.18		808.61	1111.79
	15мк-н - 15		2.320	2.807	303.18	11.8854	808.61	1111.79
	Гвозди 1,6*25	кг				0.007	0.35	
	Стекло 4мм	м2				2.4128	751.47	
	Штапик оконный	м				9.4656	56.79	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>3540.800</b>	<b>44.574</b>	<b>4855.63</b>		<b>151.25</b>	<b>5006.88</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1117.800	13.414	1287.71			1287.71
	15мк-н - 15		1117.800	13.414	1287.71	0		1287.71
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2420.000	24.200	2755.41			2755.41
	15мк-н - 15		2420.000	24.200	2755.41	0		2755.41
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	3.000	6.960	812.51		151.25	963.76
	15мк-н - 15		3.000	6.960	812.51	22.704	151.25	963.76

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Известь	кг				9.24	78.54	
	Цемент	кг				13.464	72.71	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>224.600</b>	<b>42.674</b>	<b>5817.32</b>		<b>354.45</b>	<b>6171.77</b>
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	224.600	42.674	5817.32		354.45	6171.77
	15мк-н - 15		224.600	42.674	5817.32	58.4544	354.45	6171.77
	Песок раств.	т				0.0584	39.11	
	Цемент	кг				58.396	315.34	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>70.000</b>	<b>58.680</b>	<b>7537.45</b>		<b>264.74</b>	<b>7802.19</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	15мк-н - 15		64.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	256.90			256.90
	15мк-н - 15		4.000	2.000	256.90	0		256.90
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		264.74	5490.09
	15мк-н - 15		2.000	40.680	5225.35	7.304	264.74	5490.09
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Паранит 3мм	кг				0.504	52.34	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>0.800</b>	<b>1.856</b>	<b>216.67</b>		<b>40.33</b>	<b>257.00</b>
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	0.800	1.856	216.67		40.33	257.00
	15мк-н - 15		0.800	1.856	216.67	6.0544	40.33	257.00
	Известь	кг				2.464	20.94	
	Цемент	кг				3.5904	19.39	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>4638.667</b>	<b>104.569</b>	<b>11178.06</b>		<b>16103.77</b>	<b>27281.83</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4600.000	46.000	4835.52		91.98	4927.50
	15мк-н - 15		4600.000	46.000	4835.52	10.166	91.98	4927.50
	Леска 3,0	м				10.074	57.02	
	Масло SHTIL	л				0.092	34.96	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	193.74		116.35	310.09
	15мк-н - 15		3.000	1.860	193.74	0.99	116.35	310.09

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.9	111.31	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	2.000	2.660	277.07		125.13	402.20
	15мк-н - 15		2.000	2.660	277.07	1.34	125.13	402.20
	Олифа	кг				0.14	7.84	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				1.2	117.29	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	9.050	1.240	144.73		132.93	277.66
	15мк-н - 15		9.050	1.240	144.73	1.7738	132.93	277.66
	Олифа	кг				0.362	20.27	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.4118	112.66	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	2.777	3.610	376.03		67.62	443.65
	15мк-н - 15		2.777	3.610	376.03	0.9241	67.62	443.65
	Олифа	кг				0.2576	14.43	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.6665	53.19	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	1.840	2.999	312.40		92.69	405.09
	15мк-н - 15		1.840	2.999	312.40	0.9016	92.69	405.09
	Олифа	кг				0.184	10.30	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.7176	82.39	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	20.000	46.200	5038.57		15477.07	20515.64
	15мк-н - 15		20.000	46.200	5038.57	21	15477.07	20515.64
	Ограждение метал. 2м	шт				10	14658.80	
	Олифа	кг				1.4	78.40	
	Электроды МР-4	кг				4.8	336.67	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.8	403.20	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>120.000</b>	<b>34.560</b>	<b>3935.00</b>			<b>3935.00</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	3935.00			3935.00
	15мк-н - 15		120.000	34.560	3935.00	0		3935.00
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>6.030</b>	<b>30.210</b>	<b>3880.51</b>			<b>3880.51</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.030	30.210	3880.51			3880.51
	15мк-н - 15		6.030	30.210	3880.51	0		3880.51
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>205.354</b>	<b>152.787</b>	<b>18359.27</b>		<b>231.62</b>	<b>18590.89</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	16.730	24.426	3137.49			3137.49

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 15		16.730	24.426	3137.49	0		3137.49
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	14.520	58.080	7460.38			7460.38
	15мк-н - 15		14.520	58.080	7460.38	0		7460.38
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	160.000	59.200	6456.35			6456.35
	15мк-н - 15		160.000	59.200	6456.35	0		6456.35
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке (состоит из 2 труб)	шт	6.000	1.500	170.79			170.79
	15мк-н - 15		6.000	1.500	170.79	0		170.79
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.604	5.276	600.76			600.76
	15мк-н - 15		3.604	5.276	600.76	0		600.76
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	152.00		66.08	218.08
	15мк-н - 15		1.500	1.335	152.00	0.0019	66.08	218.08
	Труба ду 15	т				0.0019	66.08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	381.50		165.54	547.04
	15мк-н - 15		3.000	2.970	381.50	0.005	165.54	547.04
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>172.800</b>	<b>24.192</b>	<b>3202.78</b>		<b>167.82</b>	<b>3370.60</b>
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	172.800	24.192	3202.78		167.82	3370.60
	15мк-н - 15		172.800	24.192	3202.78	27.6756	167.82	3370.60
	Песок раств.	т				0.0276	18.52	
	Цемент	кг				27.648	149.30	
	<b>Итого:</b>		<b>9014.27</b>	<b>529.173</b>	<b>63142.99</b>	<b>178.74</b>	<b>18449.10</b>	<b>81592.09</b>

Сдал: Ваш Вяткина С.У.  
подпись МП

Иванов Ю.К. Даворенко

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Представитель собственников МКД №15, 15-м-р кв №57 Чупаева С.У. Телура