

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "15мк-н - 17". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		47.220	51.628	6220.53			6220.53
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.265	6.530	838.78			838.78
	15мк-н - 17		3.265	6.530	838.78	0		838.78
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.851	15.213	1954.06			1954.06
	15мк-н - 17		5.851	15.213	1954.06	0		1954.06
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.531	1.715	220.25			220.25
	15мк-н - 17		1.531	1.715	220.25	0		220.25
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	11.937	18.562	2113.47			2113.47
	15мк-н - 17		11.937	18.562	2113.47	0		2113.47
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	24.636	9.608	1093.97			1093.97
	15мк-н - 17		24.636	9.608	1093.97	0		1093.97
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		18.900	14.739	1656.71		1999.81	3656.52
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	5.000	4.550	518.06		364.66	882.72
	15мк-н - 17		5.000	4.550	518.06	20.115	364.66	882.72
	Угольник 15	шт				20	360.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.115	4.66	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	1.000	0.080	8.20		157.95	166.15
	15мк-н - 17		1.000	0.080	8.20	1	157.95	166.15
	Замок навесной	шт				1	157.95	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	10.000	6.600	751.48		466.44	1217.92
	15мк-н - 17		10.000	6.600	751.48	10.8	466.44	1217.92
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				10	436.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.8	30.44	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекло до 1 м2	м2	2.900	3.509	378.97		1010.76	1389.73
	15мк-н - 17		2.900	3.509	378.97	14.8567	1010.76	1389.73
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0087	0.44	
	Стекло 4мм	м2				3.016	939.33	
	Штапик оконный	м				11.832	70.99	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		6670.700	70.744	7622.31			7622.31

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка подвалов от мусора	м2	2018.700	24.224	2325.54			2325.54
	15мк-н - 17		2018.700	24.224	2325.54	0		2325.54
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	4652.000	46.520	5296.77			5296.77
	15мк-н - 17		4652.000	46.520	5296.77	0		5296.77
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		<i>70.000</i>	<i>58.680</i>	<i>7537.45</i>		<i>264.74</i>	<i>7802.19</i>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	15мк-н - 17		64.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	256.90			256.90
	15мк-н - 17		4.000	2.000	256.90	0		256.90
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		264.74	5490.09
	15мк-н - 17		2.000	40.680	5225.35	7.304	264.74	5490.09
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Паранит 3мм	кг				0.504	52.34	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		<i>64.000</i>	<i>18.432</i>	<i>2098.67</i>			<i>2098.67</i>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	64.000	18.432	2098.67			2098.67
	15мк-н - 17		64.000	18.432	2098.67	0		2098.67
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		<i>6919.141</i>	<i>77.846</i>	<i>8196.73</i>		<i>1423.55</i>	<i>9620.28</i>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	6900.000	69.000	7253.28		137.97	7391.25
	15мк-н - 17		6900.000	69.000	7253.28	15.249	137.97	7391.25
	Леска 3,0	м				15.111	85.53	
	Масло SHTIL	л				0.138	52.44	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		974.38	985.84
	15мк-н - 17		1.000	0.110	11.46	1.455	974.38	985.84
	Песок раств.	т				1.455	974.38	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.766	1.749	204.17		187.64	391.81
	15мк-н - 17		12.766	1.749	204.17	2.5043	187.64	391.81
	Олифа	кг				0.5128	28.72	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.9915	158.92	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	5.375	6.987	727.82		123.56	851.38
	15мк-н - 17		5.375	6.987	727.82	1.6582	123.56	851.38
	Олифа	кг				0.3682	20.62	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.29	102.94	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		197.000	50.431	5816.87		3207.78	9024.65
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	100.000	28.800	3279.17			3279.17
	15мк-н - 17		100.000	28.800	3279.17	0		3279.17
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	64.000	0.640	72.87			72.87
	15мк-н - 17		64.000	0.640	72.87	0		72.87
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	539.49		6.98	546.47
	15мк-н - 17		4.000	4.200	539.49	0.16	6.98	546.47
	Гвозди 40*2	кг				0.16	6.98	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	2.000	0.860	93.79		103.70	197.49
	15мк-н - 17		2.000	0.860	93.79	2.008	103.70	197.49
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	103.34	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	5.000	5.100	580.69		881.13	1461.82
	15мк-н - 17		5.000	5.100	580.69	4.025	881.13	1461.82
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	880.00	
	Установка жалюзи слуховых окон: глухих	створ	1.000	0.980	135.47		1488.62	1624.09
	15мк-н - 17		1.000	0.980	135.47	1.04	1488.62	1624.09
	Рама слух.окна 0,79*0,69 жалюзи	шт				1	1487.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.04	1.62	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	10.000	4.230	481.63		2.27	483.90
	15мк-н - 17		10.000	4.230	481.63	0.05	2.27	483.90
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	5.000	3.050	347.27		2.50	349.77
	15мк-н - 17		5.000	3.050	347.27	10	2.50	349.77
	Саморез 3,5*25	шт				10	2.50	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	142.00		0.54	142.54
	15мк-н - 17		3.000	1.302	142.00	0.012	0.54	142.54
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	3.000	1.269	144.49		722.04	866.53
	15мк-н - 17		3.000	1.269	144.49	9	722.04	866.53
	Отметы водосточные	шт				3	720.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				6	2.04	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		257.868	271.244	33458.33		10432.26	43890.59
	Запуск системы отопления	1000 м	32.299	47.156	6057.25			6057.25
	15мк-н - 17		32.299	47.156	6057.25	0		6057.25
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.400	6.068	791.08		2358.08	3149.16
	15мк-н - 17		0.400	6.068	791.08	7.176	2358.08	3149.16
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	2030.76	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		2358.08	3149.16
	15мк-н - 17		0.400	6.068	791.08	7.176	2358.08	3149.16
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	2030.76	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		2358.08	3149.16
	15мк-н - 17		0.400	6.068	791.08	7.176	2358.08	3149.16
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	2030.76	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ,:диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	3.653	2.995	349.69		52.17	401.86
	15мк-н - 17		3.653	2.995	349.69	0.9958	52.17	401.86
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.8986	46.73	
	Олифа	кг				0.0972	5.44	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на п/клетках	1000 м	27.912	111.648	14341.19			14341.19
	15мк-н - 17		27.912	111.648	14341.19	0		14341.19
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	160.000	59.200	6456.35			6456.35
	15мк-н - 17		160.000	59.200	6456.35	0		6456.35
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	6.000	1.500	170.79			170.79
	15мк-н - 17		6.000	1.500	170.79	0		170.79
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.804	9.961	1134.17			1134.17
	15мк-н - 17		6.804	9.961	1134.17	0		1134.17
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		363.91	515.48
	15мк-н - 17		1.000	1.180	151.57	1.0122	363.91	515.48
	Лен сантехнический	кг				0.0122	2.65	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	361.26	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		727.73	1030.87
	15мк-н - 17		2.000	2.360	303.14	2.024	727.73	1030.87
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	722.52	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		496.67	648.24
	15мк-н - 17		1.000	1.180	151.57	1.012	496.67	648.24
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		393.04	631.96
	15мк-н - 17		2.000	1.860	238.92	2.014	393.04	631.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	390.00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	304.01		132.17	436.18
	15мк-н - 17		3.000	2.670	304.01	0.0038	132.17	436.18
	Труба ду 15	т				0.0038	132.17	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.000	4.950	635.83		275.89	911.72
	15мк-н - 17		5.000	4.950	635.83	0.0083	275.89	911.72
	Труба 20	т				0.0083	275.89	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	225.44		110.36	335.80
	15мк-н - 17		2.000	1.980	225.44	0.0033	110.36	335.80
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	141.29		230.52	371.81
	15мк-н - 17		1.000	1.100	141.29	2.007	230.52	371.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д 20	шт				1	34.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	141.29		172.52	313.81
	15мк-н - 17		1.000	1.100	141.29	2.007	172.52	313.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	155.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	282.59		403.04	685.63
	15мк-н - 17		2.000	2.200	282.59	4.014	403.04	685.63
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д 20	шт				1	34.00	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	155.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	

