

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "15мк-н - 22". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.
(15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за
содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		33.244	54.435	6666.86			6666.86
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.880	11.520	1479.74			1479.74
	15мк-н - 22		2.880	11.520	1479.74	0		1479.74
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.827	12.550	1612.07			1612.07
	15мк-н - 22		4.827	12.550	1612.07	0		1612.07
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.234	1.382	177.53			177.53
	15мк-н - 22		1.234	1.382	177.53	0		177.53
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.171	22.302	2539.28			2539.28
	15мк-н - 22		7.171	22.302	2539.28	0		2539.28
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	17.132	6.681	858.24			858.24
	15мк-н - 22		17.132	6.681	858.24	0		858.24
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		11.200	10.768	1158.77		3064.15	4222.92
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.200	1.088	113.33			113.33
	15мк-н - 22		3.200	1.088	113.33	0		113.33
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекло до 1 м2	м2	8.000	9.680	1045.44		3064.15	4109.59
	15мк-н - 22		8.000	9.680	1045.44	40.984	3064.15	4109.59
	Гвозди 1,6*25	кг				0.024	1.21	
	Стекло 4мм	м2				8.32	2932.38	
	Штапик оконный	м				32.64	130.56	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3.500	8.120	947.93		84.82	1032.75
	Ремонт штукатурки приемков по камню и бетону	м2	3.500	8.120	947.93		84.82	1032.75
	15мк-н - 22		3.500	8.120	947.93	15.708	84.82	1032.75
	Цемент	кг				15.708	84.82	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		100.000	82.500	9928.75		23091.25	33020.00
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	50.000	9.500	1295.04		86.43	1381.47
	15мк-н - 22		50.000	9.500	1295.04	16	86.43	1381.47
	Гипс строительный	кг				3	16.23	
	Цемент	кг				13	70.20	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт бетонной отмостки	М2	50,000	73,000	8633.71		23004.82	31638.53
	15МК-Н - 22		50,000	73,000	8633.71	18.7	23004.82	31638.53
	Бетон М-100	М3				5	16175.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				10	449.80	
	Гравий	т				2.5	500.02	
	Доска 150*25*4	М3				1.2	5880.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		99,000	85,020	10475.37		330.41	10805.78
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96,000	24,000	3082.80			3082.80
	15МК-Н - 22		96,000	24,000	3082.80	0		3082.80
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3,000	61,020	7392.57	10.2	330.41	7722.98
	15МК-Н - 22		3,000	61,020	7392.57	0.9	330.41	7722.98
	Болт 16*70	кг				0.15	15.39	
	Гайка М 16	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые 80	шт				3	65.61	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				0.15	13.74	
	Резина листовая	кг						
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта внутри отапливаемого помещ. общ.пользования		105,000	18,900	2152.14		786.25	2938.39
	Окраска клеевыми составами: простая	М2	63,000	10,080	1109.00		224.12	1333.12
	15МК-Н - 22		63,000	10,080	1109.00	14.553	224.12	1333.12
	Шлаквека	кг				14.553	224.12	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	М2	42,000	8,820	1043.14		562.13	1605.27
	15МК-Н - 22		42,000	8,820	1043.14	6.972	562.13	1605.27
	Олифа	кг				0.84	47.04	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				6.132	515.09	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		60,000	21,520	2450.27		1438.70	3888.97
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык Балкон плит, плит козырька над балк и подъезда к стенам	М	20,000	10,000	1138.60		1438.70	2577.30
	15МК-Н - 22		20,000	10,000	1138.60	27.8	1438.70	2577.30
	Випатерм Ду 20	М				21	350.70	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				6.8	1088.00	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	М2	40,000	11,520	1311.67			1311.67
	15МК-Н - 22		40,000	11,520	1311.67	0		1311.67


Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		3108.000	37.940	3981.59		229.87	4211.46
	<i>Выкашивание газонов: газонокосилкой</i>	м2	3100.000	31.000	3258.72	0		3258.72
	15мк-н - 22		3100.000	31.000	3258.72			3258.72
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	258.32	1.26	119.56	377.88
	15мк-н - 22		4.000	2.480	258.32	0.06	3.16	377.88
	Олифа	кг				1.2	116.40	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг			145.82		31.00	176.82
	Окраска турника	турник	2.000	1.400	145.82	0.38	31.00	176.82
	15мк-н - 22		2.000	1.400	145.82	0.04	2.10	
	Олифа	кг				0.34	28.90	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг			318.73		79.31	398.04
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	318.73	0.9	79.31	398.04
	15мк-н - 22		2.000	3.060	318.73	0.18	9.47	
	Олифа	кг				0.72	69.84	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг			404.62			404.62
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		3.000	3.150	404.62			404.62
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3.000	3.150	404.62	0		404.62
	15мк-н - 22		3.000	3.150	404.62			404.62
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		273.500	278.931	35492.74			35492.74
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	9.900	49.599	7709.17	0		7709.17
	15мк-н - 22		9.900	49.599	7709.17			7709.17
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	263.600	229.332	27783.57	0		27783.57
	15мк-н - 22		263.600	229.332	27783.57			27783.57
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		152.710	217.462	27381.88		7149.21	34531.09
	Запуск системы отопления	1000 м	26.362	38.488	4943.85	0		4943.85
	15мк-н - 22		26.362	38.488	4943.85			4943.85
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31	5.382	1580.82	2174.13
	15мк-н - 22		0.300	4.551	593.31	5.01	245.49	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.372	1335.33	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3			593.31		1580.82	2174.13
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	593.31	5.382	1580.82	2174.13
	15мк-н - 22		0.300	4.551	593.31			2174.13

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
						5.01	245.49	
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.372	1335.33	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3						
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутр водостока:чугунных за2раза	м2	20.000	11.800	1377.53		171.17	1548.70
	15мк-н - 22		20.000	11.800	1377.53	5.02	171.17	1548.70
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				3.22	76.47	
	Олифа	кг				1.8	94.70	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	29.748	118.992	15284.52			15284.52
	15мк-н - 22		29.748	118.992	15284.52	0		15284.52
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	15мк-н - 22		60.000	22.200	2421.13	0		2421.13
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	606.28		1235.72	1842.00
	15мк-н - 22		4.000	4.720	606.28	4	1235.72	1842.00
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1235.72	1842.00
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	606.28		1235.72	1842.00
	15мк-н - 22		4.000	4.720	606.28	4	1235.72	1842.00
	Шаров. кран-ручка ду25	шт					1344.96	2300.63
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	955.67		1344.96	2300.63
	15мк-н - 22		8.000	7.440	955.67	8	1344.96	2300.63
	Шаровый кран ду 20	шт				8	1344.96	2300.63
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	60000.00			60000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	60000.00			60000.00
	15мк-н - 22		1.000	1.000	60000.00	0		60000.00
	Итого:		3950.15	819.746	161040.92	185.24	36174.66	197215.58

Сдал:

подпись

МП

Штатный ЖЭО-15 Доводевичко ЮК


Принял:

подпись

МП