

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "15мк-н - 27". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		47.603	66.171	7905.77			7905.77
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.710	10.840	1392.40			1392.40
	15мк-н - 27		2.710	10.840	1392.40	0		1392.40
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.042	13.109	1683.88			1683.88
	15мк-н - 27		5.042	13.109	1683.88	0		1683.88
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.349	1.511	194.07			194.07
	15мк-н - 27		1.349	1.511	194.07	0		194.07
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.447	29.380	3345.23			3345.23
	15мк-н - 27		9.447	29.380	3345.23	0		3345.23
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	29.055	11.331	1290.19			1290.19
	15мк-н - 27		29.055	11.331	1290.19	0		1290.19
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		16.200	13.634	1540.49		2165.80	3706.29
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.600	1.224	127.49			127.49
	15мк-н - 27		3.600	1.224	127.49	0		127.49
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	601.18		373.15	974.33
	15мк-н - 27		8.000	5.280	601.18	8.64	373.15	974.33
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	348.80	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.600	7.130	811.82		1792.65	2604.47
	15мк-н - 27		4.600	7.130	811.82	32.913	1792.65	2604.47
	Гвозди 1,6*25	кг				0.023	1.16	
	Стекло 4мм	м2				4.738	1622.58	
	Штапик оконный	м				28.152	168.91	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5596.700	74.013	8094.90		317.61	8412.51
	Очистка подвалов от мусора	м2	1746.400	20.957	2011.85			2011.85
	15мк-н - 27		1746.400	20.957	2011.85	0		2011.85
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	3844.000	38.440	4376.78			4376.78
	15мк-н - 27		3844.000	38.440	4376.78	0		4376.78

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	6.300	14.616	1706.27		317.61	2023.88
	15мк-н - 27		6.300	14.616	1706.27		317.61	2023.88
	Известь	кг				47.6784	317.61	
	Цемент	кг				19.404	164.93	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		298.000	56.620	7718.44	28.2744	152.68	
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	298.000	56.620	7718.44		418.39	8136.83
	15мк-н - 27		298.000	56.620	7718.44		418.39	8136.83
	Цемент	кг				77.48	418.39	8136.83
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		66.000	56.680	7280.55	77.48	418.39	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	15мк-н - 27		64.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		213.08	5438.43
	15мк-н - 27		2.000	40.680	5225.35		213.08	5438.43
	Болт 16*70	кг				6.8	213.08	5438.43
	Гайка М 16	кг				0.6	38.78	
	Прокладки паранитовые 80	шт				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				4	113.44	
	Резина листовая	кг				2	43.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		237.820	56.952	6607.55	0.1	6.86	
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	83.520	13.363	1470.22		297.11	1767.33
	15мк-н - 27		83.520	13.363	1470.22	19.2931	297.11	1767.33
	Шпаклевка	кг				19.2931	297.11	
	Окраска масляными составами :плинтусов	м2	4.960	2.182	251.63		78.30	329.93
	15мк-н - 27		4.960	2.182	251.63		78.30	329.93
	Олифа	кг				1.4532	78.30	
	Шпаклевка	кг				0.1587	8.35	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.615	9.47	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: :стальных за 2 раз	м2	1.440	1.339	156.34	0.6795	60.48	
	15мк-н - 27		1.440	1.339	156.34		24.67	181.01
	Олифа	кг				0.3614	24.67	181.01
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.1296	6.82	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	29.100	9.312	1073.67	0.2318	17.85	
	15мк-н - 27		29.100	9.312	1073.67		78.62	1152.29
	Штукатурка гипсовая	кг				5.529	78.62	1152.29
						5.529	78.62	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	116.400	24.444	2890.99		1634.98	4525.97
	15мк-н - 27		116.400	24.444	2890.99			
	Олифа	кг				19.3224	1634.98	4525.97
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				2.328	122.48	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	2.400	6.312	764.70		120.89	885.59
	15мк-н - 27		2.400	6.312	764.70			
	Известь	кг				18.144	120.89	885.59
	Цемент	кг				7.392	62.83	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		51.400	17.264	1962.19	10.752	58.06	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	50.000	14.400	1639.58		825.73	2787.92
	15мк-н - 27		50.000	14.400	1639.58			1639.58
	Установка обрешетки над входом в подвал	1 м3	0.100	2.250	251.86	0	590.61	1639.58
	15мк-н - 27		0.100	2.250	251.86			842.47
	Гвозди 90мм	кг				0.31	590.61	842.47
	Доска обрез. 50*150*6000	м3				0.2	7.61	
	Устройство покрытий из азбестоцементных листов козырьков и спусков в подвал по готовым прогонам	м2	1.300	0.614	70.75	0.11	583.00	
	15мк-н - 27		1.300	0.614	70.75		235.12	305.87
	Гвозди шиферные	кг				1.6918	235.12	305.87
	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	м2				0.0018	0.11	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		4886.840	152.012	15898.02	1.69	235.01	
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4800.000	48.000	5045.76		5173.81	21071.83
	15мк-н - 27		4800.000	48.000	5045.76			5045.76
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.700	0.187	19.48	0	1656.45	5045.76
	15мк-н - 27		1.700	0.187	19.48			1675.93
	Песок раств.	т				2.4735	1656.45	1675.93
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	14.000	8.680	904.11	2.4735	1656.45	
	15мк-н - 27		14.000	8.680	904.11		345.50	1249.61
	Олифа	кг				4.62	345.50	1249.61
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.42	22.10	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	151.03	4.2	323.40	
	15мк-н - 27		1.000	1.450	151.03		147.53	298.56
	Олифа	кг				0.49	147.53	298.56
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.09	4.73	
						0.4	142.80	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.670	1.462	170.65		167.26	337.91
	15мк-н - 27		10.670	1.462	170.65	2.0913	167.26	337.91
	Олифа	кг				0.4268	22.45	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.6645	144.81	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	68.75		63.42	132.17
	15мк-н - 27		1.000	0.660	68.75	0.53	63.42	132.17
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.5	61.84	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	5.070	6.591	686.52		125.75	812.27
	15мк-н - 27		5.070	6.591	686.52	1.5717	125.75	812.27
	Олифа	кг				0.3549	18.67	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.2168	107.08	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	49.400	80.522	8387.17		2552.54	10939.71
	15мк-н - 27		49.400	80.522	8387.17	24.206	2552.54	10939.71
	Олифа	кг				4.94	259.89	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				19.266	2292.65	
	Окраска турника	турник	2.000	1.400	145.82		43.25	189.07
	15мк-н - 27		2.000	1.400	145.82	0.42	43.25	189.07
	Олифа	кг				0.08	4.21	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.34	39.04	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	318.73		72.11	390.84
	15мк-н - 27		2.000	3.060	318.73	0.9	72.11	390.84
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.72	62.64	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		62.200	7.863	954.53		441.14	1395.67
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	51.200	0.512	58.30			58.30
	15мк-н - 27		51.200	0.512	58.30	0		58.30
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	539.49			539.49
	15мк-н - 27		4.000	4.200	539.49	0		539.49
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	119.55		440.57	560.12
	15мк-н - 27		2.500	1.050	119.55	2.0125	440.57	560.12
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	440.00	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	2.500	1.057	120.41		0.57	120.98
	15мк-н - 27		2.500	1.057	120.41	0.0125	0.57	120.98
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	1.000	0.610	69.45			69.45
	15мк-н - 27		1.000	0.610	69.45	0		69.45
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	1.000	0.434	47.33			47.33
	15мк-н - 27		1.000	0.434	47.33	0		47.33
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		8.690	43.537	6766.94			6766.94
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	8.690	43.537	6766.94			6766.94
	15мк-н - 27		8.690	43.537	6766.94	0		6766.94
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		193.575	201.954	24987.75		4764.41	29752.16
	Запуск системы отопления	1000 м	26.761	39.071	5018.68			5018.68
	15мк-н - 27		26.761	39.071	5018.68	0		5018.68
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.250	3.792	494.43		1473.79	1968.22
	15мк-н - 27		0.250	3.792	494.43	4.485	1473.79	1968.22
	Скотч 50мм/66 м	шт				4.175	204.57	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.31	1269.22	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	23.064	92.256	11850.28			11850.28
	15мк-н - 27		23.064	92.256	11850.28	0		11850.28
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4035.22			4035.22
	15мк-н - 27		100.000	37.000	4035.22	0		4035.22
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	811.41			811.41
	15мк-н - 27		6.000	7.440	811.41	0		811.41
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	20.000	5.000	569.30			569.30
	15мк-н - 27		20.000	5.000	569.30	0		569.30
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		429.40	580.97
	15мк-н - 27		1.000	1.180	151.57	1.012	429.40	580.97
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	420.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		340.96	579.88
	15мк-н - 27		2.000	1.860	238.92	2.014	340.96	579.88
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	330.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	2.000	1.860	238.92		712.96	951.88
	15мк-н - 27		2.000	1.860	238.92	2.014	712.96	951.88

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг						
	Шаровый кран ду 20	шт				0 014	10 96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92	2	702 00	
	15мк-н - 27		2.000	1.860	238.92		340.96	579.88
	Лен сантехнический	кг				2.014	340.96	579.88
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				0 014	10 96	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	190.75	2	330 00	
	15мк-н - 27		1.500	1.485	190.75		82.77	273.52
	Труба 20	т				0 0025	82.77	273.52
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	202.67	0 0025	82.77	
	15мк-н - 27		2.000	1.780	202.67		88.11	290.78
	Труба ду 15	т				0.0026	88.11	290.78
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	381.50	0.0026	88.11	
	15мк-н - 27		3.000	2.970	381.50		165.54	547.04
	Труба 20	т				0.005	165.54	547.04
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	2.000	2.200	282.59	0 005	165.54	
	15мк-н - 27		2.000	2.200	282.59		372.96	655.55
	Лен сантехнический	кг				4.014	372.96	655.55
	Сгон д-15	шт				0 014	10 96	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	32 00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	282.59	2	330 00	
	15мк-н - 27		2.000	2.200	282.59		756.96	1039.55
	Лен сантехнический	кг				4.014	756.96	1039.55
	Сгон д 20	шт				0 014	10 96	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	44 00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		263.000	36.820	4874.60	2	702 00	
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	263.000	36.820	4874.60		245.03	5119.63
	15мк-н - 27		263.000	36.820	4874.60		245.03	5119.63
	Песок раств.	т				42.1221	245.03	5119.63
	Цемент	кг				0 0421	17 80	
	Итого:		11728.03	783.520	94591.73	42 08	227 23	
						340.64	16799.57	111391.30

Сдал:


подпись МП

Принял

149  Жерова

Исполнитель:  