

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "15мк-н - 36в" По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем


Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 36в		1969.736	254.702	30299.57	113.3633	7581.10	37880.67
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.605	25.088	3007.51			3007.51
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.816	7.264	933.06			933.06
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.870	2.262	290.55			290.55
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.740	0.829	106.46			106.46
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.387	13.644	1553.46			1553.46
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.792	1.089	123.98			123.98
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		20.800	23.412	2659.76		3807.09	6466.85
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	1.800	0.612	63.75		3.74	67.49
	Гвозди 3*70	кг				0.108	3.74	
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	9.000	8.190	932.51		655.45	1587.96
	Угольник 15	шт				36	648.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.184	7.45	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	75.15		46.64	121.79
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	43.60	
	Шуруп 25*2.5	кг				0.08	3.04	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	9.000	13.950	1588.35		3101.26	4689.61
	Гвозди 1,6*25	кг				0.045	2.27	
	Стекло 4мм	м2				8.24	2805.23	
	Штапик оконный	м				48.96	293.76	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1002.000	10.532	1144.31			1144.31
	Очистка подвалов от мусора	м2	256.000	3.072	294.91			294.91
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт. и закрыт. продухов)	м2	746.000	7.460	849.40			849.40
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3640.27		106.54	3746.81
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1,000	20.340	2612.67		106.54	2719.21
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		15.000	4.320	491.87			491.87
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	15.000	4.320	491.87			491.87
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		350.000	3.500	367.92			367.92
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	350.000	3.500	367.92			367.92
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		389.500	46.975	5348.57		0.11	5348.68
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см. Скалывание сосулек.	м2	372.000	37.200	4235.59			4235.59
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	7.500	0.075	8.54			8.54
	Укрепление покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	м2	10.000	9.700	1104.44		0.11	1104.55
	Саморез 3,5*32	шт				0.4	0.11	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		1.740	8.717	1354.94			1354.94
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	1.740	8.717	1354.94			1354.94
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		147.091	103.818	12284.42		3667.36	15951.78
	Запуск системы отопления	1000 м	8.415	12.286	1578.12			1578.12
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления, диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	6.300	5.166	603.08		18.88	621.96
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.4182	9.93	
	Олифа	кг				0.1701	8.95	
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутр водостока:чугунных за 1раз	м2	11.000	5.610	654.91		219.01	873.92

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1.705	194.37	
	Олифа	кг				0.44	24.64	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.476	17.904	2299.77			2299.77
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4035.22			4035.22
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	811.41			811.41
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.500	5.124	583.42			583.42
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		503.47	655.04
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	1.000	0.930	119.46			119.46
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	119.46		324.72	444.18
	Труба ду 15	т				0.0077	324.72	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	254.33		110.36	364.69
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	282.59		383.16	665.75
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Сгон д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	175.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	168.12	
	Итого:		1969.74	254.702	30299.57	113.36	7581.10	37880.67

Сдал:


подпись МП

Исполнитель: 
№33 Ткачевская Усау

Принял:

подпись

МП