

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "15мк-н - 37" По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		33.742	59.382	7094.49			7094.49
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.351	9.404	1207.94			1207.94
	15мк-н - 37		2.351	9.404	1207.94	0		1207.94
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.636	12.054	1548.28			1548.28
	15мк-н - 37		4.636	12.054	1548.28	0		1548.28
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.242	1.391	178.67			178.67
	15мк-н - 37		1.242	1.391	178.67	0		178.67
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.773	30.394	3460.66			3460.66
	15мк-н - 37		9.773	30.394	3460.66	0		3460.66
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	15.740	6.139	698.94			698.94
	15мк-н - 37		15.740	6.139	698.94	0		698.94
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3672.000	36.720	4180.94			4180.94
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	3672.000	36.720	4180.94			4180.94
	15мк-н - 37		3672.000	36.720	4180.94	0		4180.94
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		106.000	20.140	2745.48		186.04	2931.52
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	106.000	20.140	2745.48		186.04	2931.52
	15мк-н - 37		106.000	20.140	2745.48	34.44	186.04	2931.52
	Гипс строительный	кг				6.36	34.41	
	Цемент	кг				28.08	151.63	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		66.000	56.680	7280.55		213.08	7493.63
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	15мк-н - 37		64.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		213.08	5438.43
	15мк-н - 37		2.000	40.680	5225.35	6.8	213.08	5438.43
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		500.460	123.555	13851.84		27855.50	41707.34
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырек над балк и подъезд к стенам	м	25.600	12.800	1457.41		1697.28	3154.69
	15мк-н - 37		25.600	12.800	1457.41	8.704	1697.28	3154.69
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				8.704	1697.28	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	м2	162.000	9.720	1069.39		2235.60	3304.99
	15мк-н - 37		162.000	9.720	1069.39	32.4	2235.60	3304.99
	Грунтовка	кг				32.4	2235.60	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с лестниц	м2	162.000	34.020	3742.88		6277.50	10020.38
	15мк-н - 37		162.000	34.020	3742.88	81	6277.50	10020.38
	Краска фасадная белая	кг				81	6277.50	
	Ремонт штукатур. гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли :добав. на каждые 10мм толщ. слоя	м2	1.400	1.163	135.81		33.93	169.74
	15мк-н - 37		1.400	1.163	135.81	6.2832	33.93	169.74
	Цемент	кг				6.2832	33.93	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым р-ром	м2	1.610	4.556	531.90		81.17	613.07
	15мк-н - 37		1.610	4.556	531.90	12.1845	81.17	613.07
	Известь	кг				4.9588	42.15	
	Цемент	кг				7.2257	39.02	
	Установка обрешетки над входом в подвал	1 м3	0.100	2.250	251.86		559.35	811.21
	15мк-н - 37		0.100	2.250	251.86	3.106	559.35	811.21
	Гвозди 90мм	кг				3	114.15	
	Доска обрез 50*180*4000	м3				0.106	445.20	
	Устройство покрытий из азбестоцементных листов козырьков и спусков в подвал по готовым прогонам	м2	66.750	31.506	3632.64		16346.97	19979.61
	15мк-н - 37		66.750	31.506	3632.64	118.9084	16346.97	19979.61
	Болт 8*70	кг				2.67	192.29	
	Гвозди 90мм	кг				0.0934	3.56	
	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	м2				116.145	16151.12	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	81.000	27.540	3029.95		623.70	3653.65
	15мк-н - 37		81.000	27.540	3029.95	40.5	623.70	3653.65
	Шпаклевка	кг				40.5	623.70	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3100.000	31.000	3258.72			3258.72
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3100.000	31.000	3258.72			3258.72
	15мк-н - 37		3100.000	31.000	3258.72	0		3258.72
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		20.000	5.760	655.83			655.83
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	20.000	5.760	655.83			655.83
	15мк-н - 37		20.000	5.760	655.83	0		655.83
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		8.240	41.282	6416.52			6416.52
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	8.240	41.282	6416.52			6416.52
	15мк-н - 37		8.240	41.282	6416.52	0		6416.52
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		47.622	125.489	16119.11			16119.11
	Запуск системы отопления	1000 м	25.590	37.361	4799.07			4799.07
	15мк-н - 37		25.590	37.361	4799.07	0		4799.07
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.032	88.128	11320.04			11320.04
	15мк-н - 37		22.032	88.128	11320.04	0		11320.04
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		110.000	15.400	2038.81		122.68	2161.49
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	110.000	15.400	2038.81		122.68	2161.49
	15мк-н - 37		110.000	15.400	2038.81	17.6413	122.68	2161.49
	Песок раств	т				0.0413	27.64	
	Цемент	кг				17.6	95.04	
	Итого:		7664.06	515.408	63642.29	361.97	28377.30	92019.59

Сдал:


подпись МП

Менеджер: 
КВ. 61 г. 37  Е.В. Иваненко

Принял:

подпись МП