

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "15мк-н - 43". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04", По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		181.943	32.015	3911.53			3911.53
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.643	3.286	422.09			422.09
	15мк-н - 43		1.643	3.286	422.09	0		422.09
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.637	6.856	880.68			880.68
	15мк-н - 43		2.637	6.856	880.68	0		880.68
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.952	1.066	136.95			136.95
	15мк-н - 43		0.952	1.066	136.95	0		136.95
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	160.000	7.040	904.29			904.29
	15мк-н - 43		160.000	7.040	904.29	0		904.29
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.223	9.677	1101.80			1101.80
	15мк-н - 43		6.223	9.677	1101.80	0		1101.80
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.488	4.090	465.72			465.72
	15мк-н - 43		10.488	4.090	465.72	0		465.72
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		9.494	7.070	787.27		1243.79	2031.06
	Смена дверных приборов: проушин	шт	2.000	0.752	85.62		104.38	190.00
	15мк-н - 43		2.000	0.752	85.62	8	104.38	190.00
	Проушина д/замка	шт				2	103.60	
	Саморез 3,5*16	шт				6	0.78	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	5.000	3.300	375.74		233.22	608.96
	15мк-н - 43		5.000	3.300	375.74	5.4	233.22	608.96
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				5	218.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.4	15.22	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по заматке при площ стекол до 1 м2	м2	2.494	3.018	325.91		906.19	1232.10
	15мк-н - 43		2.494	3.018	325.91	13.3195	906.19	1232.10
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0075	0.38	
	Стекло 4мм	м2				2.704	842.16	
	Штапик оконный	м				10.608	63.65	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2877.400	30.473	3287.59			3287.59
	Очистка подвалов от мусора	м2	849.400	10.193	978.51			978.51
	15мк-н - 43		849.400	10.193	978.51	0		978.51

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2028.000	20.280	2309.08			2309.08
	15мк-н - 43		2028.000	20.280	2309.08	0		2309.08
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		70.000	58.680	7537.45		264.74	7802.19
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	15мк-н - 43		64.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	256.90			256.90
	15мк-н - 43		4.000	2.000	256.90	0		256.90
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		264.74	5490.09
	15мк-н - 43		2.000	40.680	5225.35	7.304	264.74	5490.09
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Паранит 3мм	кг				0.504	52.34	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		64.000	18.432	2098.67			2098.67
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	64.000	18.432	2098.67			2098.67
	15мк-н - 43		64.000	18.432	2098.67	0		2098.67
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3000.000	30.000	3153.60		59.99	3213.59
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3000.000	30.000	3153.60		59.99	3213.59
	15мк-н - 43		3000.000	30.000	3153.60	6.63	59.99	3213.59
	Леска 3,0	м				6.57	37.19	
	Масло SHTIL	л				0.06	22.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		272.000	91.654	10537.61		25.75	10563.36
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	157.500	45.360	5164.69			5164.69
	15мк-н - 43		157.500	45.360	5164.69	0		5164.69
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	68.000	0.680	77.42			77.42
	15мк-н - 43		68.000	0.680	77.42	0		77.42
	Переноска водосточных труб: с люлек	м	26.000	32.500	3747.25		11.79	3759.04
	15мк-н - 43		26.000	32.500	3747.25	0.26	11.79	3759.04
	Проволока вязальная	кг				0.26	11.79	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	539.49		6.98	546.47
	15мк-н - 43		4.000	4.200	539.49	0.16	6.98	546.47
	Гвозди 40*2	кг				0.16	6.98	
	Установка и укрепление воронок	шт	2.000	2.000	227.72		0.36	228.08
	15мк-н - 43		2.000	2.000	227.72	0.008	0.36	228.08
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	7.500	3.172	361.22		4.08	365.30
	15мк-н - 43		7.500	3.172	361.22	0.09	4.08	365.30
	Проволока вязальная	кг				0.09	4.08	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	4.000	2.440	277.82		2.00	279.82
	15мк-н - 43		4.000	2.440	277.82	8	2.00	279.82
	Саморез 3,5*25	шт				8	2.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	142.00		0.54	142.54
	15мк-н - 43		3.000	1.302	142.00	0.012	0.54	142.54
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		236.275	163.771	19531.01		3239.22	22770.23
	Запуск системы отопления	1000 м	14.709	21.475	2758.48			2758.48
	15мк-н - 43		14.709	21.475	2758.48	0		2758.48
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	12.168	48.672	6251.92			6251.92
	15мк-н - 43		12.168	48.672	6251.92	0		6251.92
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	180.000	66.600	7263.40			7263.40
	15мк-н - 43		180.000	66.600	7263.40	0		7263.40
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	811.41			811.41
	15мк-н - 43		6.000	7.440	811.41	0		811.41
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	8.000	2.000	227.72			227.72
	15мк-н - 43		8.000	2.000	227.72	0		227.72
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.898	2.779	316.38			316.38
	15мк-н - 43		1.898	2.779	316.38	0		316.38
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		727.81	1030.95
	15мк-н - 43		2.000	2.360	303.14	2.0244	727.81	1030.95
	Лен сантехнический	кг				0.0244	5.29	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	722.52	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		993.35	1296.49
	15мк-н - 43		2.000	2.360	303.14	2.024	993.35	1296.49
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		393.04	631.96
	15мк-н - 43		2.000	1.860	238.92	2.014	393.04	631.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	390.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	350.03		204.42	554.45
	15мк-н - 43		2.500	2.725	350.03	0.006	204.42	554.45
	Труба 25	т				0.006	204.42	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	141.29		230.52	371.81
	15мк-н - 43		1.000	1.100	141.29	2.007	230.52	371.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д 20	шт				1	34.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	2.000	2.200	282.59		345.04	627.63
	15мк-н - 43		2.000	2.200	282.59	4.014	345.04	627.63
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д-15	шт				2	32.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	310.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	282.59		345.04	627.63
	15мк-н - 43		2.000	2.200	282.59	4.014	345.04	627.63
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д-15	шт				2	32.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	310.00	
	Итого:		6711.11	432.095	50844.73	65.29	4833.49	55678.22

Сдал: Ваш Вяткина. И. У.
подпись МП

Ильинский Ю. К. Давыденко

Принял: _____
подпись МП

Представитель обслуживающих МКД № 43, 15-й кв. - Фудина Е. Р.