

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "15мк-н - 51" По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		14.206	13.034	1556.18			1556.18
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.678	1.356	174.18			174.18
	15мк-н - 51		0.678	1.356	174.18	0		174.18
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.250	3.250	417.46			417.46
	15мк-н - 51		1.250	3.250	417.46	0		417.46
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.299	0.335	43.02			43.02
	15мк-н - 51		0.299	0.335	43.02	0		43.02
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.937	4.567	520.00			520.00
	15мк-н - 51		2.937	4.567	520.00	0		520.00
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	9.042	3.526	401.52			401.52
	15мк-н - 51		9.042	3.526	401.52	0		401.52
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		12.320	13.467	1516.92		1397.85	2914.77
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	4.000	3.640	414.45		291.73	706.18
	15мк-н - 51		4.000	3.640	414.45	16.092	291.73	706.18
	Угольник 15	шт				16	288.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.092	3.73	
	Смена дверных приборов: петли	шт	2.000	2.300	261.88		75.96	337.84
	15мк-н - 51		2.000	2.300	261.88	2.32	75.96	337.84
	Петля 130 мм (навес)	шт				2	63.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.32	12.96	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	150.29		93.29	243.58
	15мк-н - 51		2.000	1.320	150.29	2.16	93.29	243.58
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	87.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	2.000	3.400	387.12		58.32	445.44
	15мк-н - 51		2.000	3.400	387.12	2.2	58.32	445.44
	Шпингалет	шт				2	50.22	
	Шуруп 30*3	кг				0.2	8.10	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	2.320	2.807	303.18		878.55	1181.73

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 51		2.320	2.807	303.18	11.8854	878.55	1181.73
	Гвозди 1,6*25	кг				0.007	0.35	
	Стекло 4мм	м2				2.4128	821.41	
	Штапик оконный	м				9.4656	56.79	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1477.300	15.728	1688.45			1688.45
	Очистка подвалов от мусора	м2	477.300	5.728	549.85			549.85
	15мк-н - 51		477.300	5.728	549.85	0		549.85
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1000.000	10.000	1138.60			1138.60
	15мк-н - 51		1000.000	10.000	1138.60	0		1138.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		35.000	29.340	3768.72		132.37	3901.09
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	15мк-н - 51		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	128.45			128.45
	15мк-н - 51		2.000	1.000	128.45	0		128.45
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		132.37	2745.04
	15мк-н - 51		1.000	20.340	2612.67	3.652	132.37	2745.04
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Паранит 3мм	кг				0.252	26.17	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		12.800	3.686	419.73			419.73
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.800	3.686	419.73			419.73
	15мк-н - 51		12.800	3.686	419.73	0		419.73
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1979.367	54.132	5971.56		2277.03	8248.59
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1950.000	19.500	2049.84		38.99	2088.83
	15мк-н - 51		1950.000	19.500	2049.84	4.3095	38.99	2088.83
	Леска 3,0	м				4.2705	24.17	
	Масло SHTIL	л				0.039	14.82	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		974.38	985.84
	15мк-н - 51		1.000	0.110	11.46	1.455	974.38	985.84
	Песок раств.	т				1.455	974.38	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.560	0.351	40.94		37.60	78.54
	15мк-н - 51		2.560	0.351	40.94	0.5018	37.60	78.54
	Олифа	кг				0.1024	5.73	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.3994	31.87	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	1.007	1.309	136.36		23.60	159.96
	15мк-н - 51		1.007	1.309	136.36	0.3187	23.60	159.96
	Олифа	кг				0.077	4.31	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.2417	19.29	
	Разборка штакета	м2	4.800	2.942	335.02			335.02
	15мк-н - 51		4.800	2.942	335.02	0		335.02
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	16.000	20.800	2368.29		1202.46	3570.75
	15мк-н - 51		16.000	20.800	2368.29	2.096	1202.46	3570.75
	Брусok 50*50*6000	м3				0.08	510.80	
	Гвозди 2,5*50	кг				1.92	91.28	
	Доска обрeзн.25*4000	м3				0.096	600.38	
	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	дерев	4.000	9.120	1029.65			1029.65
	15мк-н - 51		4.000	9.120	1029.65	0		1029.65
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		178.900	53.844	6170.99		746.04	6917.03
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	110.000	31.680	3607.08			3607.08
	15мк-н - 51		110.000	31.680	3607.08	0		3607.08
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	41.400	0.414	47.14			47.14
	15мк-н - 51		41.400	0.414	47.14	0		47.14
	Переновка водосточных труб: с люлек	м	10.000	12.500	1441.25		4.54	1445.79
	15мк-н - 51		10.000	12.500	1441.25	0.1	4.54	1445.79
	Проволока вязальная	кг				0.1	4.54	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	269.74		5.23	274.97
	15мк-н - 51		2.000	2.100	269.74	0.12	5.23	274.97
	Гвозди 40*2	кг				0.12	5.23	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	1.000	0.430	46.90		51.85	98.75
	15мк-н - 51		1.000	0.430	46.90	1.004	51.85	98.75
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	51.67	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	119.55		440.57	560.12
	15мк-н - 51		2.500	1.050	119.55	2.0125	440.57	560.12
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	440.00	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	5.000	2.115	240.81		1.13	241.94
	15мк-н - 51		5.000	2.115	240.81	0.025	1.13	241.94
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	3.000	1.830	208.36		1.50	209.86
	15мк-н - 51		3.000	1.830	208.36	6	1.50	209.86
	Саморез 3,5*25	шт				6	1.50	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	142.00		0.54	142.54
	15мк-н - 51		3.000	1.302	142.00	0.012	0.54	142.54
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	1.000	0.423	48.16		240.68	288.84
	15мк-н - 51		1.000	0.423	48.16	3	240.68	288.84
	Отметы водосточные	шт				1	240.00	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0.68	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		113.617	82.799	9968.56		2387.33	12355.89
	Запуск системы отопления	1000 м	6.903	10.078	1294.57			1294.57
	15мк-н - 51		6.903	10.078	1294.57	0		1294.57
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.250	3.792	494.43		1473.79	1968.22
	15мк-н - 51		0.250	3.792	494.43	4.485	1473.79	1968.22
	Скотч 50мм/66 м	шт				4.175	204.57	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.31	1269.22	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ,:диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	1.664	1.364	159.29		23.81	183.10
	15мк-н - 51		1.664	1.364	159.29	0.4542	23.81	183.10
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.4093	21.29	
	Олифа	кг				0.0449	2.52	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	6.000	24.000	3082.80			3082.80
	15мк-н - 51		6.000	24.000	3082.80	0		3082.80
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	86.000	31.820	3470.29			3470.29
	15мк-н - 51		86.000	31.820	3470.29	0		3470.29
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	5.000	2.900	383.93		7.29	391.22
	15мк-н - 51		5.000	2.900	383.93	1.35	7.29	391.22
	Цемент	кг				1.35	7.29	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.800	2.635	300.04			300.04

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 51		1.800	2.635	300.04	0		300.04
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	119.46		196.52	315.98
	15мк-н - 51		1.000	0.930	119.46	1.007	196.52	315.98
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.000	0.990	127.16		55.18	182.34
	15мк-н - 51		1.000	0.990	127.16	0.0017	55.18	182.34
	Труба 20	т				0.0017	55.18	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.000	0.990	112.72		55.18	167.90
	15мк-н - 51		1.000	0.990	112.72	0.0017	55.18	167.90
	Труба 20	т				0.0017	55.18	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	141.29		172.52	313.81
	15мк-н - 51		1.000	1.100	141.29	2.007	172.52	313.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	155.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	141.29		230.52	371.81
	15мк-н - 51		1.000	1.100	141.29	2.007	230.52	371.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д 20	шт				1	34.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	141.29		172.52	313.81
	15мк-н - 51		1.000	1.100	141.29	2.007	172.52	313.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	155.00	
	Итого:		3823.51	266.030	31061.11	72.58	6940.62	38001.73

Сдал: Виткина Д.Г. Виткина Д.Г.
подпись МП

Исполнитель: Ю. В. Давыденко

Принял: _____
подпись МП

Представитель собственника ИКФ № 51, 15-м-р 1633 Рубцово. Д. 2

Давыденко