

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строеие "15мк-н - 8". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)".

По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда".

По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строеие / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		17.809	21.506	2611.95			2611.95
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.200	4.400	565.18			565.18
	15мк-н - 8		2.200	4.400	565.18	0		565.18
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.292	5.959	765.46			765.46
	15мк-н - 8		2.292	5.959	765.46	0		765.46
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.741	0.830	106.60			106.60
	15мк-н - 8		0.741	0.830	106.60	0		106.60
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.646	7.224	822.58			822.58
	15мк-н - 8		4.646	7.224	822.58	0		822.58
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.930	3.093	352.13			352.13
	15мк-н - 8		7.930	3.093	352.13	0		352.13
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		11.600	11.444	1255.19		2298.12	3553.31
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	1.600	0.544	56.66			56.66
	15мк-н - 8		1.600	0.544	56.66	0		56.66
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	4.000	3.640	414.45			414.45
	15мк-н - 8		4.000	3.640	414.45	0		414.45
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	6.000	7.260	784.08		2298.12	3082.20
	15мк-н - 8		6.000	7.260	784.08	30.738	2298.12	3082.20
	Гвозди 1,6*25	кг				0.018	0.91	
	Стекло 4мм	м2				6.24	2199.29	
	Штапик оконный	м				24.48	97.92	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	15мк-н - 8		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	15мк-н - 8		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		30.000	8.640	983.75			983.75
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	30.000	8.640	983.75			983.75
	15мк-н - 8		30.000	8.640	983.75	0		983.75
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2950.000	29.500	3101.04			3101.04
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2950.000	29.500	3101.04			3101.04
	15мк-н - 8		2950.000	29.500	3101.04	0		3101.04
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		55.500	19.660	2269.11		638.35	2907.46
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	50.000	14.400	1639.58			1639.58
	15мк-н - 8		50.000	14.400	1639.58	0		1639.58
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	269.74			269.74
	15мк-н - 8		2.000	2.100	269.74	0		269.74
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	1.000	0.610	69.45		240.18	309.63
	15мк-н - 8		1.000	0.610	69.45	1.004	240.18	309.63
	Отметы водосточные	шт				1	240.00	
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	2.500	2.550	290.34		398.17	688.51
	15мк-н - 8		2.500	2.550	290.34	2.0125	398.17	688.51
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	397.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		125.200	123.828	15133.42			15133.42
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.600	18.036	2316.72			2316.72
	15мк-н - 8		3.600	18.036	2316.72	0		2316.72
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	121.600	105.792	12816.70			12816.70
	15мк-н - 8		121.600	105.792	12816.70	0		12816.70

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		103.491	128.118	16069.90		4788.08	20857.98
	Запуск системы отопления	1000 м	12.163	17.758	2281.01			2281.01
	15мк-н - 8		12.163	17.758	2281.01	0		2281.01
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	395.54		1053.88	1449.42
	15мк-н - 8		0.200	3.034	395.54	3.588	1053.88	1449.42
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	890.22	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.200	3.034	395.54		1053.88	1449.42
	15мк-н - 8		0.200	3.034	395.54	3.588	1053.88	1449.42
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	890.22	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	14.928	59.712	7670.01			7670.01
	15мк-н - 8		14.928	59.712	7670.01	0		7670.01
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2017.61			2017.61
	15мк-н - 8		50.000	18.500	2017.61	0		2017.61
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	4.000	3.720	477.83		386.08	863.91
	15мк-н - 8		4.000	3.720	477.83	4.028	386.08	863.91
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	380.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		607.59	1204.88
	15мк-н - 8		5.000	4.650	597.29	5.035	607.59	1204.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	600.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		193.04	431.96
	15мк-н - 8		2.000	1.860	238.92	2.014	193.04	431.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	190.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	5.000	5.450	700.05		571.36	1271.41
	15мк-н - 8		5.000	5.450	700.05	5.0119	571.36	1271.41
	Резьба ду25	шт				5	85.00	
	Труба 25	т				0.0119	486.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.000	4.950	635.83		350.89	986.72
	15мк-н - 8		5.000	4.950	635.83	5.0083	350.89	986.72
	Резьба Ду20	шт				5	75.00	
	Труба 20	т				0.0083	275.89	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	5.000	5.450	660.27		571.36	1231.63
	15мк-н - 8		5.000	5.450	660.27	5.0119	571.36	1231.63
	Резьба ду25	шт				5	85.00	
	Труба 25	т				0.0119	486.36	
	Итого:		3326.60	371.036	44916.15	77.14	8044.70	52960.85

Сдал:

подпись

МП

И.С.Тихонов №90-15
Ю.А.Михайлов *Д.В.Савицкий ЮК*

Принял:

подпись

МП

Смазанный по дому
Шовен А.И. *А.И.Шовен*