

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "177 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 15		16441.382	654.235	76176.85	124.9912	18948.96	95125.81
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		16173.036	411.157	45665.51		17111.94	62777.45
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		22.936	45.483	5507.61			5507.61
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.040	8.160	1048.15			1048.15
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.791	9.857	1266.08			1266.08
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.007	1.128	144.87			144.87
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.375	22.936	2611.52			2611.52
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	8.723	3.402	436.99			436.99
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		15.000	18.150	1960.20		5745.29	7705.49
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	15.000	18.150	1960.20		5745.29	7705.49
	Гвозди 1,6*25	кг				0.045	2.27	
	Стекло 4мм	м2				15.6	5498.22	
	Штапик оконный	м				61.2	244.80	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3709.600	39.610	4344.22			4344.22
	Очистка подвалов от мусора	м2	780.000	9.360	898.56			898.56
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2927.800	29.278	3333.59			3333.59
	Ремонт металлических решеток входов в подвал, подвальных окон	м	1.800	0.972	112.07			112.07
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		8770.200	128.691	13736.25		9163.57	22899.82
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	8723.000	87.230	9169.62			9169.62
	Заполнение клумб грунтом	клумб	6.000	0.600	62.50		6213.56	6276.06
	Грунт	т				7.8	6213.56	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	258.32		116.52	374.84

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	109.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.200	1.671	195.12		239.35	434.47
	Олифа	кг				0.488	27.33	
	Уайт-спирит	л				0.549	37.88	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.9032	174.14	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	18.000	23.400	2664.32		1352.77	4017.09
	Брусok 50*50*6000	м3				0.09	574.65	
	Гвозди 2,5*50	кг				2.16	102.69	
	Доска обрeзн.25*4000	м3				0.108	675.43	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	5.000	8.250	859.32		625.79	1485.11
	Доска обрeзная 40 мм	м3				0.06	332.76	
	Шуруп 30*3	кг				0.05	2.03	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3	291.00	
	Ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой поврежденных досок, труб с последующей окраской	1 качел	1.000	4.950	515.59			515.59
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		3655.300	179.223	20117.23		2203.08	22320.31
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 крс	8.000	0.160	18.45		291.20	309.65
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				2.08	291.20	
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек.	м2	360.000	103.680	11805.00			11805.00
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1895.300	18.953	2157.99			2157.99
	Очистка чердаков от мусора	м2	1350.000	16.200	1555.20			1555.20
	Ремонт шиферной кровли(поднятие сползших листов шифера)	м2	30.000	27.990	3186.94			3186.94
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	12.000	12.240	1393.65		1911.88	3305.53
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	
	Труба в/сточная L 1250	шт				9.6	1908.48	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		268.346	243.078	30511.34		1837.02	32348.36
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		5.13	4524.52
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		5.268	26.393	4102.22			4102.22
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.268	26.393	4102.22			4102.22
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		222.078	180.345	21889.73		1831.89	23721.62
	Запуск системы отопления	1000 м	20.411	29.800	3827.82			3827.82
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		459.74	657.51
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	17.567	70.268	9025.92			9025.92
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	160.000	59.200	6456.35			6456.35
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	12.000	8.400	948.36		13.92	962.28
	Цемент	кг				3.48	13.92	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		193.04	431.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	190.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	955.67		972.15	1927.82
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	960.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		193.04	431.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	190.00	
	Итого:		16441.38	654.235	76176.85	124.99	18948.96	95125.81

Сдал: Лит Проходимова
подпись МП

Инженер ЖЭУ-2
Сулф О.В. Сулфонова

Принял: Бел-Боршова
подпись МП