

## Ведомость по планируемым работам

С 01 01 16 по 31 12 16

По Строению "177 квартал - 17". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 17		9470.889	433.650	51795.64	117.6683	13085.60	64881.24
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>9303.905</b>	<b>280.039</b>	<b>32485.72</b>		<b>3058.33</b>	<b>35544.05</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>10.605</b>	<b>21.796</b>	<b>2603.57</b>			<b>2603.57</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.125	4.500	578.02			578.02
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	0.704	1.830	235.11			235.11
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.387	0.433	55.67			55.67
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.324	13.448	1531.14			1531.14
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.065	1.585	203.63			203.63
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>7.500</b>	<b>10.885</b>	<b>1239.37</b>		<b>2246.08</b>	<b>3485.45</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	75.15		91.18	166.33
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	79.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	1.000	1.700	193.56		31.70	225.26
	Шпингалет	шт				1	15.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	5.500	8.525	970.66		2123.20	3093.86
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0275	1.39	
	Стекло 4мм	м2				5.665	1987.17	
	Штапик оконный	м				33.66	134.64	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>696.000</b>	<b>6.960</b>	<b>792.47</b>			<b>792.47</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	696.000	6.960	792.47			792.47
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>85.800</b>	<b>48.992</b>	<b>6678.56</b>		<b>121.60</b>	<b>6800.16</b>
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	85.800	48.992	6678.56		121.60	6800.16
	Песок раств.	т				0.1197	50.65	
	Цемент	кг				10.4333	70.95	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>8137.000</b>	<b>85.290</b>	<b>9018.16</b>		<b>20.83</b>	<b>9038.99</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	8130.000	81.300	8546.26			8546.26
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	7.000	3.990	471.90		20.83	492.73
	Пудра алюминиевая	кг				0.084	12.32	
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>352.000</b>	<b>101.376</b>	<b>11542.67</b>			<b>11542.67</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	352.000	101.376	11542.67			11542.67
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</b>		<b>3.000</b>	<b>0.660</b>	<b>79.01</b>		<b>46.20</b>	<b>125.21</b>
	Ремонт загрузочных люков мусоропроводов	шт	3.000	0.660	79.01		46.20	125.21
	Болт 10*80	шт				6	4.20	
	Гайка	шт				6	42.00	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>12.000</b>	<b>4.080</b>	<b>531.91</b>		<b>623.62</b>	<b>1155.53</b>
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	12.000	4.080	531.91		623.62	1155.53
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				2.784	623.62	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>166.984</b>	<b>153.611</b>	<b>19309.92</b>		<b>10027.27</b>	<b>29337.19</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>36.000</b>	<b>34.340</b>	<b>4410.97</b>			<b>4410.97</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>2.000</b>	<b>10.020</b>	<b>1557.41</b>		<b>0.09</b>	<b>1557.50</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.000	10.020	1557.41		0.09	1557.50
	Лен сантехнический	кг				0.0004	0.09	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>128.984</b>	<b>109.251</b>	<b>13341.54</b>		<b>10027.18</b>	<b>23368.72</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	8.889	12.978	1667.01			1667.01
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.176	16.704	2145.63			2145.63
	Очистка внутреннего водостока	м	24.000	8.880	968.45			968.45
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1614.09			1614.09
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	4.000	2.800	316.12		7.07	323.19
	Цемент	кг				1.16	7.07	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	8.889	13.013	1481.72			1481.72
	Смена вентиля ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентиля отопления диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	909.43		1069.41	1978.84
	Лен сантехнический	кг				0.072	15.62	
	Олифа	кг				0.072	3.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	1050.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	716.75		515.32	1232.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	504.00	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм	шт	6.000	5.580	716.75		641.32	1358.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаровый кран ду 20	шт				6	630.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	716.75		515.32	1232.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	504.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	6.000	5.580	716.75		641.32	1358.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	630.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	5.000	5.500	706.47		712.59	1419.06
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Сгон д-15	шт				5	105.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	600.00	
	<b>Итого:</b>		<b>9470.89</b>	<b>433.650</b>	<b>51795.64</b>	<b>117.67</b>	<b>13085.60</b>	<b>64881.24</b>

Сдал:

*Т. Н. Проходанова*

подпись

МП

Принял:

*К. В. 5 Окунь / Коротченко*

подпись

МП

*Инженер ЖЭО-2*

*Окунь*

- Включить в план пункт*
- 1. Ремонт текущих работ по воздуху*
  - 2. Остеклить в подезде окна и рамы из цельным стеклом.*
  - 3. Заменить перила на 10м 2ом эта.*

*О. В. Сушкова*