

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "178 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 13		6146.591	228.432	55054.86	32.6084	2110.99	57165.85
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		6073.917	139.289	43439.43		2105.86	45545.29
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		15.117	24.531	2970.39			2970.39
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	524.08			524.08
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.704	4.430	569.08			569.08
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.492	0.551	70.78			70.78
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.981	12.381	1409.69			1409.69
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.920	3.089	396.76			396.76
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		5.000	4.310	462.87		1149.05	1611.92
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	2.000	0.680	70.83			70.83
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	3.000	3.630	392.04		1149.05	1541.09
	Гвозди 1,6*25	кг				0.009	0.45	
	Стекло 4мм	м2				3.12	1099.64	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1328.800	13.288	1512.97			1512.97
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1328.800	13.288	1512.97			1512.97
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		12.000	2.170	246.33		78.82	325.15
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	7.000	1.120	122.15		11.90	134.05
	Известь	кг				1.4	11.90	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	5.000	1.050	124.18		66.92	191.10
	Олифа	кг				0.1	5.60	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.73	61.32	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта полов помещен общего пользования</i>		10.000	4.700	535.14		60.40	595.54

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	10.000	4.700	535.14		60.40	595.54
	Цемент	кг				11.1844	60.40	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений</b>		<b>4582.000</b>	<b>54.730</b>	<b>5776.73</b>		<b>817.59</b>	<b>6594.32</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4571.000	45.710	4805.03			4805.03
	Заполнение песочницы песком	песочи	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	4.000	2.280	269.66		3.16	272.82
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	1.000	1.630	169.78		41.63	211.41
	Олифа	кг				0.1	5.26	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.39	36.37	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		16.55	89.46
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.45	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	2.000	3.060	318.73		79.31	398.04
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	69.84	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>120.000</b>	<b>34.560</b>	<b>3935.00</b>			<b>3935.00</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	3935.00			3935.00
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>28000.00</b>			<b>28000.00</b>
	Текущий ремонт подъезда	подъезд	1.000	1.000	28000.00			28000.00
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>72.674</b>	<b>89.143</b>	<b>11615.43</b>		<b>5.13</b>	<b>11620.56</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>28.340</b>	<b>3491.79</b>		<b>5.13</b>	<b>3496.92</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		37.074	47.777	6099.01			6099.01
	Запуск системы отопления	1000 м	9.102	13.289	1706.96			1706.96
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.972	31.888	4096.01			4096.01
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соеди	20.000	2.600	296.04			296.04
	Итого:		6146.59	228.432	55054.86	32.61	2110.99	57165.85

Сдал: Сурт / Прохорова /  
подпись МП

кв. № 33 Принял: Олеся Самоковская О.В.  
подпись МП

Инженер МЭО-2 Сурт Сушова О.В.