

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "178 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 14		6425.101	253.058	54768.35	13.178	845.61	55613.96
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		6372.353	166.407	43435.08		840.48	44275.56
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		14.053	23.874	2890.15			2890.15
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	524.08			524.08
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.708	4.441	570.42			570.42
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.491	0.550	70.63			70.63
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.889	12.095	1377.11			1377.11
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.945	2.708	347.91			347.91
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.000	2.000	224.42			224.42
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	1.000	0.340	35.41			35.41
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок	шт	2.000	1.660	189.01			189.01
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1328.800	13.288	1512.97			1512.97
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1328.800	13.288	1512.97			1512.97
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		12.000	2.170	246.33		78.82	325.15
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	7.000	1.120	122.15		11.90	134.05
	Известь	кг				1.4	11.90	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	5.000	1.050	124.18		66.92	191.10
	Олифа	кг				0.1	5.60	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.73	61.32	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта полов помещен общего пользования		5.000	2.350	267.57		48.53	316.10
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	5.000	2.350	267.57		48.53	316.10
	Цемент	кг				8.987	48.53	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		4828.000	68.510	7206.36		713.13	7919.49
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4816.000	48.160	5062.58			5062.58
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	3.000	1.710	202.24		2.37	204.61
	Олифа	кг				0.045	2.37	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		16.55	89.46
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.45	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	318.73		79.31	398.04
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	69.84	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок, труб)	шт	4.000	13.640	1420.74		553.54	1974.28
	Доска обрешная 40 мм	м3				0.048	266.21	
	Труба ду 32	т				0.008	285.71	
	Шуруп 30*3	кг				0.04	1.62	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		180.500	53.215	6087.28			6087.28
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 крс	17.000	0.340	39.20			39.20
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	150.000	43.200	4918.75			4918.75
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	12.500	8.625	994.46			994.46
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	1.000	1.050	134.87			134.87
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	25000.00			25000.00
	Текущий ремонт подъезда	подье	1.000	1.000	25000.00			25000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		52.748	86.651	11333.27		5.13	11338.40
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79		5.13	3496.92
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		17.148	45.285	5816.85			5816.85
	Запуск системы отопления	1000 м	9.176	13.397	1720.84			1720.84
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.972	31.888	4096.01			4096.01
	Итого:		6425.10	253.058	54768.35	13.18	845.61	55613.96

Сдал: Сурт Прохорова
подпись МП

Принял: И.В. Сущкова
подпись МП

инженер ЖЭД-2 Сурт - И.В. Сущкова