

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "178 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 16		5787.702	244.645	57628.59	96.0755	14048.94	71677.53
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		5734.104	162.900	46574.07		14048.94	60623.01
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		194.804	42.627	5245.20			5245.20
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.400	9.600	1233.12			1233.12
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.498	6.495	834.26			834.26
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.298	1.454	186.74			186.74
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1017.32			1017.32
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.074	15.780	1796.72			1796.72
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.534	1.378	177.04			177.04
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.000	3.630	392.04		1149.05	1541.09
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	3.000	3.630	392.04		1149.05	1541.09
	Гвозди 1,6*25	кг				0.009	0.45	
	Стекло 4мм	м2				3.12	1099.64	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1918.800	19.188	2184.75			2184.75
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1918.800	19.188	2184.75			2184.75
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		25.000	36.500	4316.85		11502.41	15819.26
	Ремонт бетонной отмостки	м2	25.000	36.500	4316.85		11502.41	15819.26
	Бетон М-100	м3				2.5	8087.50	
	Гвозди 1,8*32	кг				5	224.90	
	Гравий	т				1.25	250.01	
	Доска 150*25*4	м3				0.6	2940.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		33.000	8.150	932.32		322.74	1255.06
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	13.000	2.080	226.84		22.10	248.94
	Известь	кг				2.6	22.10	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Простая масляная окраска ранее окр стен:с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	м2	11.000	4.180	481.95		180.18	662.13
	Олифа	кг				0.462	25.87	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.837	154.31	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	9.000	1.890	223.53		120.46	343.99
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.314	110.38	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		13.000	6.800	733.01		500.16	1233.17
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	3.000	1.500	170.79		163.20	333.99
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.02	163.20	
	Устройство покрытий крылец:бетонных толщиной 30 мм	м2	10.000	5.300	562.22		336.96	899.18
	Цемент	кг				62.4	336.96	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3545.500	45.005	4769.90		574.58	5344.48
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3534.000	35.340	3714.94			3714.94
	Заполнение песочницы песком	песочн	0.500	0.055	5.73		307.79	313.52
	Песок раств.	т				0.7275	307.79	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	6.000	3.420	404.48		4.55	409.03
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.09	4.55	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	3.000	4.950	515.59		200.88	716.47
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.036	199.66	
	Шуруп 30*3	кг				0.03	1.22	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	28000.00			28000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	28000.00			28000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		53.598	81.745	11054.52			11054.52
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79			3491.79

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19			2464.19
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление горячее водосн)		5.200	26.052	4049.26			4049.26
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.200	26.052	4049.26			4049.26
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		15.398	27.353	3513.47			3513.47
	Запуск системы отопления	1000 м	13.480	19.681	2528.00			2528.00
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	1.918	7.672	985.47			985.47
	Итого:		5787.70	244.645	57628.59	96.08	14048.94	71677.53

Сдал: Ерт / Проходимова /
подпись МП

Принял: кв №20. Сешф - Визарова Т.Н.
подпись МП

Инженер №20-2 Сешф - Сушкова ОВ.