

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "178 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 9		4062.728	327.848	89920.91	168.1169	12848.39	102769.30
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>3900.270</b>	<b>136.324</b>	<b>65652.60</b>		<b>4773.82</b>	<b>70426.42</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>7.470</b>	<b>20.135</b>	<b>2420.93</b>			<b>2420.93</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.510	2.040	262.04			262.04
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.480	0.538	69.05			69.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.642	11.327	1289.65			1289.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.520	0.203	26.05			26.05
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользо</b>		<b>16.500</b>	<b>19.205</b>	<b>2154.77</b>		<b>3617.52</b>	<b>5772.29</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	3.000	1.980	225.44		249.18	474.62
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				3	237.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	3.000	5.100	580.69		62.70	643.39
	Шпингалет	шт				3	46.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	2.000	0.480	54.65		45.73	100.38
	Притвор.планка 2000мм	шт				2.26	45.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.014	0.53	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.000	6.200	705.93		1544.14	2250.07
	Гвозди 1,6*25	кг				0.02	1.01	
	Стекло 4мм	м2				4.12	1445.21	
	Штапик оконный	м				24.48	97.92	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	4.500	5.445	588.06		1715.77	2303.83
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0135	0.68	
	Стекло 4мм	м2				4.68	1641.65	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1308.000</b>	<b>13.080</b>	<b>1489.29</b>			<b>1489.29</b>

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1308.000	13.080	1489.29			1489.29
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>124.000</b>	<b>23.560</b>	<b>3211.70</b>		<b>174.10</b>	<b>3385.80</b>
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	124.000	23.560	3211.70		174.10	3385.80
	Цемент	кг				32.24	174.10	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>33.100</b>	<b>6.300</b>	<b>725.91</b>		<b>290.88</b>	<b>1016.79</b>
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	13.020	2.083	227.19		22.13	249.32
	Известь	кг				2.604	22.13	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	20.080	4.217	498.72		268.75	767.47
	Олифа	кг				0.4016	22.49	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.9317	246.26	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>2322.200</b>	<b>35.524</b>	<b>3764.08</b>		<b>452.07</b>	<b>4216.15</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2300.000	23.000	2417.76			2417.76
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	7.000	4.340	452.05		190.59	642.64
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.1	184.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.200	2.964	350.55			350.55
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	8.000	1.920	199.99		127.57	327.56
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.36	119.68	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	2.000	3.300	343.73		133.91	477.64
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.024	133.10	
	Шуруп 30*3	кг				0.02	0.81	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>88.000</b>	<b>16.520</b>	<b>1885.92</b>		<b>239.25</b>	<b>2125.17</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	60.000	4.800	546.53			546.53
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	20.000	5.760	655.83			655.83
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	5.000	3.450	397.78		2.27	400.05
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створс	2.000	1.900	216.33		4.80	221.13
	Саморез 3,5*16	шт				40	4.80	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	1.000	0.610	69.45		232.18	301.63
	Отметы водосточные	шт				1	232.00	
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>50000.00</b>			<b>50000.00</b>
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	2.000	50000.00			50000.00
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>162.458</b>	<b>191.524</b>	<b>24268.31</b>		<b>8074.57</b>	<b>32342.88</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>36.000</b>	<b>34.340</b>	<b>4410.97</b>			<b>4410.97</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</b>		<b>3.200</b>	<b>16.032</b>	<b>2491.85</b>		<b>0.14</b>	<b>2491.99</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Лен сантехнический	кг				0.0006	0.14	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>123.258</b>	<b>141.152</b>	<b>17365.49</b>		<b>8074.43</b>	<b>25439.92</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	9.290	13.563	1742.22			1742.22
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.648	62.592	8039.94			8039.94
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметр 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	9.290	13.601	1548.56			1548.56
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	454.71		541.18	995.89
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	525.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0,024	5.21	
	Олифа	кг				0,024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		261.43	619.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	3.000	2.790	358.37		324.43	682.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		261.43	619.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	358.37		324.43	682.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	8.000	7.920	901.77		432.76	1334.53
	Труба 20	т				0.0133	424.22	
	Электроды МР-3 ду4	кг				0.152	8.54	
	<b>Итого:</b>		<b>4062.73</b>	<b>327.848</b>	<b>89920.91</b>	<b>168.12</b>	<b>12848.39</b>	<b>102769.30</b>

Сдал: Т. Н. Прохоранова  
подпись МП

Инженер ИСЭО-2  
О. В. Сушкова

Принял:

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
-----------------	-------------------------------	-----	-------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	----------------------	-------

Принял: С. Н. Проходкина Т. Н. Проходкина  
подпись МП

кв 42 ~~Тема~~ Теряков

инженер ИС 70-2 С. В. Сушкова О. В. Сушкова