

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "179 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		1.698	4.415	567.08			567.08
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.698	4.415	567.08			567.08
	179 квартал - 1		1.698	4.415	567.08	0		567.08
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		1.600	0.544	56.66			56.66
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	1.600	0.544	56.66			56.66
	179 квартал - 1		1.600	0.544	56.66	0		56.66
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		40.000	7.600	1036.03		56.16	1092.19
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	40.000	7.600	1036.03		56.16	1092.19
	179 квартал - 1		40.000	7.600	1036.03	10.4	56.16	1092.19
	Цемент	кг				10.4	56.16	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	179 квартал - 1		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	179 квартал - 1		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		28.700	7.063	817.64		215.88	1033.52
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	18.000	2.880	316.86		64.03	380.89
	179 квартал - 1		18.000	2.880	316.86	4.158	64.03	380.89
	Шпаклевка	кг				4.158	64.03	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	9.900	2.079	245.88		132.50	378.38
	179 квартал - 1		9.900	2.079	245.88	1.6434	132.50	378.38

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.198	11.09	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.4454	121.41	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	0.800	2.104	254.90		19.35	274.25
	179 квартал - 1		0.800	2.104	254.90	3.584	19.35	274.25
	Цемент	кг				3.584	19.35	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		68.000	11.560	1271.83		2635.00	3906.83
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	68.000	11.560	1271.83		2635.00	3906.83
	179 квартал - 1		68.000	11.560	1271.83	34	2635.00	3906.83
	Краска фасадная белая	кг				34	2635.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		826.000	8.260	868.29			868.29
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	826.000	8.260	868.29			868.29
	179 квартал - 1		826.000	8.260	868.29	0		868.29
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		3.250	1.745	198.69		480.28	678.97
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	138.91		480.00	618.91
	179 квартал - 1		2.000	1.220	138.91	2	480.00	618.91
	Отметы водосточные	шт				2	480.00	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	1.250	0.525	59.78		0.28	60.06
	179 квартал - 1		1.250	0.525	59.78	0.0062	0.28	60.06
	Проволока вязальная	кг				0.0062	0.28	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		4.040	20.240	3145.96			3145.96
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.040	20.240	3145.96			3145.96
	179 квартал - 1		4.040	20.240	3145.96	0		3145.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		29.823	89.812	11536.34		243.04	11779.38
	Запуск системы отопления	1000 м	9.189	13.416	1723.27			1723.27
	179 квартал - 1		9.189	13.416	1723.27	0		1723.27
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	18.634	74.536	9574.15			9574.15
	179 квартал - 1		18.634	74.536	9574.15	0		9574.15

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		243.04	481.96
	179 квартал - 1		2.000	1.860	238.92	2.014	243.04	481.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	240.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		30.000	4.200	556.04		25.92	581.96
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	30.000	4.200	556.04		25.92	581.96
	179 квартал - 1		30.000	4.200	556.04	4.8	25.92	581.96
	Цемент	кг				4.8	25.92	
	Итого:		1066.11	183.779	23546.35	72.71	3976.43	27522.78

Сдал: управдом Гусьмагенок М. В. Пн
подпись МП

Принял: свч Ершов Е. В. Пн
подпись МП

инженер ЖЭО-2
Суржова О. В.
Сурж -