

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "182 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору

"договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 14		2425.553	236.072	28937.16	55.6125	3731.81	32668.97
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2313.400	119.630	14193.06		1097.11	15290.17
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.900	18.245	2207.54			2207.54
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	3.280	421.32			421.32
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	567.75			567.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	56.68			56.68
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.000	9.330	1062.31			1062.31
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.986	0.774	99.48			99.48
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		1.000	1.550	176.48		389.70	566.18
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.000	1.550	176.48		389.70	566.18
	Гвозди 1,6*25	кг				0.005	0.25	
	Стекло 4мм	м2				1.03	352.73	
	Штапик оконный	м				6.12	36.72	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		144.000	27.360	3729.71		202.18	3931.89
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	144.000	27.360	3729.71		202.18	3931.89
	Цемент	кг				37.44	202.18	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1986.500	19.915	2093.41		307.79	2401.20
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1986.000	19.860	2087.68			2087.68
	Заполнение песочницы песком	песочн	0.500	0.055	5.73		307.79	313.52
	Песок раств.	т				0.7275	307.79	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		174.000	52.560	5985.92		197.44	6183.36
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	150.000	43.200	4918.75			4918.75
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	12.000	8.280	954.68		5.44	960.12

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проволока вязальная	кг				0.12	5.44	
	Прозмазка фальцев желобов, свесов, примыканий	м	12.000	1.080	112.49		192.00	304.49
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.2	192.00	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		112.153	116.442	14744.10		2634.70	17378.80
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79			3491.79
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19			2464.19
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		76.553	75.076	9227.68		2634.70	11862.38
	Запуск системы отопления	1000 м	7.449	10.875	1396.96			1396.96
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.500	7.585	988.86		2634.70	3623.56
	Скотч 50мм/66 м	шт				8.35	409.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.62	2225.55	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	8.604	34.416	4420.73			4420.73
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	Итого:		2425.55	236.072	28937.16	55.61	3731.81	32668.97

Сдал: И.М. Проходасова
подпись МП

Принял: Ч.Бай-Байшев Т.С.
подпись МП

инженер тех. 2 Сулф-Сулфова О.В.