

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "182 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 15		615.306	200.690	44537.08	35.0001	3323.33	47860.41
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		501.382	91.814	30779.42		3008.77	33788.19
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		7.882	18.189	2201.17			2201.17
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	3.280	421.32			421.32
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	567.75			567.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	56.68			56.68
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.982	9.274	1055.94			1055.94
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.986	0.774	99.48			99.48
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		2.000	3.100	352.97		779.41	1132.38
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.000	3.100	352.97		779.41	1132.38
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				2.06	705.47	
	Штапик оконный	м				12.24	73.44	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		7.000	1.120	122.15		11.90	134.05
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	7.000	1.120	122.15		11.90	134.05
	Известь	кг				1.4	11.90	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта полов помещен общего пользования</i>		4.000	1.880	214.06		38.82	252.88
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	4.000	1.880	214.06		38.82	252.88
	Цемент	кг				7.1896	38.82	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		380.500	3.855	405.19		307.79	712.98
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	380.000	3.800	399.46			399.46
	Заполнение песочницы песком	песочн	0.500	0.055	5.73		307.79	313.52
	Песок раств.	т				0.7275	307.79	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		60.000	17.280	1967.50			1967.50
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	60.000	17.280	1967.50			1967.50
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		3.000	33.150	3920.65			3920.65
	Ремонт металлических ограждений: средний	м2	3.000	33.150	3920.65			3920.65
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		36.000	12.240	1595.73		1870.85	3466.58
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	36.000	12.240	1595.73		1870.85	3466.58
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				8.352	1870.85	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	20000.00			20000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	20000.00			20000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		113.924	108.876	13757.66		314.56	14072.22
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79			3491.79
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19			2464.19
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		78.324	67.510	8241.24		314.56	8555.80
	Запуск системы отопления	1000 м	7.392	10.792	1386.27			1386.27
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.932	31.728	4075.46			4075.46
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	119.46		96.52	215.98
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	95.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	119.46		121.52	240.98
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаровый кран ду 20	шт				1	120.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	119.46		96.52	215.98
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	95.00	
	Итого:		615.31	200.690	44537.08	35.00	3323.33	47860.41

Сдал: С.М. Прохоренкова
подпись МП

Принял: К.В.З. Аносов
подпись МП

инженер ЖЭО-2 Сушкова О.В. Сушкова