

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "182 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 7		2828.633	309.219	36702.57	93.6535	17340.77	54043.34
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2710.739	178.037	19935.81		16005.44	35941.25
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.239	24.032	2909.48			2909.48
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.080	4.320	554.90			554.90
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.520	0.582	74.81			74.81
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.911	12.163	1384.90			1384.90
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.410	0.940	120.73			120.73
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования		6.500	3.445	365.45		460.43	825.88
	Устройство покрытий полов: бетонных толщиной 30 мм	м2	6.500	3.445	365.45		460.43	825.88
	Бетон М-100	м3				0.2015	460.43	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		12.000	6.360	674.67		404.35	1079.02
	Устройство покрытий крылец:бетонных толщиной 30 мм	м2	12.000	6.360	674.67		404.35	1079.02
	Цемент	кг				74.88	404.35	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2430.000	70.300	7571.96		15140.40	22712.36
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2410.000	24.100	2533.39			2533.39
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	20.000	46.200	5038.57		15140.40	20178.97
	Ограждение метал. 2м	шт				10	14658.80	
	Олифа	кг				1.4	78.40	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.8	403.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		252.000	73.900	8414.25		0.26	8414.51
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	250.000	72.000	8197.92			8197.92
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створ	2.000	1.900	216.33		0.26	216.59
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		117.894	131.182	16766.76		1335.33	18102.09
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79			3491.79
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19			2464.19
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		3.600	18.036	2803.33			2803.33
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.600	18.036	2803.33			2803.33
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		81.294	84.806	10471.64		1335.33	11806.97
	Запуск системы отопления	1000 м	10.205	14.899	1913.81			1913.81
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1335.33	1928.64
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	10.789	43.156	5543.39			5543.39
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	Итого:		2828.63	309.219	36702.57	93.65	17340.77	54043.34

Сдал: Сурт / Проходамова /
подпись МП

Принял: кв. 39 Муф. / Муф. /
подпись МП

Измеритель МЭО-я Сурт Сушкова О.В.