

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "182 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 9		2436.993	224.291	46789.89	35.775	1948.53	48738.42
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		2326.014	118.140	33382.24		1948.53	35330.77
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		8.014	18.290	2213.26			2213.26
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	3.280	421.32			421.32
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	567.75			567.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	56.68			56.68
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.000	9.330	1062.31			1062.31
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.100	0.819	105.20			105.20
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		5.000	7.750	882.41		1948.53	2830.94
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	5.000	7.750	882.41		1948.53	2830.94
	Гвозди 1,6*25	кг				0.025	1.26	
	Стекло 4мм	м2				5.15	1763.67	
	Штапик оконный	м				30.6	183.60	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		2100.000	21.000	2207.52			2207.52
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2100.000	21.000	2207.52			2207.52
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		210.000	48.000	5465.28			5465.28
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	60.000	4.800	546.53			546.53
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулк.	м2	150.000	43.200	4918.75			4918.75
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц</i>		2.000	22.100	2613.77			2613.77
	Ремонт металлических ограждений: средний	м2	2.000	22.100	2613.77			2613.77
	<i>Текущий ремонт подъезда</i>		1.000	1.000	20000.00			20000.00
	Текущий ремонт подъезда	подье	1.000	1.000	20000.00			20000.00
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		110.979	106.151	13407.65			13407.65

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	28.340	3491.79			3491.79
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19			2464.19
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		75.379	64.785	7891.23			7891.23
	Запуск системы отопления	1000 м	7.453	10.881	1397.72			1397.72
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.926	31.704	4072.38			4072.38
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	Итого:		2436.99	224.291	46789.89	35.77	1948.53	48738.42

Сдал: Сурт / Прокодашова /
подпись МП

Принял: Григорьев к.в. 19 Суф / Дюрова ИИ /
подпись МП

Интенер тзо-2 Суф Сушкова ОВ