

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "188 квартал - 17". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		1818.752	38.359	4448.27			4448.27
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		6.054	17.730	2141.40			2141.40
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	472.70			472.70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.698	4.415	567.08			567.08
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.196	0.219	28.19			28.19
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.997	9.321	1061.25			1061.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.243	0.095	12.18			12.18
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1322.000	13.220	1505.23			1505.23
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1322.000	13.220	1505.23			1505.23
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		480.000	4.800	504.58			504.58
	Выкашивание газонов: газонкосилкой	м2	480.000	4.800	504.58			504.58
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		10.698	2.609	297.06			297.06
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	9.000	2.592	295.12			295.12
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1.698	0.017	1.94			1.94
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		160.135	159.393	20322.29		14670.86	34993.15
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)</i>		2.630	13.176	2047.99			2047.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.630	13.176	2047.99			2047.99
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		124.505	117.877	14782.51		14350.71	29133.22
	Запуск системы отопления	1000 м	7.584	11.073	1422.27			1422.27
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.921	31.684	4069.81			4069.81
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2017.61			2017.61
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	606.28		1720.90	2327.18
	Лен сантехнический	кг				0.0488	38.21	
	Олифа	кг				0.048	2.69	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1680.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	454.71		1512.42	1967.13
	Лен сантехнический	кг				0.036	28.19	
	Олифа	кг				0.036	2.02	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				3	1482.21	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	30.000	27.900	3583.75		5126.19	8709.94
	Лен сантехнический	кг				0.21	164.43	
	Олифа	кг				0.21	11.76	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				30	4950.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	12.000	11.160	1433.50		4282.47	5715.97
	Лен сантехнический	кг				0.084	65.77	
	Олифа	кг				0.084	4.70	
	Шаровый кран ду 20	шт				12	4212.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	10.000	9.300	1194.58		1708.73	2903.31
	Лен сантехнический	кг				0.07	54.81	
	Олифа	кг				0.07	3.92	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				10	1650.00	
	Итого:		1978.89	197.752	24770.56	70.00	14670.86	39441.42

Сдал:

подпись

МП

Суслов Э. В.

*Собетов кв. №1
Толмачев А.Н.*

*Менеджер ИТО-2
Суслов Э. В.
Суслов*