

Обновить

Настройка

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "188 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8,582	19,320	2337,61			2337,61
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0,920	3,680	472,70			472,70
	188 квартал - 6		0,920	3,680	472,70	0		472,70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1,700	4,420	567,75			567,75
	188 квартал - 6		1,700	4,420	567,75	0		567,75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0,358	0,401	51,51			51,51
	188 квартал - 6		0,358	0,401	51,51	0		51,51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3,174	9,871	1123,92			1123,92
	188 квартал - 6		3,174	9,871	1123,92	0		1123,92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2,430	0,948	121,73			121,73
	188 квартал - 6		2,430	0,948	121,73	0		121,73
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1321,400	13,214	1504,55			1504,55
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1321,400	13,214	1504,55			1504,55
	188 квартал - 6		1321,400	13,214	1504,55	0		1504,55
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт индивидуальных тепловых узлов		41,000	36,340	4519,39		320,15	4839,54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32,000	8,000	1027,60			1027,60
	188 квартал - 6		32,000	8,000	1027,60	0		1027,60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1,000	20,340	2464,19		320,15	2784,34
	188 квартал - 6		1,000	20,340	2464,19	10,1	320,15	2784,34
	Болт 16*70	кг				0,9	65,51	
	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170,16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65,61	
	Резина листовая	кг				0,15	13,74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8,000	8,000	1027,60			1027,60

188 квартал - 6		8,000	8,000	1027,60	0	1027,60
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств зеленых насаждений		400,000	4,000	420,48		420,48
Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	400,000	4,000	420,48		420,48
188 квартал - 6		400,000	4,000	420,48	0	420,48
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши		31,700	8,657	985,69		985,69
Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скапывание сосулек.	м2	30,000	8,640	983,75		983,75
188 квартал - 6		30,000	8,640	983,75	0	983,75
Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1,700	0,017	1,94		1,94
188 квартал - 6		1,700	0,017	1,94	0	1,94
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		10,630	17,656	2558,08		2558,08
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2,630	13,176	2047,99		2047,99
188 квартал - 6		2,630	13,176	2047,99	0	2047,99
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	8,000	4,480	510,09		510,09
188 квартал - 6		8,000	4,480	510,09	0	510,09
188 квартал - 6		3,500	5,110	519,99	0	519,99
Итого:		1813,31	99,187	12325,80	320,15	12645,95

Сдал: *Анучин Е. В. [подпись]*

Принял:

Собот В. кв. №46
Инженер НСО-2 Сул-Сурикова ОВ
Баранов А. П.
[подпись]