

## Ведомость по планируемым работам

С 01 01 16 по 31.12.16

По Строению "189 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н." По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г." По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.571</b>	<b>29.249</b>	<b>3546.35</b>			<b>3546.35</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.092	8.368	1074.87			1074.87
	189 квартал - 10		2.092	8.368	1074.87	0		1074.87
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.320	6.032	774.81			774.81
	189 квартал - 10		2.320	6.032	774.81	0		774.81
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.285	0.319	41.00			41.00
	189 квартал - 10		0.285	0.319	41.00	0		41.00
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.643	14.440	1644.10			1644.10
	189 квартал - 10		4.643	14.440	1644.10	0		1644.10
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.231	0.090	11.57			11.57
	189 квартал - 10		0.231	0.090	11.57	0		11.57
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>0.800</b>	<b>1.240</b>	<b>141.19</b>		<b>74.20</b>	<b>215.39</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	0.800	1.240	141.19		74.20	215.39
	189 квартал - 10		0.800	1.240	141.19	18.375	74.20	215.39
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>49.000</b>	<b>32.890</b>	<b>4226.43</b>		<b>80.80</b>	<b>4307.23</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	189 квартал - 10		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		65.61	2678.28
	189 квартал - 10		1.000	20.340	2612.67	3	65.61	2678.28
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	231.68		15.19	246.87
	189 квартал - 10		7.000	1.750	231.68	0.07	15.19	246.87
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	226.03			226.03
	189 квартал - 10		5.000	1.800	226.03	0		226.03

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>41.300</b>	<b>9.630</b>	<b>1093.11</b>		<b>282.87</b>	<b>1375.98</b>
	Окраска клеевыми составами: улучшенная	м2	29.900	7.236	809.97		130.29	940.26
	189 квартал - 10		29.900	7.236	809.97	7.4451	130.29	940.26
	Шпатлевка универсальная	кг				7.4451	130.29	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	11.400	2.394	283.14		152.58	435.72
	189 квартал - 10		11.400	2.394	283.14	1.8924	152.58	435.72
	Олифа	кг				0.228	12.77	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.6644	139.81	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>12.708</b>	<b>3.012</b>	<b>331.36</b>			<b>331.36</b>
	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов ( входов)	м2	12.708	3.012	331.36			331.36
	189 квартал - 10		12.708	3.012	331.36	0		331.36
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд</b>		<b>4108.680</b>	<b>41.087</b>	<b>4319.04</b>			<b>4319.04</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4108.680	41.087	4319.04			4319.04
	189 квартал - 10		4108.680	41.087	4319.04	0		4319.04
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>322.700</b>	<b>58.076</b>	<b>6612.53</b>		<b>464.36</b>	<b>7076.89</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	170.700	13.656	1554.87			1554.87
	189 квартал - 10		170.700	13.656	1554.87	0		1554.87
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	150.000	43.200	4918.75			4918.75
	189 квартал - 10		150.000	43.200	4918.75	0		4918.75
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	138.91		464.36	603.27
	189 квартал - 10		2.000	1.220	138.91	2.008	464.36	603.27
	Отметы водосточные	шт				2	464.00	
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>128.299</b>	<b>125.527</b>	<b>15784.41</b>			<b>15784.41</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.359	16.829	2615.67			2615.67
	189 квартал - 10		3.359	16.829	2615.67	0		2615.67
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения	100 м3	124.940	108.698	13168.74			13168.74
	189 квартал - 10		124.940	108.698	13168.74	0		13168.74

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>34.074</b>	<b>105.678</b>	<b>13577.27</b>		<b>6.73</b>	<b>13584.00</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	12.494	18.241	2343.08			2343.08
	189 квартал - 10		12.494	18.241	2343.08	0		2343.08
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		6.73	204.50
	189 квартал - 10		0.100	1.517	197.77	0.167	6.73	204.50
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.480	85.920	11036.42			11036.42
	189 квартал - 10		21.480	85.920	11036.42	0		11036.42
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>53580.00</b>			<b>53580.00</b>
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	53580.00			53580.00
	189 квартал - 10		1.000	1.000	53580.00	0		53580.00
	<b>Итого:</b>		<b>4708.13</b>	<b>407.389</b>	<b>103211.69</b>	<b>32.96</b>	<b>908.96</b>	<b>104120.65</b>

Сдал: Управдом Жилищно-коммунального хозяйства ТНЗ  
 подпись \_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_

Принял: \_\_\_\_\_  
 подпись \_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_

*Специалист Верейнова М.В.*  
*инженер ВКО-3.*

*кв №36 Промаслов М.А. Трунов*

