

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "189 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог. подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>12.297</b>	<b>36.922</b>	<b>4480.03</b>			<b>4480.03</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.616	10.464	1344.10			1344.10
	189 квартал - 12		2.616	10.464	1344.10			1344.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.949	7.667	984.88	0		984.88
	189 квартал - 12		2.949	7.667	984.88	0		984.88
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.578	0.647	83.16			83.16
	189 квартал - 12		0.578	0.647	83.16			83.16
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.788	18.001	2049.56			2049.56
	189 квартал - 12		5.788	18.001	2049.56			2049.56
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.366	0.143	18.33			18.33
	189 квартал - 12		0.366	0.143	18.33	0		18.33
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>3.000</b>	<b>4.650</b>	<b>529.45</b>		<b>74.20</b>	<b>603.65</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	529.45		74.20	603.65
	189 квартал - 12		3.000	4.650	529.45		74.20	603.65
	Гвозди 1,6*25	кг				18.375	74.20	603.65
	Штапик оконный	м				0.015	0.76	
						18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>157.950</b>	<b>90.189</b>	<b>12294.62</b>		<b>100.05</b>	<b>12394.67</b>
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	157.950	90.189	12294.62		100.05	12394.67
	189 квартал - 12		157.950	90.189	12294.62		100.05	12394.67
	Гипс строительный	кг				9.5923	100.05	12394.67
	Песок раств.	т				9.477	51.27	
						0.1153	48.78	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>49.000</b>	<b>32.890</b>	<b>4226.43</b>		<b>3560.80</b>	<b>7787.23</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	189 квартал - 12		36.000	9.000	1156.05			1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		65.61	2678.28
	189 квартал - 12		1.000	20.340	2612.67	3	65.61	2678.28

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	231.68		2745.19	2976.87
	189 квартал - 12		7.000	1.750	231.68	7.07	2745.19	2976.87
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	226.03		750.00	976.03
	189 квартал - 12		5.000	1.800	226.03	5	750.00	976.03
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		<b>51.700</b>	<b>8.987</b>	<b>1013.52</b>		<b>324.45</b>	<b>1337.97</b>
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	37.400	5.984	658.36		133.05	791.41
	189 квартал - 12		37.400	5.984	658.36	8.6394	133.05	791.41
	Шпаклевка	кг				8.6394	133.05	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	14.300	3.003	355.16		191.40	546.56
	189 квартал - 12		14.300	3.003	355.16	2.3738	191.40	546.56
	Олифа	кг				0.286	16.02	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.0878	175.38	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		<b>565.800</b>	<b>122.913</b>	<b>14027.95</b>		<b>9982.64</b>	<b>24010.59</b>
	Огрунтовка ранее окр фасадов,цоколей под окраску перхлорвиниловыми красками:сложных с лестниц	м2	183.300	12.831	1411.67		2434.59	3846.26
	189 квартал - 12		183.300	12.831	1411.67	36.66	2434.59	3846.26
	Грунтовка	кг				36.66	2434.59	
	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов ( входов)	м2	15.900	3.768	414.59		54.60	469.19
	189 квартал - 12		15.900	3.768	414.59	3.5457	54.60	469.19
	Шпаклевка	кг				3.5457	54.60	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	183.300	31.161	3428.33		7432.87	10861.20
	189 квартал - 12		183.300	31.161	3428.33	92.65	7432.87	10861.20
	Колер 100мл	кг				1	330.00	
	Краска фасадная белая	кг				91.65	7102.87	
	Перетирка штукатурки :фасадов,цоколей гладких с земли и лесов	м2	183.300	75.153	8773.36		60.58	8833.94
	189 квартал - 12		183.300	75.153	8773.36	11.218	60.58	8833.94
	Цемент	кг				11.218	60.58	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		<b>8564.000</b>	<b>85.640</b>	<b>9002.48</b>			<b>9002.48</b>

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	8564.000	85.640	9002.48			9002.48
	189 квартал - 12		8564.000	85.640	9002.48	0		9002.48
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>411.000</b>	<b>76.070</b>	<b>8661.33</b>		<b>696.00</b>	<b>9357.33</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	208.000	16.640	1894.63			1894.63
	189 квартал - 12		208.000	16.640	1894.63	0		1894.63
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	6558.34			6558.34
	189 квартал - 12		200.000	57.600	6558.34	0		6558.34
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	3.000	1.830	208.36		696.00	904.36
	189 квартал - 12		3.000	1.830	208.36	3	696.00	904.36
	Отметы водосточные	шт				3	696.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)</b>		<b>161.560</b>	<b>161.381</b>	<b>20415.22</b>			<b>20415.22</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.030	25.200	3916.88			3916.88
	189 квартал - 12		5.030	25.200	3916.88	0		3916.88
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	156.530	136.181	16498.34			16498.34
	189 квартал - 12		156.530	136.181	16498.34	0		16498.34
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>39.522</b>	<b>128.537</b>	<b>16513.49</b>		<b>6.73</b>	<b>16520.22</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	12.074	17.628	2264.32			2264.32
	189 квартал - 12		12.074	17.628	2264.32	0		2264.32
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		6.73	204.50
	189 квартал - 12		0.100	1.517	197.77	0.167	6.73	204.50
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	27.348	109.392	14051.40			14051.40
	189 квартал - 12		27.348	109.392	14051.40	0		14051.40
	<b>Итого:</b>		<b>10015.83</b>	<b>748.179</b>	<b>91164.52</b>	<b>201.29</b>	<b>14744.87</b>	<b>105909.39</b>

Сдал: Управдом Жакма утунгунсого ЖНФ  
подпись \_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_

д.б. № 92. Болтеников. И.В. *[подпись]*

*[подпись]* Вейкина М.В.  
инженер по ОО - 3

