

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "189 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.719	29.369	3561.59			3561.59
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.092	8.368	1074.87			1074.87
	189 квартал - 8		2.092	8.368	1074.87	0		1074.87
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.340	6.084	781.49			781.49
	189 квартал - 8		2.340	6.084	781.49	0		781.49
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.285	0.319	41.00			41.00
	189 квартал - 8		0.285	0.319	41.00	0		41.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.650	14.461	1646.59			1646.59
	189 квартал - 8		4.650	14.461	1646.59	0		1646.59
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.352	0.137	17.64			17.64
	189 квартал - 8		0.352	0.137	17.64	0		17.64
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		0.800	1.240	141.19		363.24	504.43
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	0.800	1.240	141.19		363.24	504.43
	189 квартал - 8		0.800	1.240	141.19	19.199	363.24	504.43
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				0.824	289.04	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		49.000	32.890	4226.43		3617.52	7843.95
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	189 квартал - 8		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		122.33	2735.00
	189 квартал - 8		1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	231.68		2745.19	2976.87
	189 квартал - 8		7.000	1.750	231.68	7.07	2745.19	2976.87
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	226.03		750.00	976.03
189 квартал - 8			5.000	1.800	226.03	5	750.00	976.03
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	976.03
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3823.100	38.231	4018.84			4018.84
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3823.100	38.231	4018.84			4018.84
189 квартал - 8			3823.100	38.231	4018.84	0		4018.84
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		325.200	59.231	6744.04		697.11	7441.15
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	170.950	13.676	1557.15			1557.15
189 квартал - 8			170.950	13.676	1557.15	0		1557.15
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	150.000	43.200	4918.75			4918.75
189 квартал - 8			150.000	43.200	4918.75	0		4918.75
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	3.000	1.830	208.36		696.54	904.90
189 квартал - 8			3.000	1.830	208.36	3.012	696.54	904.90
	Отметы водосточные	шт				3	696.00	
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	1.250	0.525	59.78		0.57	60.35
189 квартал - 8			1.250	0.525	59.78	0.0125	0.57	60.35
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		125.769	123.326	15517.74		0.15	15517.89
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.359	16.829	2615.67		0.15	2615.82
189 квартал - 8			3.359	16.829	2615.67	0.0007	0.15	2615.82
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	122.410	106.497	12902.07			12902.07
189 квартал - 8			122.410	106.497	12902.07	0		12902.07
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		33.941	105.789	13591.50		399.17	13990.67
	Запуск системы отопления	1000 м	12.241	17.872	2295.65			2295.65
189 квартал - 8			12.241	17.872	2295.65	0		2295.65
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		399.17	596.94
189 квартал - 8			0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.600	86.400	11098.08			11098.08
	189 квартал - 8		21.600	86.400	11098.08	0		11098.08
	Итого:		4367.53	390.076	47801.33	39.59	5077.19	52878.52

Сдал: Управдом Жилищно-коммунального хозяйства № 69
подпись МП

Принял: Мошкова ТВ
подпись МП

Савельева МВ.
 инженер по О-З