

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "192 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору

"дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>296.341</b>	<b>84.881</b>	<b>10243.53</b>			<b>10243.53</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.680	14.720	1890.78			1890.78
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.330	8.658	1112.12			1112.12
	Осмотр покрытий полов	1000 м	3.950	4.424	568.26			568.26
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	270.000	11.880	1525.99			1525.99
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	14.412	44.821	5103.35			5103.35
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.969	0.378	43.03			43.03
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>10.000</b>	<b>15.500</b>	<b>1764.83</b>		<b>3897.06</b>	<b>5661.89</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	10.000	15.500	1764.83		3897.06	5661.89
	Гвозди 1,6*25	кг				0.05	2.52	
	Стекло 4мм	м2				10.3	3527.34	
	Штапик оконный	м				61.2	367.20	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>100.000</b>	<b>19.000</b>	<b>2590.08</b>		<b>140.40</b>	<b>2730.48</b>
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	100.000	19.000	2590.08		140.40	2730.48
	Цемент	кг				26	140.40	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>66.000</b>	<b>56.680</b>	<b>6983.58</b>		<b>325.28</b>	<b>7308.86</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	4928.38		325.28	5253.66
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>2500.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2628.00</b>			<b>2628.00</b>

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2500.000	25.000	2628.00			2628.00
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		850.000	244.800	27872.93			27872.93
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	850.000	244.800	27872.93			27872.93
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		6.900	34.569	5373.06			5373.06
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.900	34.569	5373.06			5373.06
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		644.503	630.250	81096.83		59884.09	140980.92
	Запуск системы отопления	1000 м	42.485	62.028	7967.51			7967.51
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	27.018	108.072	13881.85			13881.85
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	70.000	25.900	2824.65			2824.65
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	230.000	163.300	21619.29		53482.82	75102.11
	Труба 100/1000	шт				229.54	53482.82	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	230.000	225.400	28952.63			28952.63
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	20.000	18.600	2389.17		2430.38	4819.55
	Лен сантехнический	кг				0.14	30.38	
	Шаровый кран ду 20	шт				20	2400.00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.000	4.950	635.83		350.89	986.72
	Резьба Ду20	шт				5	75.00	
	Труба 20	т				0.0083	275.89	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	20.000	22.000	2825.90		3620.00	6445.90
	Сгон д-15	шт				20	320.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				20	3300.00	
	<b>Итого:</b>		<b>4473.74</b>	<b>1110.680</b>	<b>138552.84</b>	<b>402.39</b>	<b>64246.83</b>	<b>202799.67</b>

Сдал: управдом Терещенко М.В. Тел

Верещков М.В.

кв. 105 Кузьмеева Т.М.

*(подпись)*