

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "207/210 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору №426 /2004 от 15.11.2004г. По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>10.272</b>	<b>25.468</b>	<b>3020.95</b>			<b>3020.95</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	513.80			513.80
	207/210 квартал - 2		1.000	4.000	513.80	0		513.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.152	2.995	384.73			384.73
	207/210 квартал - 2		1.152	2.995	384.73	0		384.73
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	57.55			57.55
	207/210 квартал - 2		0.400	0.448	57.55	0		57.55
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	1954.66			1954.66
	207/210 квартал - 2		5.520	17.167	1954.66	0		1954.66
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.200	0.858	110.21			110.21
	207/210 квартал - 2		2.200	0.858	110.21	0		110.21
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>886.200</b>	<b>8.862</b>	<b>1009.03</b>			<b>1009.03</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	886.200	8.862	1009.03			1009.03
	207/210 квартал - 2		886.200	8.862	1009.03	0		1009.03
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>39.000</b>	<b>34.340</b>	<b>4262.49</b>		<b>135.25</b>	<b>4397.74</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	207/210 квартал - 2		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		135.25	2599.44
	207/210 квартал - 2		1.000	20.340	2464.19	3.34	135.25	2599.44
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	6.000	6.000	770.70			770.70
	207/210 квартал - 2		6.000	6.000	770.70	0		770.70
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>3500.000</b>	<b>35.000</b>	<b>3679.20</b>			<b>3679.20</b>

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3500.000	35.000	3679.20			3679.20
	207/210 квартал - 2		3500.000	35.000	3679.20	0		3679.20
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>700.000</b>	<b>62.600</b>	<b>7127.64</b>			<b>7127.64</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	6558.34			6558.34
	207/210 квартал - 2		200.000	57.600	6558.34	0		6558.34
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	569.30			569.30
	207/210 квартал - 2		500.000	5.000	569.30	0		569.30
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>129.930</b>	<b>126.287</b>	<b>15849.25</b>			<b>15849.25</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85			2491.85
	207/210 квартал - 2		3.200	16.032	2491.85	0		2491.85
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	126.730	110.255	13357.40			13357.40
	207/210 квартал - 2		126.730	110.255	13357.40	0		13357.40
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>120.929</b>	<b>146.157</b>	<b>17947.21</b>			<b>17947.21</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	12.673	18.503	2376.66			2376.66
	207/210 квартал - 2		12.673	18.503	2376.66	0		2376.66
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.256	85.024	10921.33			10921.33
	207/210 квартал - 2		21.256	85.024	10921.33	0		10921.33
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3026.41			3026.41
	207/210 квартал - 2		75.000	27.750	3026.41	0		3026.41
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	207/210 квартал - 2		12.000	14.880	1622.81	0		1622.81
	<b>Итого:</b>		<b>5386.33</b>	<b>438.714</b>	<b>52895.77</b>	<b>3.34</b>	<b>135.25</b>	<b>53031.02</b>

Сдал:

*В.А. Маринин*

подпись

МП

*Министерство № 80-3*

*Веретнова СВ*

*Спасибо*

Принял:

подпись

МП

*Кв 38 Терюшина Тамара Васильевна Терюш*

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
--------------------	-------------------------------	-----	-------------	--------------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------------	-------