

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "207/210 квартал - 21". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору №426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.400	25.757	3058.02			3058.02
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	513.80			513.80
	207/210 квартал - 21		1.000	4.000	513.80	0		513.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.260	3.276	420.80			420.80
	207/210 квартал - 21		1.260	3.276	420.80	0		420.80
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	57.55			57.55
	207/210 квартал - 21		0.400	0.448	57.55	0		57.55
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	1954.66			1954.66
	207/210 квартал - 21		5.520	17.167	1954.66	0		1954.66
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.220	0.866	111.21			111.21
	207/210 квартал - 21		2.220	0.866	111.21	0		111.21
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		971.100	9.711	1105.69			1105.69
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	971.100	9.711	1105.69			1105.69
	207/210 квартал - 21		971.100	9.711	1105.69	0		1105.69
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		39.000	34.340	4262.49		135.25	4397.74
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	207/210 квартал - 21		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		135.25	2599.44
	207/210 квартал - 21		1.000	20.340	2464.19	3.34	135.25	2599.44
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	6.000	6.000	770.70			770.70
	207/210 квартал - 21		6.000	6.000	770.70	0		770.70
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		4440.000	44.400	4667.33			4667.33

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4440.000	44.400	4667.33			4667.33
	207/210 квартал - 21		4440.000	44.400	4667.33	0		4667.33
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		220.000	50.880	5793.20			5793.20
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	60.000	4.800	546.53			546.53
	207/210 квартал - 21		60.000	4.800	546.53	0		546.53
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	5246.67			5246.67
	207/210 квартал - 21		160.000	46.080	5246.67	0		5246.67
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		134.140	129.950	16292.99			16292.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85			2491.85
	207/210 квартал - 21		3.200	16.032	2491.85	0		2491.85
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	130.940	113.918	13801.14			13801.14
	207/210 квартал - 21		130.940	113.918	13801.14	0		13801.14
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		111.734	108.307	13085.45			13085.45
	Запуск системы отопления	1000 м	13.094	19.117	2455.60			2455.60
	207/210 квартал - 21		13.094	19.117	2455.60	0		2455.60
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.640	46.560	5980.63			5980.63
	207/210 квартал - 21		11.640	46.560	5980.63	0		5980.63
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3026.41			3026.41
	207/210 квартал - 21		75.000	27.750	3026.41	0		3026.41
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	207/210 квартал - 21		12.000	14.880	1622.81	0		1622.81
	Итого:		5926.37	403.345	48265.17	3.34	135.25	48400.42

Сдал:

Влад Матвеев В. А.

подпись

МП

*Министерство ИДН-3
Ворожова ИВ Спец*

Принял:

подпись

МП

*авт 22: *И. И. Духовенко А. А.**

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
--------------------	-------------------------------	-----	-------------	--------------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------------	-------