

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "207/210 квартал - 22". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.979	25.369	3008.26			3008.26
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	513.80			513.80
	207/210 квартал - 22		1.000	4.000	513.80	0		513.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.159	3.013	387.07			387.07
	207/210 квартал - 22		1.159	3.013	387.07	0		387.07
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	57.55			57.55
	207/210 квартал - 22		0.400	0.448	57.55	0		57.55
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	1954.66			1954.66
	207/210 квартал - 22		5.520	17.167	1954.66	0		1954.66
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.900	0.741	95.18			95.18
	207/210 квартал - 22		1.900	0.741	95.18	0		95.18
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		16.000	10.400	1305.93		20544.00	21849.93
	Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома		16.000	10.400	1305.93		20544.00	21849.93
	Установка металлических почтовых ящиков	ящик	16.000	10.400	1305.93		20544.00	21849.93
	207/210 квартал - 22		16.000	10.400	1305.93	80	20544.00	21849.93
	Саморез	шт				64	32.00	
	Ящик почт.500*400*140	шт				16	20512.00	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		896.100	8.961	1020.30			1020.30
	Проверка температурно - влажностного режима подвалных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	896.100	8.961	1020.30			1020.30
	207/210 квартал - 22		896.100	8.961	1020.30	0		1020.30
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		39.000	34.340	4262.49		135.25	4397.74
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	207/210 квартал - 22		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		135.25	2599.44
	207/210 квартал - 22		1.000	20.340	2464.19	3.34	135.25	2599.44
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	6.000	6.000	770.70			770.70
	207/210 квартал - 22		6.000	6.000	770.70	0		770.70
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		25.000	32.540	3798.72		605.88	4404.60
	Ремонт штукатур. гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с люлек : добав. на каждые 10мм толщ. слоя	м2	20.000	18.940	2211.06		484.70	2695.76
	207/210 квартал - 22		20.000	18.940	2211.06	89.76	484.70	2695.76
	Цемент	кг				89.76	484.70	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с люлек : цементно-известковым р-ром	м2	5.000	13.600	1587.66		121.18	1708.84
	207/210 квартал - 22		5.000	13.600	1587.66	22.44	121.18	1708.84
	Цемент	кг				22.44	121.18	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3800.000	38.000	3994.56			3994.56
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3800.000	38.000	3994.56			3994.56
	207/210 квартал - 22		3800.000	38.000	3994.56	0		3994.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		220.000	50.880	5793.20			5793.20
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	60.000	4.800	546.53			546.53
	207/210 квартал - 22		60.000	4.800	546.53	0		546.53
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	5246.67			5246.67
	207/210 квартал - 22		160.000	46.080	5246.67	0		5246.67
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		125.350	122.302	15366.52			15366.52
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85			2491.85
	207/210 квартал - 22		3.200	16.032	2491.85	0		2491.85
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	122.150	106.270	12874.67			12874.67
	207/210 квартал - 22		122.150	106.270	12874.67	0		12874.67
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		120.668	146.276	17962.53			17962.53
	Запуск системы отопления	1000 м	12.215	17.834	2290.76			2290.76

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	207/210 квартал - 22		12.215	17.834	2290.76	0		2290.76
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.453	85.812	11022.55			11022.55
	207/210 квартал - 22		21.453	85.812	11022.55	0		11022.55
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3026.41			3026.41
	207/210 квартал - 22		75.000	27.750	3026.41	0		3026.41
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	207/210 квартал - 22		12.000	14.880	1622.81	0		1622.81
	Текущий ремонт подъезда		3.000	3.000	210000.00			210000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	3.000	3.000	210000.00			210000.00
	207/210 квартал - 22		3.000	3.000	210000.00	0		210000.00
	Итого:		5255.10	472.068	266512.51	195.54	21285.13	287797.64

Сдал:  Мамонов В.А.
подпись МП

Принял: 
подпись МП

кв. №69 Ширеев Дмитрий Михайлович 