

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "207/210 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору №426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.076	25.401	3012.27			3012.27
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	513.80			513.80
	207/210 квартал - 4		1.000	4.000	513.80	0		513.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.156	3.006	386.07			386.07
	207/210 квартал - 4		1.156	3.006	386.07	0		386.07
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	57.55			57.55
	207/210 квартал - 4		0.400	0.448	57.55	0		57.55
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	1954.66			1954.66
	207/210 квартал - 4		5.520	17.167	1954.66	0		1954.66
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.000	0.780	100.19			100.19
	207/210 квартал - 4		2.000	0.780	100.19	0		100.19
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		889.300	8.893	1012.56			1012.56
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	889.300	8.893	1012.56			1012.56
	207/210 квартал - 4		889.300	8.893	1012.56	0		1012.56
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		80.000	45.680	6227.10		112.32	6339.42
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	80.000	45.680	6227.10		112.32	6339.42
	207/210 квартал - 4		80.000	45.680	6227.10	20.8	112.32	6339.42
	Цемент	кг				20.8	112.32	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		39.000	34.340	4262.49		135.25	4397.74
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	207/210 квартал - 4		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		135.25	2599.44
	207/210 квартал - 4		1.000	20.340	2464.19	3.34	135.25	2599.44
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	6.000	6.000	770.70			770.70
	207/210 квартал - 4		6.000	6.000	770.70	0		770.70
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств. зеленых насажд		2900.000	29.000	3048.48			3048.48
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2900.000	29.000	3048.48			3048.48
	207/210 квартал - 4		2900.000	29.000	3048.48	0		3048.48
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	6558.34			6558.34
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	6558.34			6558.34
	207/210 квартал - 4		200.000	57.600	6558.34	0		6558.34
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		130.370	126.670	15895.63			15895.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85			2491.85
	207/210 квартал - 4		3.200	16.032	2491.85	0		2491.85
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	127.170	110.638	13403.78			13403.78
	207/210 квартал - 4		127.170	110.638	13403.78	0		13403.78
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		121.059	146.565	17999.64			17999.64
	Запуск системы отопления	1000 м	12.717	18.567	2384.90			2384.90
	207/210 квартал - 4		12.717	18.567	2384.90	0		2384.90
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.342	85.368	10965.52			10965.52
	207/210 квартал - 4		21.342	85.368	10965.52	0		10965.52
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3026.41			3026.41
	207/210 квартал - 4		75.000	27.750	3026.41	0		3026.41
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	207/210 квартал - 4		12.000	14.880	1622.81	0		1622.81
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	65000.00			65000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъезд	1.000	1.000	65000.00			65000.00
	207/210 квартал - 4		1.000	1.000	65000.00	0		65000.00
	Итого:		4370.80	475.149	123016.51	24.14	247.57	123264.08

Сдал:

Виталий Маринич В.А.

*Косинский 9120-3
Веретникова СВ*

КВ-ра №51 Воробьева Оксана Семёновна - Вел

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
--------------------	-------------------------------	-----	-------------	--------------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------------	-------

подпись

МП

Принял:

подпись

МП