

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "211 квартал - 11" По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

"Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г." По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 11		4483.950	289.320	35494.27	61.0876	10688.00	46182.27
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.694	25.146	3045.42			3045.42
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	621.70			621.70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.976	5.138	659.92			659.92
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.548	0.614	78.84			78.84
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	4.066	12.645	1439.79			1439.79
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	4.894	1.909	245.17			245.17
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1549.000	15.490	1763.69			1763.69
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1549.000	15.490	1763.69			1763.69
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		0.998	4.192	477.26			477.26
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1 раз в год)	1000 м	0.998	4.192	477.26			477.26
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2571.000	36.360	3932.32		163.38	4095.70
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2550.000	25.500	2680.56			2680.56
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	193.74		108.76	302.50
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	105.60	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	808.97		54.62	863.59
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Пудра алюминиевая	кг				0.144	21.12	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 25 мм	м	6.000	2.160	249.05			249.05
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		204.000	25.392	2891.13			2891.13
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	84.000	24.192	2754.50			2754.50
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	120.000	1.200	136.63			136.63
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		4.550	22.795	3543.10			3543.10
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.550	22.795	3543.10			3543.10
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		108.708	131.605	16349.56		10204.47	26554.03
	Запуск системы отопления	1000 м	10.711	15.638	2008.71			2008.71
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		1838.95	2630.03
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	269.20	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1569.75	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1379.21	1972.52
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	201.90	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1177.31	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.297	37.188	4776.80			4776.80
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1614.09			1614.09
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	12.000	14.160	1818.85		3021.18	4840.03
	Лен сантехнический	кг				0.0976	21.18	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				12	3000.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1212.57		2020.83	3233.40
	Лен сантехнический	кг				0.096	20.83	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	2000.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	16.000	14.880	1911.34		1944.30	3855.64
	Лен сантехнический	кг				0.112	24.30	
	Шаровый кран ду 20	шт				16	1920.00	
	Итого:		4483.95	289.320	35494.27	61.09	10688.00	46182.27

И.И. Матвеева С.В.

200-11-14: Курдюев Н.Е. Курдюев, Верещаева М.В. [подпись]

визитер 200-3