

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "211 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Матвеева Е. В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | 211 квартал - 13 | | 2696.932 | 229.727 | 28170.76 | 43.1216 | 6438.13 | 34608.89 |
| ✓ | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 15.143 | 25.476 | 3098.28 | | | 3098.28 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 1.210 | 4.840 | 621.70 | | | 621.70 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 1.978 | 5.143 | 660.59 | | | 660.59 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.543 | 0.608 | 78.12 | | | 78.12 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 3.836 | 11.930 | 1358.35 | | | 1358.35 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 7.576 | 2.955 | 379.52 | | | 379.52 |
| ✓ | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | | 772.000 | 7.720 | 879.00 | | | 879.00 |
| | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов | м2 | 772.000 | 7.720 | 879.00 | | | 879.00 |
| ✓ | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов | | 33.000 | 28.340 | 3491.79 | | 320.15 | 3811.94 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1027.60 | | | 1027.60 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 1.000 | 20.340 | 2464.19 | | 320.15 | 2784.34 |
| | Болт 16*70 | кг | | | | 0.9 | 65.51 | |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.05 | 5.13 | |
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 6 | 170.16 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 3 | 65.61 | |
| | Резина листовая | кг | | | | 0.15 | 13.74 | |
| ✓ | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | | 0.998 | 4.192 | 477.26 | | | 477.26 |
| | Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год) | 1000 м | 0.998 | 4.192 | 477.26 | | | 477.26 |
| ✓ | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд | | 1719.500 | 30.620 | 3315.58 | | 365.99 | 3681.57 |
| | Выкашивание газонов: газонокосилкой | м2 | 1700.000 | 17.000 | 1787.04 | | | 1787.04 |
| | Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами | шт | 2.000 | 1.240 | 129.16 | | 55.96 | 185.12 |
| | Олифа | кг | | | | 0.06 | 3.16 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 0.6 | 52.80 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материало в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|-------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------|
| | Окраска качелей - маятников | качели | 1.000 | 1.450 | 151.03 | | 39.93 | 190.96 |
| | Олифа | кг | | | | 0.09 | 4.73 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 0.4 | 35.20 | |
| | Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров | м2 | 12.000 | 6.840 | 808.97 | | 54.62 | 863.59 |
| | Олифа | кг | | | | 0.18 | 9.47 | |
| | Пудра аллюминевая | кг | | | | 0.144 | 21.12 | |
| | Уайт-спирит | л | | | | 0.54 | 24.03 | |
| | Окраска поверхности песочницы | песочн | 1.000 | 0.660 | 68.75 | | 45.58 | 114.33 |
| | Олифа | кг | | | | 0.03 | 1.58 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 0.5 | 44.00 | |
| | Окраска турника | турник | 1.000 | 0.700 | 72.91 | | 17.06 | 89.97 |
| | Олифа | кг | | | | 0.04 | 2.10 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 0.17 | 14.96 | |
| | Окраска шведских стенок, лестниц | лестни | 1.000 | 1.530 | 159.36 | | 36.41 | 195.77 |
| | Олифа | кг | | | | 0.09 | 4.73 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 0.36 | 31.68 | |
| | Смена отдельных частей металлического ограждения мусорных стоянок: сетки рабицы | м2 | 1.500 | 1.200 | 138.36 | | 116.43 | 254.79 |
| | Проволока вязальная | кг | | | | 0.048 | 2.18 | |
| | Сетка рабица 1,5*10м | м2 | | | | 1.53 | 114.25 | |
| ✓ | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | | 49.000 | 14.112 | 1606.79 | | | 1606.79 |
| | Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек. | м2 | 49.000 | 14.112 | 1606.79 | | | 1606.79 |
| ✓ | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн) | | 4.550 | 22.795 | 3543.10 | | | 3543.10 |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения | 100 м | 4.550 | 22.795 | 3543.10 | | | 3543.10 |
| ✓ | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед | | 102.741 | 96.472 | 11758.96 | | 5751.99 | 17510.95 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 10.107 | 14.756 | 1895.43 | | | 1895.43 |
| | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м | 4.634 | 18.536 | 2380.95 | | | 2380.95 |
| | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 48.000 | 17.760 | 1936.91 | | | 1936.91 |
| | Очистка канализационной сети: дворовой | м | 12.000 | 14.880 | 1622.81 | | | 1622.81 |
| | Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм | шт | 12.000 | 14.160 | 1818.85 | | 3021.18 | 4840.03 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0976 | 21.18 | |
| | Шаров. кран-ручка ду25 | шт | | | | 12 | 3000.00 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|-----|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм | шт | 6.000 | 7.080 | 909.43 | | 1515.62 | 2425.05 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | | 15.62 | |
| | Шаров. кран-ручка ду25 | шт | | | | 0.072 | 1500.00 | |
| | Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм | шт | 10.000 | 9.300 | 1194.58 | 6 | 1215.19 | 2409.77 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | | 15.19 | |
| | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 0.07 | 1200.00 | |
| | Итого: | | 2696.93 | 229.727 | 28170.76 | 43.12 | 6438.13 | 34608.89 |

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

; 211-13-9
Толч Бездомов А.Ф.

Внешний 2190-3
Веранова СВ Спец